



राप्ती सोनारी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
अगैया, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

प.सं. :- २०७९/८० (योजना शाखा)

च.नं. :- १५४३

मिति :- २०७९/१२/०७

विषय:- चालु आ.व.को दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
(योजना तथा अनुगमन शाखा)
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

✓ श्री अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय,
(वित्त व्यवस्थापन महाशाखा),
मुकाम- बुटवल ।

प्रस्तुत विषय यस कार्यालयको चालु आ.व.को दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण पाना ९
(नौ) यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

(ओम प्रकाश देवकोटा)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
ओम प्रकाश देवकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



राप्ती सोनारी गाउँपालिका

बाँके

ठेक्का मार्फत सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको विवरण

आर्थिक वर्ष : २०८१/०८० (दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण)

क्र.स	निर्माण व्यवसायीको नाम	कामको विवरण	ल.ई. रकम	सम्झौता रकम (स्याट समेत)	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भुक्तानी रकम	कार्य प्रगति (%)
१	श्री पंचदेवी निर्माण सेवा, नेपालगंज, बाँके	बडा कार्यालय भवन निर्माण वडा नं. ०३	१२९५७३४६.३९	७९५३१०४.९८	२०७९/०८/१५	२०८०/०३/१५	२८०३८७५.१	७०
२	श्री डी.एन. कन्स्ट्रक्सन, कोहलपुर बाँके	समसेरागंज शास्त्र क्याम्प बाटो निर्माण- ८	९९८०८९३.८६	५१२४४००.	२०७९/०८/२७	२०८०/०२/१५	१०२००००.	८०
३	श्री मन्जु एण्ड रन्जु निर्माण सेवा, कालिकोट	खेलकुद पूर्वाधार निर्माण बार्ड नं. ५	८९९९३७०.५४	६५३७३८९.२४	२०७९/०९/२५	२०८०/०२/१५		१०
४	श्री जय गणेश/जे एण्ड जे जे.भी., कोहलपुर-०२, बाँके	सडक निर्माण (१-९) पेरानी- ८ को बाटो	७४९९२३४.९८	४५८१५६८.८	२०७९/०९/२६	२०८०/०२/३०	१०७०८८३.४५	१००
५	श्री सदभाव निर्माण सेवा, राप्ती सोनारी-०४, बाँके	रामकुइदेखि दंग्पुर्वा जाने बाटो कोलोपत्रे-०४	२९९९७१२.०७	२८१४१२७.८३	२०७९/०९/०९	२०८०/०२/१५	१२६८२९६.६३	१००
६	श्री रक्षा देवी निर्माण सेवा, राप्ती सोनारी-०८, बाँके	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण-९	५७९५२२३.२४	३८८४७३०.४९	२०७९/०९/१९	२०८०/०२/१५	२८१४५८३.४७	९०
७	श्री मन्जु एण्ड रन्जु निर्माण सेवा, कालिकोट	चुके नाला तथा भक्त खोला तटबन्धन निर्माण-९	२४९९०२८.७४	२०६२६५२.४८	२०७९/०९/२५	२०८०/०२/१५		१००
८	श्री कालिगण्डकी निर्माण सेवा, नेपालगंज	सडक पक्की बाटो निर्माण-२	११९९९३०४.९९	१०९२९२०७.४५	२०७९/०९/२५	२०८०/०२/१५		५०
९	श्री भवर भवानी निर्माण सेवा, राप्ती सोनारी-०२, बाँके	बर्थिंग सेन्टर निर्माण, राप्ती सोनारी-०६ बाँके	३५२१६७४.१९	२६२४५८.२८	२०७९/०९/१९	२०८०/०२/१५	१९६०७१६.६२	९०
१०	वि.एम.एस.आवास, रिप्ल जे.भी., कोहलपुर- १०	विभिन्न खोला-नालाहरूको IEE प्रतिवेदन तयारी	५६५५६५.	५६५५६५.		२०७९/०५/२६		१००
आन्तरिक आय ठेक्का								
१	श्री नेपाल विन्डर्स, नेपालगंज, बाँके	टिकुलिपुर घाट- २		३१२५७८६.००	२०७९/०८/२९	२०८०/०२/३०		१००
२	श्री रामलाल निर्माण सेवा, राप्ती सोनारी, बाँके	जलाला घाट फतेपुर- ६		२३११११११.००	२०७९/०९/२५	२०८०/०२/३०		७५
३	श्री एस एण्ड एस कन्स्ट्रक्सन, कोहलपुर, बाँके	झिझारी घाट- ९		५७५७५५७.००	२०७९/१०/१०	२०८०/०२/३०		७५
४	ठे. ईन्द्रपाल मल्लाह, रा.सो.- ७ बाँके	सत्ती घाट उत्राही ठेक्का- ७		८५५००.००	२०७९/०७/२३	२०८०/०६/२३		१००
५	ठे. नोखेले मल्लाह, रा.सो.- ७ बाँके	झगडीया घाट उत्राही ठेक्का- ७		७१५००.००	२०७९/०८/२७	२०८०/०८/२८		१००
६	ठे. इन्द्रजित यादव, रा.सो.- ७ बाँके	पिप्रवा घाट उत्राही ठेक्का- ७		१५१५५५१.००	२०७९/०७/२१	२०८०/०७/२१		१००
कोटेशन तथा परामर्श सेवा मार्फत खरिद								
१	श्री सदभाव निर्माण सेवा, राप्ती सोनारी-७, बाँके	कार्यालयका विभिन्न कोठाहरू मर्मत		४०००००				१००
२	श्री सदाव निर्माण सेवा, रा.सो.- ४ बाँके	समाहल समेत अन्य ४ (चार) वटा कोठाहरू मर्मत	९१९१७४.०९	९१६७६०.०१				१००

राप्ती सोनारी गाउँपालिका
(आर्थिक वर्ष २०८१/०८०)

७५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
श्रीम. प्रकाश देवकोटा

आर्थिक वर्ष : २०८१/०८० (दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण)

क्र.स	निर्माण व्यवसायीको नाम	कामको विवरण	ल.ई. रकम	सम्झौता रकम (भ्याट समेत)	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भुक्तानी रकम	कार्य प्रगति (%)
३	श्री प्रज्वल निर्माण सेवा रा.सो.- ४	ईलाका प्रहरी कार्यालयको पर्खाल निर्माण- ४	५०५२२३.८५	४८५५६५.		२०७९/०८/२५		१००
४	जेनी इलेक्ट्रीकल एण्ड जनरल अर्डर सप्लायर्स	श्री फेज एसी वाइरिङ, स्टेपलाइजर जडान तथा अर्थिङका विद्युतीय कार्य	९९८३८३.२५	९९८३८३.२५				१००
५	लक्ष्मि विजुली भण्डार एण्ड जनरल अर्डर सप्लायर्स, नेपालगञ्ज	श्री फेज विद्युत नयाँ लाइन जडान तथा अन्य विद्युत मर्मत संभार	९९७९२६.७३	९९५१४३.५४		२०७९/०७/०२		१००
६	डी.एम.एस. सप्लायर्स, ने.ग.	बडा नं. ७ को २८ वटा हुमपाइप खरिद	४९९२४५.६९	४८५६३९.६३	२०७९/११/०४	२०७९/११/३०	४८५६३९.६३	१००
७	स्वर्गद्वारी मिजन केवल नेट प्रा.लि.	नेटवर्किङको सामग्री सप्लायर्स तथा जडान	४८०००३.६६	४८०००३	२०७९/०९/०७	२०७९/०९/३०		१००
८	गिज्मो ए.भि.सोलुसन्स	भिडियो कन्फरेन्स वेब क्यामेरा जडान	४०७००३.४	४०७००३.	२०७९/०९/०७	२०७९/०९/३०		१००
९	इन्स्ट्रुमेट अफ हिमालयन रिसर्च एण्ड इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट	भू-उपयोग योजना निर्माण	१९९५०००	१९९५०००	२०७९/०७/१४	२०७९/११/२४	१९९५०००	१००
क्रमागत योजनाहरू								
१	१५ वेड अस्पताल निर्माण- ४	भवन निर्माण	१६०३४०२३३	१०३९८७६५०.४	२०७८/३/२४	२०८०/२/३०		४०
२	शितभण्डार निर्माण- ४	भवन निर्माण	१५७७३७७०.१	१५९०६३७.७७	२०७८/१०/२६	२०७९/१२/३०		७०
३	सिधनवा जाने बाटो पिच- ६	१०० मि.	९९९९२६४.४३	५४५२३५.७	२०७८/१/११	२०७९/०९/३०		८०

60X

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
आ.स. प्रशासकीय अधिकारी
१२/०८/२०८१



डा. ज्ञानेश्वर पौडेल
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी
(चिकित्सा) स्वास्थ्य विभाग
१२/०८/२०८१

राप्ती सोनारी गाउँपालिका

अगैया, बैकि- २०७९/८०

टोल विकास संस्था, संस्था तथा अन्य समिति मार्फत सञ्चालित आयोजनाहरूको दोश्रो चौमासिक सम्मको सम्झौता र प्रगतिको विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	लागत अनुमान रकम	कार्यालयको रकम	श्रमदान	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता गर्नेको नाम	भुक्तानी रकम	कामको किसिम	प्रगति (%)
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम											
१	ने.रा.मा.वि. अगैया २ कोठे भवन	२	२५३६७००.४९	२२५००००	२८६७००.४९	२०७९/०९/०६	२०८०/०९/३०	अर्जुन कुमार के.सि.		२ कोठे भवन	१००
२	भुवर भवानी मा.वि. ४ कोठे भवन	५	५६६२९००.३९	४५०००००	११६२९००.४	२०७९/०९/०८	२०८०/०२/३०	चेत बहादुर बिष्ट		४ कोठे भवन	३०
३	ने.रा.मा.वि. गुलरी ४ कोठे भवन	६	५८८७७९७.२२	४५०००००	१३८७७९७.२	२०७९/०९/०७	२०८०/०२/३०	अर्जुन बुढायोकी	९१६०४९	४ कोठे भवन	१००
४	बालशान्ति आ.वि., भेलुनिया-२ कोठे भवन निर्माण	७	३३९३०२८.९९	२२५००००	१०६३०२९	२०७९/०८/२८	२०८०/०९/३१	तिलक राम घोषी	१४८०१२८.०७	२ कोठे भवन	१००
५	जनशक्ति मा.वि. ४ कोठे भवन निर्माण	८	४८६५३५०.२३	४५०००००	३६५३५०.२३	२०७९/०७/१५	२०८०/०९/२०	मोहन गौतम	४३८८३३८	४ कोठे भवन	१००
सशर्त अनुदान संघ											
१	लक्ष्मी मा.वि. छात्रावास भवन निर्माण	२	४३.०७.८०५.७६	४००००००	४,२७,८०५.७६	२०७९/०६/२०	२०८०/०९/२०	लक्ष्मण प्रसाद आचार्य		छात्रावास भवन	८०
२	भुवर भवानी मन्दिर बैजापुर, पूर्वाधार निर्माण	३	८५३९११.१६	८०००००	५३९११.१६	२०७९/०७/१५	२०७९/१२/२०	तुलसीराम थारु		धर्मशाला मर्मत	१००
सशर्त अनुदान प्रदेश											
१	सुनिल गीरीको घर देखि तटबन्ध निर्माण- ५	५	१५५०९३९.८८	१५०००००	९५९३९.८८	२०७९/१०/११	२०७९/१२/३०	सुनिल कुमार गिरी		४८ मि.	१००
२	जयवोगेश्वरी असहाय बालआश्रम- ५	५	५०००००	५०००००	५०००	२०७९/०६/१३	२०७९/०९/२०	तारा बली	५०००००	७८ मि.	२०
३	झिजरीखोला उद्यमतटबन्ध निर्माण - ९	९	१५६०१०२.५५	१५०००००	१०५१०२.५५	२०७९/११/३०	२०८०/०९/३०	शान्ति थारु		भवन निर्माण	५०
४	साकार कृषि सहकारी गोदाम घर निर्माण	५	१०३२९२२.६१	१००००००	५२९२२.६१	२०७९/११/२५	२०८०/०२/३०	मनोज कुमार मौर्या		३० मि.	२०
मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम											
१	भानु प्रा.वि.सिक्टा पखाल मर्मत	१	१९२४६४.२२	१८५०००	१३०१४.२२	२०७९/१०/२६	२०८०/०९/३०	धम बहादुर डाँगी		भवन मर्मत	४०
२	ने.रा.मा.वि.अगैया अगुरो भवन निर्माण	२	२७८५७४.३७	२७५०००	११८२४.३७	२०७९/१०/२६	२०८०/०९/३०	अर्जुनकुमार के.सि.		देव बहादुर थापा	
३	दुर्गा भवानी मा.वि.शम्भेरगंज मर्मत तथा फर्निचर व्यवस्थापन	२	२१२८१५.५५	२०००००	१८८१५.५५	२०७९/१०/२६	२०७९/१२/३०				

संस्थापक अध्यक्ष (संस्था)

७७५

राप्ती सोनारी गाउँपालिका
अगैया, बैकि- २०७९/८०

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं	लागत अनुमान रकम	कार्यालयको रकम	श्रमदान	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता गर्नेको नाम	शुक्ती रकम	कामको किसिम	प्रगति (%)
३	हनुमान मन्दिर जाने बाटोमा सल्याप कल्मर्ट तथा बाटो निर्माण, बैरिया	१	१५३६७२.५७	१५००००	८१७२.५७	२०७९/११/११	२०८०/०१/३०	दिपक कुमार वली		कल्मर्ट निर्माण	१००
४	बैरिया वजार फिन्ड निर्माण	१	५१२९१२.३५	५०००००	२७९१२.३५	२०७९/११/११	२०८०/०१/३०	दिपक कुमार वली		११० मि.	
५	खानेपानी पाइपलाई विस्तार	२	७१३७७१.४६	७०००००	३४७७१.४६	२०७९/१०/१२	२०७९/१२/२५	भुनेन्द्र बहादुर वली क्षेत्री		४१०० मि.	९०
६	वडा कार्यालय मर्मत	२	३८३०१८.६	३५००००	४३५१८.६	२०७९/१०/२२	२०७९/१२/३०	अमृत कुमार थारु		भवन	१००
७	टिकुलिपुरमा बाटो मर्मत	२	१३६०८७.३	१०००००	३९०८७.३	२०७९/११/११	२०७९/१२/३०	लोक बहादुर के.सी.		९० मि.	
८	साइरन टावर नजिक कल्मर्ट	२	५१५१३७.७८	५०००००	३०१३७.७८	२०७९/११/११	२०८०/०२/३०	पान बहादुर घर्ति		कल्मर्ट	८०
९	फिन्ड मर्मत तथा खेलकुद कार्यक्रम (युवा)	३	२२००००	२२००००		२०७९/०६/०५		प्रेम डौगी			
१०	जेष नागरीक सम्मान कार्यक्रम	३	१५००००	१५००००		२०७९/०९/०६		हेम कुमार थारु			१००
११	दलित लक्षित कार्यक्रमबाट ग्याँस चुलो वितरण	३	१५००००	१५००००	०	२०७९/०९/०६	२०७९/१२/३०	रमेश वि.क.	१५००००	१७ जना	१००
१२	साईपुर बाटो स्तरउन्नति/ग्राभेल	३	१०४२४७७.०२	१००००००	७२४७७.०२	२०७९/०९/११	२०७९/१२/३०	राम कुमार चौधरी		१४७० मि.	१००
१३	जनजागृती मा.वि.अधुरो पर्खाल निर्माण	३	५४९३३८.७४	५०००००	६४३३८.७४	२०७९/०९/१९	२०७९/११/३०	रामशरण थारु	४९२१५९	७० मि.	१००
१४	हुलो खैरहनी जाने बाटो कंङेलको घरदेखि अगाडी कल्मर्ट निर्माण	३	७६३०८०.५९	१००००००	८४०८०.५९	२०७९/१०/१५	२०७९/१२/३०	बल बहादुर थारु		६८ मि.	१००
१५	बेलासपुर भुयार थान पर्खाल निर्माण	३	७६६४९.३९	७५०००	३८९९.३९	२०७९/१०/१५	२०७९/११/३०	धनिराम थारु		१ भुइयार थान	६०
१६	बैशा गाउँमा कुलोमा पक्के बाल	३	४५७४३४.२४	४३००००	४०३३४.२४	२०७९/१०/१८	२०७९/१२/३०	माया देवी खड्का		७२ मि.	१००
१७	ज्योती चर्च वनघुम्सी प्लाष्टर	३	१५६४७१.०१	१५००००	१०९७१.०१	२०७९/१०/१५	२०७९/११/३०	राकेश थारु		चर्च मर्मत	१००
१८	सरस्वती मा.वि. मा डिजिटल गेट तथा कम्प्युटर खरीद	३	१०२१६०९.९२	१००००००	५१६०९.९	२०७९/११/२१	२०७९/१२/३०	प्रेमराज श्रेष्ठ		डिजिटल गेट	५०
१९	गोठ देखि बाँस खोलिए हुँदै खैरभट्टी सम्म	४	९७९९९७.९८	९५००००	५८४९७.९८	२०७९/०९/०३	२०८०/०१/३१	प्रकाश नेपाली	९४९२४७	२२०० मि.	१००
२०	बाटो स्तरउन्नति	४	४१४६७६.८१	४०००००	२६६७६.८१	२०७९/०९/०८	२०८०/०१/३०	सशिराम डौगी		७२ मि.	
२१	देवपुरवा गाउँको खल्यान टोलमा पक्के नाली	४	२५९५५०.०७	२५००००	१७०५०.०७	२०७९/०९/०८	२०८०/०२/२०	सशीराम डौगी			
२२	देउपुरवा चोक देखि दक्षिण जाने बाटोमा नाली (निरन्तरता)	४	३०६८१३.३१	३०००००	१५८१३.३१	२०७९/०९/०८	२०८०/०२/३०	सशिराम डौगी		५३ मि.	१००

ओम प्रकाश देवकोटा
आध्यात्मिकीय

10/10

सि.नं.	योजनाको नाम	बढा नं	लागत अनुमान रकम	कार्यालयको रकम	श्रमदान	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता गर्नेको नाम	भुक्तानी रकम	कामको किसिम	प्रगति (%)
२३	बरागदहान टोलमा बाटो पी.सि.सि.	४	४१३१५२.१३	४०००००	२५१५२.१३	२०७९/०९/११	२०७९/१२/३०	दिपेन्द्रकुमार बुढामगर		५३ मि.	
२४	अन्धपुरमा चर्च भवन निर्माण	४	४११२६७.६४	४०००००	२३२६७.६४	२०७९/०९/११	२०७९/१२/३०	दिपेन्द्र कुमार बुढामगर		चर्च	
२५	गौरी गाउँ चौक देखि उत्तर बाटो PCC	४	५१२०२६.३४	५०००००	२७०२६.३४	२०७९/०९/११	२०७९/१२/३०	तुल्सीराम चौधरी		६६ मि.	
२६	औरहान टोल पी.सि.सि	४	१५३२९९.८७	१५००००	७७९९.८७	२०७९/०९/११	२०७९/१२/३०	जितेन्द्र सिंह थारु		३१ मि.	
२७	जिम खाना भवन निर्माण	४	८३१६११.१६	८०००००	५५६११.१६	२०७९/०९/११	२०७९/१२/३०	जितेन्द्र सिंह थारु		जिम भवन	
२८	सुर्यलालपुर शिव मन्दिर निर्माण	४	३१०४७३.३१	३०००००	१९४७३.३१	२०७९/०९/११	२०७९/१२/३०	राज कुमार चौधरी		मन्दिर	
२९	सुर्यलालपुर चौक देखि पश्चिम जाने बाटोमा नाली निर्माण (निरन्तरता)	४	४६०१३४.९	४५००००	२३६३४.९	२०७९/०९/११	२०७९/१२/३०	राज कुमार चौधरी		३८ मि.	
३०	भागिराम थारुको घर निर कलभर्ट निर्माण	४	७५३१९४.७९	७०००००	७४१९४.७९	२०७९/१०/२२	२०७९/१२/३०	रामकुमार थारु		कलभर्ट निर्माण	
३१	दडपूर्मा नाली निरन्तरता	४	२५६०९७.१८	२५००००	१३५९७.१८	२०७९/१०/२२	२०७९/१२/३०	रामकुमार थारु		५० मि.	
३२	कुमाल टोलको बाटो पी.सी.सी.	४	३१२१९७.८५	३०००००	२११९७.८५	२०७९/१०/२५	२०७९/१२/३०	कुलबीर थारु		५० मि.	
३३	बुक्रान टोलको चौक देखि दक्षिण जाने बाटो ग्रामभेल	४	३०६७८८.६४	३०००००	१५७८८.६४	२०७९/१०/२६	२०७९/१२/३०	सत्यनारायण चौधरी		२३६ मि.	
३४	नयाँ बस्ति देखि लटनिया जाने बाटो	४	४१०११२.२९	४०००००	२२११२.२९	२०७९/११/२१	२०८०/०९/३०	जितेन्द्र सिंह थारु		३३ मि.	
३५	नाली निर्माण	४	३०८७२०.४	३०००००	१७७२०.४	२०७९/११/२१	२०८०/०९/३०	जितेन्द्र सिंह थारु		५२ मि. बाटो	
३६	बजारको घर देखि जंग बहादुरको घर सम्म बाटो स्तरउन्नति	४	५१२१२५.५२	५०००००	२७१२५.५२	२०७९/११/२८	२०७९/१२/३०	विश्राम थारु		४१२ मि.	
३७	खल्ला जुरपानी सितारामको घर देखि उत्तर तर्फ बाटो स्तरउन्नति	५	३०६९९६.८७	३०००००	१५९९६.८७	२०७९/१०/१८	२०७९/१२/३०	तिलकुमारी कार्की		३४६ मि.	
३८	विनौना भित्री बाटोमा नाली निर्माण	५	५१३५७५.८	५०००००	२८५७५.८	२०७९/१०/१५	२०७९/१२/३०	त्रिपिन खड्का		१२७ मि.	
३९	टरुवा बाजिरामको घर देखि उत्तरतिर नाली निर्माण	५	१०२३५६.५	१०००००	५३५६.५	२०७९/१०/१५	२०७९/१२/३०	कृष्णी गिरि		११४ मि.	
४०	जबरपुर ऋषिरामको घर जाने बाटोमा नाली निर्माण	५	५१३१७०.०२	५०००००	२८१७०.०२	२०७९/१०/१५	२०७९/१२/३०	पुनाराम थारु		११९ मि.	

जिल्ला प्रशासन कार्यालय (१२) पञ्चगंगा नगरपालिका


०५

पञ्चगंगा नगरपालिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश
डा.सुदूरपश्चिम

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं	लागत अनुमान रकम	कार्यालयको रकम	श्रमदान	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता गर्नेको नाम	भुक्तानी रकम	कामको किसिम	प्रगति (%)
४१	उजुवा बुरपानी कुकरी थारुको घर देखि दोहन थारुको घर जाने बाटो पि.सि.सि.	५	५१४३७९.१३	५०००००	२९३७९.१३	२०७९/१०/१८	२०७९/१२/३०	तिलकुमारी कार्की		६९ मि.	
४२	गोरधुई बनौर खोलामा पुल निर्माण	५	१२२६०१५.१३	१२०००००	६२०१५.१३	२०७९/१०/२२	२०८०/०१/३०	मिम बहादुर खत्री		पुल निर्माण	
४३	पल्टीझमा बाटो ग्रामेल	५	२५८५३७.०१	२५००००	१६०३७.०१	२०७९/१०/२६	२०७९/१२/३०	दिपेन्द्र कुमार बुढामगर		२०० मि.	
४४	टरुवा बाजिरामको घर देखि उत्तरतिर नाली निर्माण	५	५१२२९९.४८	५०००००	२७१२९.४८	२०७९/११/१९	२०८०/०१/३०	कृष्णी गिरि		१३० मि.	
४५	चाँवरर्फका दङ्गपुर टोलमा नाली पि.सि.सि.	५	९२२५४१.७६	९०००००	४९५४१.७६	२०७९/११/२१	२०७९/१२/३०	रिसिम थारु		२३५ मि.	
४६	रामप्रसाद चौक देखि उत्तरको बाटो पि.सि.सि.	५	६१७७१३.८२	६०००००	३५७१३.८२	२०७९/११/२९	२०८०/०१/२५	राम दयाल थारु		९६ मि. बाटो	१००
४७	लक्ष्मीराजपुर अधुरो बाटो पि सि	६	५१५७४७.५८	५०००००	३०७४७.५८	२०७९/१०/११	२०७९/११/३०	केशर ओली		२७ मि. बाटो	१००
४८	प्रबिर् बुढाथोकीको घर देखि जित बहादुर मल्लको खेत सम्म बाटो माटो पटान तथा ग्रामेल	६	३०६४९६.०३	३०००००	१५४९६.०३	२०७९/१०/११	२०७९/११/३०	केशर ओली		१८० मि.	९०
४९	राम बहादुर परियाको घरदेखी हुलाकी मार्ग अधुरो पि.सि.सि निर्माण	६	५१६४७८.५४	५०००००	३१४७८.५४	२०७९/१०/१९	२०८०/०२/१५	मल्ल बहादुर रोका		४० मि. बाटो	१००
५०	फन्डित टोल (टपरी) माटो पटान तथा ग्रामेल	६	५१७८२१.८९	५०००००	३२८२१.८९	२०७९/१०/१९	२०८०/०२/१५	तिलक चन्द ठकुरी		२८५ मि.	
५१	ढलैया देखी गुलरी खेल मैदान सम्म बाटो पि सि सि	६	५२०९९२	५०००००	३५९९२	२०७९/१०/२५	२०७९/११/३०	भुपेन्द्र विष्ट	४९७६७९	४० मि. बाटो	१००
५२	दिपच्योती प्रा.वि. भवन निर्माण	६	५८५९६६.२४	५०००००	१००९६६.२४	२०७९/१०/२९	२०७९/१२/३०	तिलकबहादुर पुनमगर		भवन निर्माण	५०
५३	करमट्या टोल बाटो माटो पटान ग्रावेल	६	२०७४३३.३२	२०००००	१३४३३.३२	२०७९/१०/२९	२०७९/१२/३०	पवन कुमार आचार्य		२७० मि.	५०
५४	मुकुन्द पाण्डेको घरदेखी अम्मरैया सम्म बाटो पि सि सि	६	५१५७४७.५८	५०००००	३०७४७.५८	२०७९/१०/२९	२०७९/१२/३०	पवन कुमार आचार्य		१४५ मि. बाटो	५०
५५	खल्ला टेपरीमा नाली निर्माण	६	५१६९५५.४८	५०००००	३१६९५५.४८	२०७९/१०/२९	२०७९/१२/३०	अमर बहादुर बुढामगर		नाली	१००
५६	सरस्ती मा.वि.को पखाल निर्माण	६	५२०६९५.१४	५०००००	३५६९५.१४	२०७९/११/०४	२०८०/०१/३०	विफराम थारु		१४० मि.	८०

आचार्य राजेश पौडेल
(आचार्य राजेश पौडेल)

सि.सि.



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
श्रीमत् प्रकाश अधिकारी
आचार्य राजेश पौडेल

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं	लागत अनुमान रकम	कार्यालयको रकम	श्रमदान	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता गर्नेको नाम	शुक्तानी रकम	कामको किसिम	प्रगति (%)
५७	ठाडां पुरवा बाटो देखी नहरको ड्याम हुदै किसुनलालको घर सम्म माटो पटान ग्रावेल	६	१०२५४३.९९	१०००००	५५४३.९९	२०७९/११/१८	२०८०/०१/१२	सिताराम थारु		६५ मि. बाटो	५०
५८	दिप प्रकाश स्कुल जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	७	५२२१००.१७	५०००००	३७१००.१७	२०७९/११/२९	२०८०/०१/२५	गजेन्द्र बहादुर हमाल		५४ मि. बाटो	
५९	सन्देशमुलक सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन	७	५०००००	५००००	०	२०७९/११/१९		काशिराम शर्मा			
६०	महिला लक्षित कार्यक्रम (महिला हिन्सा न्यूनीकरणका लागि संचार अनुशिक्षण)	७	१००००००	१००००००	०	२०७९/११/१९	२०७९/१२/३०	बिष्णु सापकोटा			
६१	मधेशी तथा मुस्लिम लक्षित कार्यक्रम- संचार चैरवी	७	१००००००	१००००००	०	२०७९/११/१९	२०७९/१२/३०	बिष्णु सापकोटा			
६२	सन्देशमुलक सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन	८	८०००००	८०००००	०	२०७९/०५/२१		सविना कुमारी खत्री			
६३	विद्यालय अनुदान जनशक्ति मा.वि., बालापुर, पर्खाल	८	५११७८०.५८	५००००००	२६७८०.५८	२०७९/०८/२९	२०७९/०१/३०	मोहन गौतम		३१ मि. पर्खाल	१००
६४	सिचाई- ठुलेकुलो निर्माण, ओभरी	८	२०४८८७.३९	२००००००	१०८८७.३९	२०७९/०७/२४	२०७९/०८/३०	बिष्णु बहादुर पौडेल		३८० मि.	
६५	साउण्ड सिस्टम तथा रंगरोगन शिवशक्ति मा.वि.पेरानी	८	३६७९००	३५०००००	०	२०७९/०९/१९	२०७९/१०/१८	पुस्कर राज खड्का		२२ डिजिटल ब्रोडकास्टिङ	
६६	मेस तारजाली, पेरानी	८	९१२०२३.७७	९००००००	४८०२३.७७	२०७९/०९/०६	२०८०/०१/३०	दिपेश कुमार थारु			
६७	सडक बत्ती एवं फोहर व्यवस्थापन	८	३०७८६३	३००००००	१६८६३	२०७९/०९/०६	२०७९/११/३०	ज्ञानदेवी कामी	३०००००	७५ वटा बत्ती	१००
६८	शिवशक्ति मा.वि. अधुरो भवन मर्मत	८	४४७९४२.८२	४२५००००	२२९४२.८२	२०७९/०९/२१	२०७९/११/३०	पुस्कार राज खड्का	४२५०००	२ कोठे	१००
६९	भगवती आ.वि.मा खानेपानी मर्मत, ओभरी	८	१०२१७३६.८८	१००००००	५१७३६.८८	२०७९/०९/२५	२०७९/१२/३०	उपेन्द्र खड्का		खानेपानी मर्मत	
७०	वडाको वृत्तचित्र निर्माण	८	३३५०००	३००००००	३५०००	२०७९/१०/२५		खिम डिप्सी			
७१	कालीमाटी मेला एवं खेलकुद मैदान खर्च	८	१५०००००	१५०००००	०	२०७९/११/२१	२०७९/१२/३०	रेसम विष्ट	१५००००	फिल्ड मर्मत	१००
७२	खानेपानी पाइपलाइन विस्तार र च्याम्बर निर्माण	८	४१६०२६.२८	४००००००	२८०२६.२८	२०७९/११/१९	२०८०/०१/३०	कलिराम थारु		३००६ मि.	
७३	शान्तिटोल स्ल्याब कल्भर्ट निर्माण	८	१०२२१३.६	१००००००	५२१३.६	२०७९/११/२८	२०७९/१२/३०	ज्ञानु कामि		कल्भर्ट निर्माण	
७४	ओभरी शान्तिटोल ढल निकास	८	९७१७२६.६१	९००००००	९८७२६.६१	२०७९/११/२८	२०७९/१२/३०	ज्ञानु कामि		९२ मि.	

आम प्रकाश देवकोटा
ओम प्रकाश देवकोटा
पमल प्रकाश देवकोटा

५५

आम प्रकाश देवकोटा
ओम प्रकाश देवकोटा
पमल प्रकाश देवकोटा

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं	लागत अनुमान रकम	कार्यालयको रकम	श्रमदान	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता गर्नेको नाम	भुक्तानी रकम	कामको किसिम	प्रगति (%)
७५	धर्मोत्ती बिष्टोल मनोज केसीको घरदेखि तिलकराम डाँगीको घरसम्म बाटो स्तरोन्नति	८	६९३१३७.९९	६५००००	६२६३७.९९	२०७९/११/२९	२०७९/१२/३०	हर्क बहादुर के.सी.		४९६ मि.	
७६	बालापुरमा नाली निर्माण	८	१२६६७४३.५३	१२०००००	१०२७४३.५३	२०७९/११/३०	२०८०/०१/१५	लोक बहादुर खत्री		२६० मि.	
७७	समाहल देखि बन्धुको घरहुँदै गेटसम्म बाटो ग्रामेल, नयागाउँ	८	८२२८६७.३३	८०००००	४६८६७.३३	२०७९/११/३०	२०७९/१२/३०	यादव थारु		८५० मि.	
७८	महादेवामा बाटो कालोपत्रे र नालि निर्माण	९	१४५०४६६.८२	१४०००००	९२४६६.८२	२०७९/११/३०	२०८०/०१/३०	शान्ति थारु		३६० मि.	

७५.

७५.

बालापुर पटेल
(असिस्टेन्ट डायरेक्टर)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
ओम प्रकाश देवकोटा

