



राप्ती सोनारी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
अगैया, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

प.सं. :- २०७९/८० (योजना शाखा)

च.नं. :- १५४३


मिति :- २०७९/१२/०७

विषय:- चालु आ.व.को दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

✓ श्री/सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
(योजना तथा अनुगमन शाखा)
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

श्री अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय,
(वित्त व्यवस्थापन महाशाखा),
मुकाम- बुटवल ।

प्रस्तुत विषय यस कार्यालयको चालु आ.व.को दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण पाना ९
(नौ) यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।


.....
(ओम प्रकाश देवकोटा)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



राप्ती सोनारी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
अगैया, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

प.सं. :- २०७९/८० (योजना शाखा)

च.नं. :- १५४३

मिति :- २०७९/१२/०७

विषय:- चालु आ.व.को दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
(योजना तथा अनुगमन शाखा)
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

✓ श्री अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय,
(वित्त व्यवस्थापन महाशाखा),
मुकाम- बुटवल ।

प्रस्तुत विषय यस कार्यालयको चालु आ.व.को दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण पाना ९
(नौ) यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।


.....
(ओम प्रकाश देवकोटा)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
आम प्रकाश देवकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



राप्ती सोनारी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
अगैया, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

प.सं. :- २०७९/८० (योजना शाखा)

च.नं. :- १५४३


मिति :- २०७९/१२/०७

विषय:- चालु आ.व.को दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
(योजना तथा अनुगमन शाखा)
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

श्री अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय,
(वित्त व्यवस्थापन महाशाखा),
मुकाम- बुटवल ।

प्रस्तुत विषय यस कार्यालयको चालु आ.व.को दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण पाना ९ (नौ) यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।


.....
(ओम प्रकाश देवकोटा)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
ओम प्रकाश देवकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राप्ती सोनारी गाउँपालिका

बाँके

ठेक्का मार्फत सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको विवरण

आर्थिक वर्ष : २०८१/०८० (दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण)

क्र.स	निर्माण व्यवसायीको नाम	कामको विवरण	ल.ई. रकम	सम्झौता रकम (भ्याट समेत)	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भुक्तानी रकम	कार्य प्रगति (%)
१	श्री पंचदेवी निर्माण सेवा, नेपालगंज, बाँके	वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा नं. ०३	१२९५७३४६.३९	७९५३९०४.९८	२०७९/०८/१५	२०८०/०३/१५	२८०३८७५.१	७०
२	श्री डी.एन. कन्स्ट्रक्सन, कोहलपुर बाँके	सम्सेरगंज शास्त्र क्याम्प बाटो निर्माण- ८	९९८०८९३.८६	५१२४४००.	२०७९/०८/२७	२०८०/०२/१५	१०२००००.	८०
३	श्री मन्जु एण्ड रन्जु निर्माण सेवा, कालिकोट	खेलकुद पूर्वाधार निर्माण वार्ड नं. ५	८९९९३७०.५४	६५३७३८९.२४	२०७९/०९/२५	२०८०/०२/१५		१०
४	श्री जय गणेश/जे एण्ड जे.भी., कोहलपुर-०२, बाँके	सडक निर्माण (१-९) पेरानी- ८ को बाटो	७४९९२३४.९८	४५८१५६८.८	२०७९/०९/२६	२०८०/०२/३०	१०७०८८३.४५	१००
५	श्री सदभाव निर्माण सेवा, राप्ती सोनारी-०४, बाँके	रामकुटीदेखि दंगपुरा जाने बाटो कालोपत्रे-०४	२९९९७१२.०७	२८१४१२७.८३	२०७९/०९/०९	२०८०/०२/१५	१२६८२९६.६३	१००
६	श्री रक्षा देवी निर्माण सेवा, राप्ती सोनारी-०८, बाँके	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण-९	५७९५२२३.२४	३८८४७३०.४९	२०७९/०९/१९	२०८०/०२/१५	२८१४५८३.४७	९०
७	श्री मन्जु एण्ड रन्जु निर्माण सेवा, कालिकोट	चुके नाला तथा भक्त खोला तटबन्धन निर्माण-९	२४९९०२८.७४	२०६२६५२.४८	२०७९/०९/२५	२०८०/०२/१५		१००
८	श्री कालिगण्डकी निर्माण सेवा, नेपालगंज	सडक पक्की बाटो निर्माण-२	११९९९३०४.९९	१०९२९२०७.४५	२०७९/०९/२५	२०८०/०२/१५		५०
९	श्री भवर भवानी निर्माण सेवा, राप्ती सोनारी-०२, बाँके	बर्थिंग सेन्टर निर्माण, राप्ती सोनारी-०६ बाँके	३५२१६७४.१९	२६२४९५८.२८	२०७९/०९/१९	२०८०/०२/१५	१९६०७१६.६२	९०
१०	वि.एम.एस.आवास, रिप्ल जे.भी., कोहलपुर- १०	विभिन्न खोला-नालाहरूको IEE प्रतिवेदन तयारी	५६५५६५.	५६५५६५.		२०७९/०५/२६		१००
आन्तरिक आय ठेक्का								
१	श्री नेपाल विन्डर्स, नेपालगंज, बाँके	टिकुलिपुर घाट- २		३१२५७८६.००	२०७९/०८/२९	२०८०/०२/३०		१००
२	श्री रामलाल निर्माण सेवा, राप्ती सोनारी, बाँके	जलाला घाट फतेपुर- ६		२३११११११.००	२०७९/०९/२५	२०८०/०२/३०		७५
३	श्री एस एण्ड एस कन्स्ट्रक्सन, कोहलपुर, बाँके	झिझारी घाट- ९		५७५७५५७.००	२०७९/१०/१०	२०८०/०२/३०		७५
४	ठे. ईन्द्रपाल मल्लाह, रा.सो.- ७ बाँके	सत्ती घाट उत्राही ठेक्का- ७		८५५००.००	२०७९/०७/२३	२०८०/०६/२३		१००
५	ठे. नोखेलाल मल्लाह, रा.सो.- ७ बाँके	झगडीया घाट उत्राही ठेक्का- ७		७१५००.००	२०७९/०८/२७	२०८०/०८/२८		१००
६	ठे. इन्द्रजित यादव, रा.सो.- ७ बाँके	पिप्रहवा घाट उत्राही ठेक्का- ७		१५१५५१.००	२०७९/०७/२१	२०८०/०७/२१		१००
कोटेशन तथा परामर्श सेवा मार्फत खरिद								
१	श्री सदभाव निर्माण सेवा, राप्ती सोनारी-७, बाँके	कार्यालयका विभिन्न कोठाहरू मर्मत		४०००००				१००
२	श्री सदाव निर्माण सेवा, रा.सो.- ४ बाँके	सभाहल समेत अन्य ४ (चार) वटा कोठाहरू मर्मत	९९९१७४.०९	९९६७६०.०९				१००

कामगार पंजेल
आयोजना शाखा प्रमुख
(अधिकृत छटो)

७४

आम प्रकाश देवकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आर्थिक वर्ष : २०८१/०८० (दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण)

क्र.स	निर्माण व्यवसायीको नाम	कामको विवरण	ता.ई. रकम	सम्झौता रकम (भ्याट समेत)	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भुक्तानी रकम	कार्य प्रगति (%)
३	श्री प्रज्वल निर्माण सेवा.रा.सो.- ४	ईलाका प्रहरी कार्यालयको पर्खाल निर्माण- ४	५०५२२३.८५	४८५५६५.	२०७९/०८/२५			१००
४	जेमी इलेक्ट्रीकल एण्ड जनरल अर्डर सप्लायर्स	श्री फेज एसी वाइरिङ, स्टेपलाइजर जडान तथा अर्थिङका विद्युतीय कार्य	९९८३८३.२५	९९८३८३.२५				१००
५	लक्ष्मि विजुली भण्डार एण्ड जनरल अर्डर सप्लायर्स, नेपालगञ्ज	प्रि फेज विद्युत नयाँ लाइन जडान तथा अन्य विद्युत मर्मत संभार	९९७९२६.७३	९९५९४३.५४	२०७९/०७/०२			१००
६	डी.एम.एस. सप्लायर्स, ने.ग.	वडा नं. ७ को २८ वटा ह्युमपाइप खरिद	४९९२४५.६९	४८५६३९.६३	२०७९/११/०४	२०७९/११/३०	४८५६३९.६३	१००
७	स्वर्गद्वारी भिजन केवल नेट प्रा.लि.	नेटवर्किङको सामग्री सप्लायर्स तथा जडान	४८०००३.६६	४८०००३.	२०७९/०९/०७	२०७९/०९/३०		१००
८	गिज्मो ए.भि.सोलुसन्स	भिडियो कन्फरेन्स वेब क्यामेरा जडान	४०७००३.४	४०७००३.	२०७९/०९/०७	२०७९/०९/३०		१००
९	इन्स्ट्रुट अफ हिमालयन रिसर्च एण्ड इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट	भू-उपयोग योजना निर्माण	१९९५०००	१९९५०००	२०७९/०७/१४	२०७९/११/२४	१९९५०००	१००
कमागत योजनाहरू								
१	१५ वेड अस्पताल निर्माण- ४	भवन निर्माण	१६०३४०२३३	१०३९८७६५०.४	२०७८/३/२४	२०८०/२/३०		४०
२	शितभण्डार निर्माण- ४	भवन निर्माण	१५७७३७७०.१	११५९०६३७.७७	२०७८/१०/२६	२०७९/१२/३०		७०
३	सिधनवा जाने बाटो सिच- ६	१०० मि.	९९९९२६४.४३	५४५२३५७	२०७८/१/११	२०७९/०९/३०		८०

५४

७२

डा. वि. प्र. शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
श्रीमान प्रकाश देवकोटा



रासी सोनारी गाउँपालिका

अगैया, बकि- २०७९/८०

टोल विकास संस्था, संस्था तथा अन्य समिति मार्फत सञ्चालित आयोजनाहरुको दोश्रो चौमासिक सम्मको सम्झौता र प्रगतिको विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	बडा नं	लागत अनुमान रकम	कार्यालयको रकम	भ्रमदान	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता गर्नेको नाम	भुक्तानी रकम	कामको किसिम	प्रगति (%)
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम											
१	ने.रा.मा.वि. अगैया २ कोठे भवन	२	२५३६७००.४९	२२५००००	२८६७००.४९	२०७९/०९/०६	२०८०/०९/३०	अर्जुन कुमार के.सि.		२ कोठे भवन	१००
२	भुवर भवानी मा.वि. ४ कोठे भवन	५	५६६२९००.३९	४५०००००	११६२९००.४	२०७९/०९/०८	२०८०/०२/३०	चेत बहादुर बिष्ट			
३	ने.रा.मा.वि. गुलरी ४ कोठे भवन	६	५८८७७९७.२२	४५०००००	१३८७७९७.२	२०७९/०९/०७	२०८०/०२/३०	अर्जुन बुढाथोकी	११६०४१	४ कोठे भवन	३०
४	बालशान्ति आ.वि., बेल्नुनिया-२ कोठे भवन निर्माण	७	३३१३०२८.९९	२२५००००	१०६३०२९	२०७९/०८/२८	२०८०/०९/३१	तिलक राम ओबी	१४८०१२८.०७	२ कोठे भवन	१००
५	जनशक्ति मा.वि. ४ कोठे भवन निर्माण	८	४८६५३५०.२३	४५०००००	३६५३५०.२३	२०७९/०७/१५	२०८०/०९/२०	मोहन गौतम	४३८८३३८	४ कोठे भवन	१००
सशर्त अनुदान संघ											
१	लक्ष्मी मा.वि. छात्रावास भवन निर्माण	२	४३०७८०५.७६	४००००००	४२७८०५.७६	२०७९/०६/२०	२०८०/०९/२०	लक्ष्मण प्रसाद आचार्य		छात्रावास भवन	८०
२	भुवर भवानी मन्दिर बैजापुर, पूर्वाधार निर्माण	३	८५३९११.१६	८०००००	५३९११.१६	२०७९/०७/१५	२०७९/१२/२०	तुलसीराम थारु		धर्मशाला मर्मत	१००
सशर्त अनुदान प्रदेश											
१	सुनिल गौरीको घर देखि तटवन्ध निर्माण-५	५	१५५०९३९.८८	१५०००००	९५९३९.८८	२०७९/१०/११	२०७९/१२/३०	सुनिल कुमार गिरी		४८ मि.	
२	जयबागेश्वरी अस्हाय बालआश्रम-५	५	५०००००	५०००००	५०००	२०७९/०६/१३	२०७९/०९/२०	तारा बली	५०००००		१००
३	झिजरीखोला उद्यमतटवन्ध निर्माण - ९	९	१५६०१०२.५५	१५०००००	१०५१०२.५५	२०७९/११/३०	२०८०/०९/३०	शान्ति थारु		७८ मि.	२०
४	साकार कृषि सहकारी गोदाम घर निर्माण -५	५	१०३२९२२.६१	१००००००	५२९२२.६१	२०७९/११/२५	२०८०/०२/३०	मनोज कुमार मौर्य		भवन निर्माण	५०
मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम											
१	भानु प्रा.वि.सिक्टा पछाल मर्मत	१	१९२४६४.२२	१८५०००	१३०१४.२२	२०७९/१०/२६	२०८०/०९/३०	थम बहादुर डोमी		३० मि.	२०
२	ने.रा.मा.वि.अगैया अथुगे भवन निर्माण	२	२७८५७४.३७	२७५०००	११८२४.३७	२०७९/१०/२६	२०८०/०९/३०	अर्जुनकुमार के.सि.		भवन मर्मत	४०
३	दुर्गा भवानी मा.वि.शम्भोगंज मर्मत तथा फर्निचर व्यवस्थापन	२	२१२८१५.५५	२०००००	१८८१५.५५	२०७९/१०/२६	२०७९/१२/३०	देव बहादुर थापा			

सहचालक प्रमुख
रासी सोनारी गाउँपालिका
(प्रमुख अधिकारी)

७७५

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	लागत अनुमान रकम	कार्यालयको रकम	श्रमदान	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता गर्नेको नाम	शुक्लानी रकम	कायम
५७	ठाडां पुरवा बाटो देखी नहरको ड्याम हुदै किसुनलालको घर सम्म माटो पटान ग्रावेल	६	१०२५४३.९९	१०००००	५५४३.९९	२०७९/११/१८	२०८०/०१/१२	सिताराम थारु		६५ मि. बाटो
५८	दिप प्रकाश स्कुल जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	७	५२२१००.१७	५०००००	३७१००.१७	२०७९/११/२९	२०८०/०१/२५	गजेन्द्र बहादुर हमाल		५४ मि. बाटो
५९	सन्देशमुलक सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन	७	५००००	५००००	०	२०७९/११/१९		काशिराम शर्मा		
६०	महिला लक्षित कार्यक्रम (महिला हिन्सा न्यूनीकरणका लागि संचार अनुशिक्षण)	७	१०००००	१०००००	०	२०७९/११/१९	२०७९/१२/३०	विष्णु सापकोटा		
६१	मधेशी तथा मुस्लिम लक्षित कार्यक्रम-संचार चैरवी	७	१०००००	१०००००	०	२०७९/११/१९	२०७९/१२/३०	विष्णु सापकोटा		
६२	सन्देशमुलक सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन	८	८००००	८००००	०	२०७९/०५/२१		सविना कुमारी खत्री		
६३	विद्यालय अनुदान जनशक्ति मा.वि., बालापुर, पर्खाल	८	५११७८०.५८	५०००००	२६७८०.५८	२०७९/०८/२९	२०७९/०१/३०	मोहन गौतम		१००
६४	सिचाई- ठुरेकुलो निर्माण, ओभरी	८	२०४८८७.३९	२०००००	१०८८७.३९	२०७९/०७/२४	२०७९/०८/३०	विष्णु बहादुर पौडेल		३८० मि.
६५	साउण्ड सिस्टम तथा रंगरोगन शिवशक्ति मा.वि.पेरानी	८	३६७९००	३५००००	०	२०७९/०९/१९	२०७९/१०/१८	पुस्कर राज खड्का		२२ डिजिटल ब्रोडकास्टिङ
६६	मेस तारजाली, पेरानी	८	९१२०२३.७७	९०००००	४८०२३.७७	२०७९/०९/०६	२०८०/०१/३०	दिपेश कुमार थारु		
६७	सडक बत्ती एवं फोहर व्यवस्थापन	८	३०७८६३	३०००००	१६८६३	२०७९/०९/०६	२०७९/११/३०	ज्ञानदेवी कामी	३०००००	१००
६८	शिवशक्ति मा.वि. अग्रो भवन मर्मत	८	४४७९४२.८२	४२५०००	२२२९४२.८२	२०७९/०९/२१	२०७९/११/३०	पुस्कार राज खड्का	४२५०००	१००
६९	भगवती आ.वि.मा खानेपानी मर्मत, ओभरी	८	१०२१७३.८८	१०००००	५१७३.८८	२०७९/०९/२५	२०७९/१२/३०	उपेन्द्र खड्का		खानेपानी मर्मत
७०	वडाको वृत्तचित्र निर्माण	८	३३५०००	३०००००	३५०००	२०७९/१०/२५		खिम हिसी		
७१	कालीमाटी मेला एवं खेलकुद मैदान खर्च	८	१५००००	१५००००	०	२०७९/११/२१	२०७९/१२/३०	रेसम विष्ट	१५००००	१००
७२	खानेपानी पाइपलाइन विस्तार र च्याम्बर निर्माण	८	४१६०२६.२८	४०००००	२८०२६.२८	२०७९/११/१९	२०८०/०१/३०	कलिराम थारु		३००६ मि.
७३	शान्तिटोल स्ल्याब कल्भर्ट निर्माण	८	१०२२१३.६	१०००००	५२१३.६	२०७९/११/२८	२०७९/१२/३०	ज्ञानु कामि		कल्भर्ट निर्माण
७४	ओभरी शान्तिटोल ढल विकास	८	९७१७२६.६१	९०००००	९८७२६.६१	२०७९/११/२८	२०७९/१२/३०	ज्ञानु कामि		९२ मि.

ओम प्रकाश देवकोटा
प्रशासकीय अधिकृत

को.

(१२२ प्रमाणित)
२०७९ फागुन १०/२०८०
२०७९ फागुन १०/२०८०

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	लागत अनुमान रकम	कार्यालयको रकम	श्रमदान	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता गर्नेको नाम	मुक्तानी रकम	कोटेशन
७५	धर्मोती बिष्टोल मनोज केसीको घरदेखि तिलकराम डाँगीको घरसम्म बाटो स्तरोन्नति	८	६९३१३७.९९	६५००००	६२६३७.९९	२०७९/११/२९	२०७९/१२/३०	हर्क बहादुर के.सी.		४९६ मि.
७६	बालापुरमा नाली निर्माण	८	१२६६७४३.५३	१२०००००	१०२७४३.५३	२०७९/११/३०	२०८०/०१/१५	लोक बहादुर खत्री		२६० मि.
७७	सभाहल देखि बन्धुको घरहुँदै गेटसम्म बाटो ग्राभेल, नयागाउँ	८	८२२८६७.३३	८०००००	४६८६७.३३	२०७९/११/३०	२०७९/१२/३०	यादव थारु		८५० मि.
७८	महादेवामा बाटो कालोपत्रे र नालि निर्माण	९	१४५०४६६.८२	१४०००००	९२४६६.८२	२०७९/११/३०	२०८०/०१/३०	शान्ति थारु		३६० मि.

७५.

७५.

७५.

