

समृद्ध काप्ती क्षोनाकीको आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन व दीगो पूर्वाधार



# काप्ती क्षोनाकी गाउँपालिका

अग्नेया, बाँके  
लुम्बिनी, प्रदेश, नेपाल



बार्षिक एकिकृत  
प्रगति प्रतिवेदन २०८०/०८१

प्रतिवेदन तथाकी एवं तथ्याकृ विश्लेषणः योजना शाखा



गाउँपालिका ईमेल:-[info@raptisonarimun.gov.np](mailto:info@raptisonarimun.gov.np)  
गाउँपालिका वेबसाईट:- [www.raptisonarimun.gov.np](http://www.raptisonarimun.gov.np)  
गाउँपालिका मोबाइल नं.: - ९८५८०५५५१६



## भाग- १

### १. पृष्ठभूमी

देशभर सङ्घीयशासनको अभ्यास गरिरहेका स्थानीय तहहरू मध्ये रासी सोनारी गाउँपालिकाले आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादन गरेका सम्पूर्ण कार्यहरूको यथार्थ प्रतिवेदन तयार गरी जनतालाई सुसूचित गर्ने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रयोजनार्थ २०८१ श्रावण २१ र २२ गते गरिएको वार्षिक समीक्षाको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

### २. गाउँपालिकाको परिचय र भौगोलिक अवस्थिति

यस गाउँपालिकाको पूर्वमा दाड जिल्ला पर्दछ । पश्चिममा कोहलपुर न.पा. र डुडुवा गा.पा. पर्दछ । यस्तै उत्तरमा दाड र सल्यान जिल्ला पर्दछन् भने दक्षिणमा नैरनापुर गा.पा. र भारतको सीमाना रहेको छ । २०७३ सालमा साबिकका छ वटा गाविसहरूः- खासकुश्मा, कचनापुर, बैजापुर, बिनौना, फतेपुर र महादेवपुरीलाई समायोजन गरी ९ वडामा विभाजन भई रासी सोनारी गाउँपालिका बनेको हो । गाउँपालिकाको पूर्व-पश्चिम लम्बाई समायोजन गरी ९ वडामा विभाजन भई रासी सोनारी गाउँपालिका बनेको हो । गाउँपालिकाको पूर्व-पश्चिम लम्बाई करिब ५३.५ किलोमिटर रहेको छ भने उत्तर-दक्षिणको चौडाई करिब ४ कि.मि. अनुमान गरिएको छ । यसको कूल क्षेत्रफल १०४१.८२ वर्ग कि.मि. रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना- २०७८ अनुसार यहांको कूल जनसंख्या ६६,४४५ मध्ये पुरुष संख्या ३१,३२७ (४७.१%) महिला संख्या ३५,११८ (५२.९%) रहेको छ र देशकै धेरै जनसंख्या भएको दोश्रो गाउँपालिका हो ।

नेपाल राज्यका सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भेगको मूख्य केन्द्रका रूपमा बाँके जिल्ला रहेको छ । बाँके जिल्लाको दक्षिणी भाग भारतीय सीमानासँग जोडिएकोले यो जिल्लालाई प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा मानिन्छ । बाँके जिल्लाको दक्षिण भागमा तराईको समथर भू-भाग र उत्तरी भागमा पूर्वपश्चिम फैलिएको चुरे शृङ्खला पर्दछ । भौगोलिक बनावटका दृष्टिले यस जिल्लालाई तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ :-

- (क) तराईको समथर भूमि
- (ख) उत्तरको भावर क्षेत्र
- (ग) चुरे पर्वत श्रेणी

जिल्लाको उत्तरीक्षेत्र भावर र चुरे पर्वत शृङ्खलामा पर्ने भएकोले यस क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको खास चाप नरहेको देखिन्छ । जिल्लाको कूल जमिनमध्ये अधिकांश भूभाग (करिब ७० प्रतिशत) औसत १ डिग्रीभन्दा कम भिरालो भएको क्षेत्रले ढाकेको छ भने चुरे क्षेत्रमा जमिन १२३६ मिटर उचाइसम्म उठेको छ । तराईको भूभाग १२७ देखि २७५ मिटर उचाइंको बीचमा रहेको छ ।

बाँके जिल्लाका १ उपमहानगरपालिका, १ नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकाहरूमध्ये रासी सोनारी पनि एक गाउँपालिका हो । बाँके जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी भू-भाग यस गाउँपालिकाले ओगटेको पाईन्छ । गाउँपालिकाको उत्तर तर्फ चुरे क्षेत्रका ठूला पहाड र दक्षिण तर्फ साना साना पहाडहरू रहनुका साथै बीच भागबाट रासी नदी बगिरहेको छ । आफैमा एउटा सुन्दर उपत्यका देखिने यस गाउँपालिकाको उत्तरी क्षेत्रमा भावर र चुरे पर्वत शृङ्खलाकालाई समेट्ने गरी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको खासै चाप नरहेको देखिन्छ । यस गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थिति समुद्र सतहबाट १६६ मिटर उचाइदेखि १२३६ मि उचाइसम्म रहेको छ । यो गाउँपालिका २८° १५' ००" उत्तरी अक्षांश ८१° ७८' ००" पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको यस गाउँपालिका प्राकृतिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिएको छ । (श्रोतः- VDC Profile- 2075)

### ३. उद्देश्यहरू

- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ प्रयोजनार्थ,
- सूचनाको हक २०६४ को कार्यान्वयन गर्ने,
- सरकारले वार्षिक रूपमा सम्पादन गरेका कार्यहरू जनतामाझ पुस्ताउन,
- गत आ.व. र चालु आ.व.मा सम्पादन भएका कार्यहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने,

### ४. गाउँपालिकाको समग्र स्थिति/मूख्य क्रियाकलापहरू

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि उक्त संविधानको धारा ५६ मा नेपालको राज्य संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ, जसमध्ये सबैभन्दा तल्लो तहको सरकारका रूपमा स्थानीय सरकार रहने व्यवस्था बमोजिम नेपाल अधिराज्यभरी ७५३ वटा स्थानीय तहको स्थापना भएको हो। जसमध्ये रासी सोनारी गाउँपालिका पनि एक हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का दफा ११ बमोजिमका कार्यहरू गर्नका लागि गाउँपालिकामा देहाय बमोजिमको साड्गाठनिक संरचना रहने व्यवस्था रहेको छ।

कर्मचारीको दरबन्दी तथा पदपर्तिको स्थिति

क्र.सं.	पद	तह	सेवा	समूह	उप-समूह	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	कैफियत
१	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	८ औं	प्रशासन	सा.प्र.		१	१	०	
२	ईन्जिनियर	७/८ औं	ईन्जि.	सिभिल		१	१	०	
३	अधिकृत	७/८ औं	शिक्षा	शि.प्र.		१	१	०	
४	अधिकृत	७/८ औं	प्रशासन	लेखा		१	१	०	
५	अधिकृत	६ औं	प्रशासन	सा.प्र.		२	१	१	
६	आन्तरीक लेखापरीक्षक	५ औं	प्रशासन	लेखा		१	१	०	
७	सहायक	५ औं	प्रशासन	सा.प्र.		४	०	४	
८	कम्प्यूटर अप्रेटर	५ औं	विविध	विविध		१	१	०	
९	लेखा सहायक	५ औं	प्रशासन	लेखा		१	१	०	
१०	प्रा.स.	५ औं	शिक्षा	शि.प्र.		१	१	०	
११	हे.अ.	५/६ औं	स्वास्थ्य	हे.ई.		१	१	०	
१२	सव-ईन्जिनियर	५ औं	ईन्जि.	सिभिल		१	१	०	
१३	अ.सव.ईन्जिनियर	४ औं	ईन्जि.	सिभिल		१	१	०	
१४	स.म.वि.नि.	४ औं	विविध	विविध		१	१	०	
१५	खा.पा.स.टे.	४/५ औं	ईन्जि.	सिभिल	स्यानिटरी	१	१	०	
जम्मा						१९	१४	५	
<b>बडा कार्यालय ९ वटा</b>									
१	सहायक	५ औं	प्रशासन	सा.प्र.		४	१	३	
२	सव-ईन्जिनियर	५ औं	ईन्जि.	सिभिल		४	४	०	
३	सहायक	४ औं	प्रशासन	सा.प्र.		५	५	०	
४	अ.सव.ईन्जिनियर	४ औं	ईन्जि.	सिभिल		५	५	०	
बडा कार्यालय जम्मा						१८	१५	३	
कूल जम्मा						३७	२९	८	

प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार आ.व. २०८०/८१ को अन्त्यसम्म पनि अझै ८ वटा पदहरू रिक्त रहेको देखिन्छ भने प्राविधिक तर्फका धैरै कर्मचारीहरू करारमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । साथै गाउँपालिका स्थापना पश्चात अधिकृतस्तर, सहायकस्तर र प्राविधिक कर्मचारीहरू रिक्त रहेकोमा आ.व. २०८०/८१ सम्म सावीक गा.वि.स./जि.वि.स., संघीय सरकारबाट समायोजन र स्थानीय तहबाट केही कर्मचारीहरू सरुवा भई आए पश्चात स्थाई तर्फका कर्मचारीहरूको हकमा धैरै पदहरू रिक्त रहेको अवस्था छ । तथापी आ.व. २०८०/८१ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट रिक्त रहेका पदहरू पूर्तिका लागि माग गरिएकोमा प्रतिवेदन तयारी गर्दासम्म प्रशासनीक तथा प्राविधिक कर्मचारी पदास्थापना हुने क्रम जारि रहको छ ।

स्वास्थ्य तर्फ							
क्र.सं.	पद	श्रेणी, तह	सेवा	समूह	दरबन्दी	पूर्ति	रिक्त
१	सि.अ.हे.ब.अ.	छैठौं	स्वास्थ्य	हे.ई.	५	५	
२	सि.अ.हे.ब.	पाँचौं	स्वास्थ्य	हे.ई.	१०	१०	
३	अ.हे.ब.	चौथो	स्वास्थ्य	हे.ई.	६	४	२
४	ज.स्वा.नि.	छैठौं	स्वास्थ्य	हे.ई.	३	३	
५	हे.अ.	पाँचौं	स्वास्थ्य	हे.ई.	३	३	
६	अनमी	छैठौं	स्वास्थ्य	प.हे.न.	१	१	
७	अनमी	पाँचौं	स्वास्थ्य	प.हे.न.	६	१०	दरबन्दी बाहिर ४ जना
८	अनमी	चौथो	स्वास्थ्य	प.हे.न.	१	१	
९	कार्यालय सहयोगी	श्रेणी बिहीन	प्रशासन	प्रशासन	३	३	

## ५. वडा कार्यालयमा सेवा प्रवाहको स्थिति

वडा कार्यालयमा सेवा प्रवाहको लागि भौतिक सुविधाको अवस्था

विवरण	संख्या	भवन संरचना (पक्की/कच्ची)	स्वामित्व (आफै वा भाडामा)	कैफियत
वडा कार्यालय भवन	९	पक्की	आफै	

## ६. वडा कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाको जानकारी

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा १२ बमोजिम वडा भित्रका योजना तर्जुमा, कार्यावयन तथा अनुगमन, तथ्याकं अद्यावधिक तथा संरक्षण, विकासका गतिविधि सञ्चालन, वडा भित्रका नियमन कार्य सञ्चालन, नागरिकता, नाता प्रमाणित लगायतका सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने र व्यक्तिगत घटना दर्ताको अभिलेख राख्ने जस्ता सेवाहरू प्रवाह गर्दछ ।

आ.व. २०८०/८१ को बार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा शाखागत र वडागत रूपमा बार्षिक वित्तिय तथा भौतिक प्रगतिको शारांसगत विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

## १. आ.व. २०८०/८१ मा गाउँपालिकाको आन्तरीक राजस्व

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ को दफा ५४ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कर लगाउन पाउने व्यबस्था बमोजीम दफा ५५ देखि ६२ सम्मका सम्पत्तिकर, मालपोत, घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल विरोटी शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर, सेवा शुल्क, नदीजन्य पदार्थ लगायतका कर उठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ र सोहि बमोजिम यस गाउँपालिकाले पनि करहरूको आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए बमोजिमको शुल्क उठाउने गरेको छ ।

### गा.पा./वडागत राजस्वको विवरण

गा.पा./वडागत	राजस्व असुली रकम (रु. हजारमा)
गाउँपालिका	६८८०२.२४
वडा न १	३४६.२३
वडा न २	५६४.२४
वडा न ३	५४४.३७
वडा न ४	७४९.१२
वडा न ५	८१०.७८
वडा न ६	७१४.१२
वडा न ७	७२०.९३
वडा न ८	१०९०.०६
वडा न ९	९१४.५
गत: मौजदात अ.ल्या.	५२०००.
कूल अशुली रकम	१२७२६६.६

नदीजन्य/घाट उत्राही आय ठेक्काबाट प्राप्त रकम- २०८०/८१					
ठेकेदार/कम्पनी/ नदीको नाम	कबोल अंक	प्राप्त रकम	प्राप्त हुन बाँकी	प्रगति (%)	
श्री चुर कन्स्ट्रक्शन, नवलपरासी	विभिन्न ५ वटा घाट/खोला	८६७९६.९१	६३३०८	२३४८९	७२.९४
सत्ती घाट उत्राही ठेक्का	वडा . ७	११५	११५	-	१००
पिप्रहवा घाट उत्राही ठेक्का	वडा नं. ७	५००	५००	-	१००

### शिर्षकगत आन्तरीक राजस्व विवरण

आय शिर्षक	प्राप्त रकम
व्यवसाय कर	४०७.९५
भुमि तथा मालपोत कर	१९९५.२३
भुमि तथा मालपोत कर	५१.५९
घर बहाल कर	६६५.५५

आय शिर्षक	प्राप्त रकम
स्वास्थ्य सेवा कर	२.४०
शिक्षा सेवा शुल्क वैदेशिक अध्ययन	०.२१
व्यावसाय रजिस्ट्रेशन दस्तुर	१.५५
कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको व्यवसायिक कारोबारमा लाग्ने कर	०.५३
अन्य कर	१८६०.७९
विद्युत सेवा शुल्ल	०.४०
अन्य सेवा शुल्क	१७.९६
अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	६.३०
प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	१०.००
अन्य राजस्व	१८.९५
खानी रोयलटी	८७.०७
जलश्रोत रोयलटी	१२.००
घर जग्गा रजिस्ट्रेशन	३.२१
सिफारिस दस्तुर	२०६७.७३
नाता प्रमाणित दस्तुर	२५०.७०
अन्य दस्तुर	३६०६.४९
नक्सापास दस्तुर	७४.६७
बन पैदावार/जडीबुटी कवाडी र जीवजन्त कर	१५.३२
सबारी साधन कर	५८.८०
परीक्षा शुल्क	१७.९०
व्यवसाय कर सुचि दर्ता	११०.२८
घाट उत्राही तथा नदीजन्य पदार्थ ठेक्का	६३९२३.००
गत: मौज्दात अ.ल्या.	५२०००
जम्मा	१२७२६६.५६

अनुमानित गरेको राजस्व भन्दा कम राजस्व उठेको विवरण यस तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसो हुनुमा विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान नगरी राजश अनुमान गरिनु, करदाता शिक्षा लागु नहुनु, आम्दानीको श्रोत मध्ये ठूलो हिस्सामा रहेको नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी हुनु, करको दरभन्दा दायरा बढाउन तर्फ विशेष ध्यान नदिनु, अधिकांश व्यवसायीहरूलाई राजशको दायरामा ल्याउन नसकिएको जस्ता कारणहरू समेत रहेको देखिन्छ।

## २. न्याय कानून तथा मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा (न्यायीक समिति)

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा व्यबस्था भए बमोजिम र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन परिच्छेद र ८ मा स्थानीय तहमा एक न्यायीक समिति रहने व्यबस्था छ। सो ऐनको दफा ४७ मा न्यायीक समितिलाई १३ वटा विवादको निरूपण गर्ने र १० वटा विवादलाई मेलमिलाप मार्फत विवादको निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।

स्थानीय तहमा यसरी कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्यायिक तिनै किसीमको कार्य गर्ने व्यबस्था नेपालको संविधान २०७२ ले ल्याएको हो। यसरी स्थानीय तहमै स-साना विवाद निरूपण हुदाँ अदालतमा

कार्यचाप घटने, स्थानीय वासीन्दालाई गाउँपालिका प्रति अपनत्व बोध हुने अनावश्यक खर्चबाट बच्च सहज हुन्छ ।

आ.व. २०८०/८१ मा यस गाउँपालिकामा रहेको न्यायीक समितिले गरेको न्यायसम्पादनको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

गत: वर्षको अ.ल्या. ऊजुरी संख्या	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कूल दर्ता भएका ऊजुरी संख्या	निर्णय भएका ऊजुरी संख्या	जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरिएका ऊजुरी संख्या	दरपिठ गरिएको ऊजुरी संख्या	हेर्न बाँकी ऊजुरी संख्या	सम्पर्क विहिन
०	२१	१६	१	२	२	०

मुख्य कार्यहरु
१) न्यायिक समितिलाई चुस्तदुरुस्त एवम प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि न्यायिक मामिला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रणाली (software) जडान गरि संचालनमा ल्याएको ।
२) अन्य सेवाग्राहीको जानकारी लागि न्यायिक समितिबाट निरुपण हुने र मेल मिलाप राख्न सकिने निवेदनहरूको सूचना पाई तयार पारी सबै बडा कार्यालय एवं शाखामा टाँस गरिएको ।
३) वडा १ देखि ९ सम्मका मेलमिलाप कर्ताहरूको सूचिकरण गरिएको ।
४) मेलमिलाप केन्द्रको सूचना बोर्ड तयार गरि सबै बडा कार्यालयमा टाँस गरिएको ।

### ३. कार्यपालिका र वडा स्तर बैठक सम्बन्धी

कार्यालयमा कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न वा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नको लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सुझाव वा जानकारीका लागि बैठक बस्ने गर्दछ । यसरी बैठक बसेपछि सो को अभिलेख राख्ने गरिन्छ । हरेक गाउँपालिकामा गाउँसभाको बैठक सामान्यतया वर्षको २ पटक बस्ने गर्दछ । गाउँसभाले बजेट अधिवेशनमा आगामी आ.व.को लागि बजेट ल्याउने र हिउँदे अधिवेशनमा कुनै कारणबस सञ्चालन हुन नसकेका योजनाहरू संशोधन गर्ने र नपुग शिर्षकमा कानुन बमोजिम रकमान्तर गर्ने र आवश्यक कानून (ऐन तथा रणनीतिक योजना) निर्माण पारित गर्ने गर्दछ । कार्यपालिकाको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने गर्दछ । कार्यपालिकाले काम गर्ने क्रममा देखा परेका समस्या समाधानका लागि निर्णयहरू गर्ने गर्दछ । साथै विषयगत समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी आ.व. २०८०/८१ मा यस गाउँपालिकामा बसेको बैठकको विवरण देहाय बमोजिम उल्लेख रहेको छ ।

सि.नं.	बैठकको विवरण	बैठक संख्या
१	गाउँ सभा	३ पटक
२	कार्यपालिका	१६ पटक
५	खरिद मूल्याङ्कन समिति	३१ पटक
६	विषयगत तथा अन्य बैठक	२७ पटक
७	वडा कार्यालय	२४७ पटक

### ४. सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा

सङ्ग र प्रदेश कानूनको अधिनमा रही यस गाउँपालिका भित्र स्थायी बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरू, दलित बालबालिकाको लगत राखि सामाजिक सुरक्षाको वितरण तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य सामाजिक सुरक्षा शाखा अन्तर्गत पर्दछ । यस आ.व. मा

२१,३६,०६,५५८।- (एककाइस करोड छत्तीस लाख छ हजार पाँच सय अन्ठाउन रुपैया) सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम वितरण गरेको देहायको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

क्र.सं.	सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र	खर्च रकम
१	जेष्ठ नागरिक (७० माथि)	१४३१३१२४४.००
२	जेष्ठ नागरिक दलित	६०८६०८०.००
३	एकल जेष्ठ महिला	१३८२४४७९.००
४	विद्यवा	२८५२४७७६.००
५	अपाङ्ग पूर्ण	६५२३७६०.००
६	अति अशक्त अपाङ्ग	११६१०७९०.००
७	लोपोन्मुख	८१३९६०.००
८	बाल पोषण	३०९१४६९.००
जम्मा		२१३६०६५५८.००

यसैगरी व्यक्तिगत घटना (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई, सम्बन्ध बिच्छेद र धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको दर्ता, अभिलेख व्यवस्थापन र प्रतिवेदन लगायतका कार्य पञ्जिकरण शाखाको मातहतमा वडा सचिवहरूले गर्ने गर्दछन् । हाल गाउँपालिकामा अनलाइन प्रणालीबाट घटना दर्ता गर्ने गरिएको छ । यस आ.व.मा गाउँपालिकामा ३११८ वटा घटना दर्ता भएको देहायको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

पञ्जिकरणको क्षेत्र/वडा नं.	जन्मदर्ता	मृत्युदर्ता	विवाह दर्ता	सम्बन्ध विच्छेद	बसाइसराई आएको घरधुरी संख्या	बसाइसराई गएको घरधुरी संख्या	जम्मा
१	२०६	४९	६४	१०	१३	१५	३५७
२	२६७	५७	११०	७	१४	१८	४७३
३	१४२	३२	४९	०	४	३	२३०
४	१७४	४३	८२	३	३१	१०	३४३
५	१७२	६०	१०८	२	१०	८	३६०
६	२२९	५६	७७	१०	१३	९	२९४
७	३६४	१०१	८८	४	५	१३	५७५
८	१५१	३४	५३	१५	१२	९	२७४
९	१०७	२९	४१	८	१७	१०	२१२
जम्मा	१८१२	४६१	६७२	५९	११९	९५	३२१८

## ५. उजुरी पेटीका/गुनासो सुनुवाई

नागरिकका गुनासोलाई सम्बोधन गरी जनमैत्री सेवा प्रवाह गर्नका लागि गाउँपालिकामा गुनासो दर्ताका लागि उजुरी पेटीका- १ तथा गाउँपालिकाको Website मा रहेको Apps बाट समेत गुनासोहरू सुन्ने र दर्ता गर्ने गरिएको छ । आ.व. २०८०/८१ मा कूनै पनि गुनासाहरू दर्ता भएको देखिएन ।

## ६. योजना तथा पूर्वाधार शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण

पूर्वाधार शाखा अन्तर्गत सडक, खानेपानी, सिंचाइ, विद्युत लगायतका अन्य भौतिक संचनाहरूको निर्माण तथा मर्मत संभार गर्ने कार्य पर्दछ । यस गाउँपालिकामा कृतिपय विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू टोल विकास संस्था मार्फत गरिन्छ भने कृतिपय विकासका कार्यक्रमहरू ठेकका एवम् शिलबन्दी दरभाऊ तथा अमानत मार्फत सञ्चालन गरिने अभ्यास रहेको छ । यसैगरी आ.व. २०८०/८१ मा यस गाउँपालिकाको योजना तथा पूर्वाधार शाखा मार्फत सम्पादित आयोजना तथा कार्यक्रमको एकिकृत भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ :-

सि.नं.	बजेट उपशिर्षक	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति		
		कूल आयोजना/ कार्यक्रम संख्या	बजेट	सम्पन्न आयोजना/ कार्यक्रम संख्या	खर्च	वित्तीय प्रगति
१	गाउँपालिका तर्फ	१५६	१०६७३२	१४३	६४८३९	६०.७५
२	बडा कार्यालय नं. १	२४	३८००	२२	३३४५	८८.०२
३	बडा कार्यालय नं. २	१६	६०२०	१३	३५७४	५९.३७
४	बडा कार्यालय नं. ३	२०	४६५४	१५	३३२३	७१.४०
५	बडा कार्यालय नं. ४	३०	६००२	२२	४०३६	६७.२५
६	बडा कार्यालय नं. ५	२९	७३६७	२०	५२३२	७०.७३
७	बडा कार्यालय नं. ६	४४	६७८७	३५	५१२२	७५.४७
८	बडा कार्यालय नं. ७	३०	७०२५	२९	६२१३	८८.४४
९	बडा कार्यालय नं. ८	२३	६६८९	१५	४५४३	६७.११
१०	बडा कार्यालय नं. ९	२३	५२८९	११	४४७३	८४.७०
११	रासीसोनारी गाउँपालिका - शिक्षा	२१	३२३०	१३	५०९५९	१५७७.६८
१२	रासीसोनारी गाउँपालिका - स्वास्थ्य	३८	३४६१७	२३	२६१८२	७५.६३
१३	रासीसोनारी गाउँपालिका - कृषि	१६	६५४२	७	२९००	४४.३३
१४	रासीसोनारी गाउँपालिका - पशु	२३	८९००	९	२८२५	३१.७४
१५	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शासर्त अनुदान)	१०६	३५७०८९	८०	३०८५८४	८६.४२
१६	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शासर्त अनुदान)	१८	१४८५०	१५	१०९२५	७३.५७
१७	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विवेश अनुदान)	२	२०००	१	९५७	४७.८७
१८	सडक बोर्ड नेपाल	३	४४४८.८९	३	१५३५.८७	३४.५२
१९	सम्पुरक आयोजना- प्रदेश	४	२४०००	४	१५११०	६६.२९
२०	सम्पुरक आयोजना- संघ	१	१४०००	१	१३४५५	९६.११
२१	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	६	४९८२	६	४७३२	९४.९८
जम्मा		६३३	६३५०४६	४९५	५४३६६५	८५.६१
						६९.६५

## क्षेत्रगत एकिकृत विवरण

सि.न.	विकास क्षेत्र	इकाई	परिमाण	कैफियत
<u>सडक तथा बाटो निर्माण</u>				
१	बाटो कालोपत्रे	मि.	४८३६	बडा नं. २, ३, ४ र ७
२	बाटो ग्रावेल	मि.	८६७५	बडा नं. २ देखि ९
३	नयाँ बाटो निर्माण (Track Open)	मि.	१८१२	बडा नं. १, २, ३, ४ र ९
४	PCC बाटो	मि.	८३४	बडा नं. ३, ४, ५ र ७
जम्मा			१६१५७	
<u>ह्युमपार्डिप, नाली तथा माटो पटान</u>				
१	माटो पटान	घ.मि.	५७८१	बडा नं. २, ३, ४, ५ र ९
२	परिक RCC नाली	मि.	३३२६	बडा नं. २ देखि ९
३	ह्युम पाइप कार्य			
	९० से.मि.	गोटा	२०	बडा नं. ३, ४, ५ र ६
	६० से.मि.	गोटा	८	
	४५ से.मि.	गोटा	६	
	३० से.मि.	गोटा	९	
<u>कल्भर्ट निर्माण तथा भवन मर्मत</u>				
१	कल्भर्ट निर्माण	गोटा	७	बडा नं. २, ३, ४, ५, ६ र ९
२	कल्भर्ट मर्मत	गोटा	५	बडा नं. २, ३ र ७
३	पुराना भवन मर्मत	गोटा	८	बडा नं. २, ३, ४, ५, ६ र ७
<u>तारजाली तथा पर्खाल</u>				
१	इट्टाको पर्खाल निर्माण	मि.	४३८	बडा नं. १, ४, ६ र ७
२	तारजाली	मि.	२८६८	बडा नं. २, ३, ५ र ८
३	दुंगाको पर्खाल निर्माण	मि.	५८	बडा नं. १, २ र ३
	३*१*१ (ग्याविन जाली)	गोटा	७६	
	३*१*.५ (ग्याविन जाली)	गोटा	७६	
<u>भवन, शौचालय, प्रतिक्षालय तथा मठमन्दिर</u>				
१	ट्रस निर्माण	गोटा	१०	बडा नं. २, ४, ५, ६ र ९
२	नयाँ भवन निर्माण अन्य	गोटा	४	बडा नं. २, ३, ४ र ६
३	नयाँ भवन निर्माण स्कूल	गोटा	३	बडा नं. ३, ४ र ६
४	प्रतिक्षालय निर्माण	गोटा	३	बडा नं. ३, ५, ७ र ९
५	सार्वजनिक/सामुदायिक भवनमा शौचालय	गोटा	४	बडा नं. ३, ५, ६ र ९
६	भुयारथान निर्माण/मन्दिर/मस्जिद निर्माण	गोटा	७	बडा नं. २, ३, ४, ६ र ७
<u>अन्य</u>				
१	औद्योगिक ग्रामको DPR तयारी	गोटा	१	बडा नं. ४
२	सिंचाई Survey प्रतिवेदन	गोटा	१	बडा नं. १

सि.न.	विकास क्षेत्र	इकाई	परिमाण	कैफियत
३	५०% अनुदानमा कृषि मोटर वितरण	गोटा	२२२	बडा २ देखि ९
४	हेल्थपोष्टमा सोलार जडान	वाट	२०००	बडा नं. ७
४	सोलार जडान गा.पा.	वाट	२०००	
५	गोबरयांस वितरण	गोटा	१४	बडा नं. ४ र ५

योजना तथा पूर्वाधार शाखाको भौतिक प्रगतिमा सडक कालोपत्रे, नयाँ सडक निर्माण, स्तरोन्नति, ग्रामेल, PCC, जाली भर्ने काम, कृषि मोटर, सोलार, सिंचाईकूलो, नाली निर्माण, भवन निर्माण, सरकारी भवन मर्मत संभार, जस्तापाता, DPR, बर्थिङ्ग सेन्टर भवन निर्माण लगायतका विभिन्न पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य भएको देखिन्छ । यस्तै खानेपानीमा धारा खरिद लगायतका विभिन्न कार्यहरू भएको देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा यस गाउँपालिकाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रूपमा देख्न सकिन्छ । गाउँपालिकाको विकास निर्माणका कार्यमा जनप्रतिनीधि, कर्मचारी एवम् टोल विकास संस्था सबैको सकारात्मक चासो रहेको देखिन्छ ।

त्यसै गरी योजना शाखा तथा अन्य शाखाबाट आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादित कार्यको पूर्वाधार तथा अन्य आ.व. २०८०/८१ का कार्यक्रमहरूको वित्तिय तर्फ कूल ८५.६१% तथा भौतिक तर्फ कूल ६९.६५% भौतिक प्रगति भएको छ भने क्रमागत गत विगतका कूल अधुरा आयोजना संख्या २ गोटा मध्ये आयोजनाहरूको वित्तिय ८८.३१% र भौतिक ९२.५०% प्रगति भएको । बैजापुर शितभण्डार बडा नं. ४, बैजापुर अस्पताल आगामी आ.व.मा सम्पन्न हुन बाँकी रहेका छन् ।

#### आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रया

ठेक्का-पट्टा	कोटेशन तथा परामर्श समेत	टोल विकास संस्था	अमानत	विद्यालय व्य.समिति	अन्य समिति/ संघ संस्था/संस्थागत	कूल संख्या
१५	२३	१६०	३	२०	२७४	४९५

#### आन्तरीक आय तर्फ

बगदैला, सिजनियां, जलाला, दिझरी र आलिनगर घाट समेत कूल ५ घाट घाटलाई एक प्याकेजमा समावेश गरि कूल रु. ७,६७,२६,१७०।— (मु.अ. कर बाहेक) नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा विक्रिका लागि ठेक्का लागेको र सो ठेक्काबाट २०८१ जेष्ठ मसान्तसम्म रु. ५,४७,०७,५६४।- (मु.अ. कर बाहेक) ७१.२२% मात्र अशुली भएको र बाँकी रकम आगामी आ.व.मा प्राप्त हुने लक्ष्य राखीएको छ ।

#### ७. आर्थिक प्रशासन शाखा :- आ.व. २०८०/८१ को समग्र आर्थिक अवस्था देहाय वमोजिम रहेको छ (रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	स्रोत समूह	यस बर्षको आमदानी	कूल आमदानी (गत: मौज्दात समेत)	बजेट खर्च	फिर्ता खर्च	बाँकी मौज्दात
१	समानिकरण अनुदान- संघ	१२३९३३.०४	१२३९३३.०४	१२३९३३.०४	०.	०.
२	सशर्त अनुदान- संघ	३२५३९७.८७	३२५३९७.८७	३१२६४३.४२	१२७५४.४५	०.
३	विषेश अनुदान- संघ	०.	०.	०.	०.	०.
४	समपुरक अनुदान- संघ	६७२७.७२	६७२७.७२	६७२७.७२	०.	०.
५	समानिकरण अनुदान- प्रदेश	५२०७.२९	५२०७.२९	५२०७.२९	०.	०.
६	शार्त अनुदान- प्रदेश	११८८०.	११८८०.	१०९१५.६८	९६४.३२	०.

क्र.सं.	स्रोत समूह	यस वर्षको आमदानी	कूल आमदानी (गतः मौज्दात समेत)	बजेट खर्च	फिर्ता खर्च	बाँकी मौज्दात
७	विषेश अनुदान- प्रदेश	९५३.७३	९५३.७३	९५३.	०.७३	०.
८	समपुरक अनुदान- प्रदेश	४६००.९	४६००.९	४६००.९	०.	०.
९	राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार	४२८.६	४२८.६	१०१.९७	०.	३२६.६३
१०	राजस्व बाँडफाँड – स्थानीय	१५२५.०७	१५२५.०७	१५२५.०७	०.	०.
११	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	१४४२४३.६१	१४४२४३.६१	१४४२४३.६१	०.	०.
१२	सामाजिक सुरक्षा	२१३६०६.८६	२१३६०६.८६	२१३६०६.८६	०.	०.
१३	अन्तरिक श्रोत (विविध आमदानी समेत)	१४४७५९.४७	१४४७५९.४७	५६५४५.३३	०.	८८२१४.१४
१४	धरौटी	१२२८२.०८	२३४६६.३१	८६०८.५९	०.	१४८५७.७३
१५	प्रकोप व्यवस्थापन कोष	०.	७०६.८६	०.	०.	७०६.८६
१६	विविध कोष	०.	१७१९३.३८	१०७३७.५	०.	६४५५.८८
१७	संचित कोष	०.	२८७०८.	२८७०८.	०.	०.
जम्मा		९९५५४६.२४	१०५३३३८.७	९२९०५७.९६	१३७१९.५१	११०५६१.२४

## ८. आन्तरीक लेखापरीक्षण शाखा

यस शाखाको गठन गाउँपालिकाको उद्देश्य र क्रियाकलापलाई ध्यानमा राखी सडगठनभित्रकै जनशक्तिबाट आर्थिक कारोबारको विस्तृत रूपमा जाँच गरि आलोचना गर्ने, व्यवस्थापकलाई सुझाब प्रदान गर्ने र आवश्यक सुधारको पहल गर्ने गाउँपालिकामा छुट्टै आन्तरीक लेखापरीक्षण शाखाको स्थापना भएको छ । यस शाखाको मूख्य उद्देश्य नियमितता, गणितीय शुद्धता, बजेट सिमा, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र कानुनको परिपालना जस्ता विषयलाई मूख्य रूपमा हेर्ने गर्दछ । आन्तरीक लेखापरीक्षण सामन्यतः मासिक, चौमासिक वा बार्षिक रूपमा गर्ने गरिन्छ ।

## ९. सूचना तथा प्रविधि शाखा

गुणस्तरिय सेवाका लागि सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोगवाट चुस्त दुरुस्त सेवा नागरिकहरूलाई छिटो छरितो तवरबाट प्रदान गर्ने र जनताको नजिक भएर स्थानीय निकायहरूमा सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग तथा सूचना प्रवाहका लागि यो शाखाको स्थापना गाउँपालिकामा भएको छ ।

कार्यालयका चिठी, प्रतिवेदन, फारम, गतिविधि, योजना, वैठकका निर्णय लगायत विविध विषयहरूलाई कम्प्यूटरमा प्रविष्ट गरि मागेको समयमा सूचना दिनु, कागजी प्रयोगलाई कम गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन दिई वेभसाइट, एसएमएस मार्फत सूचना प्रवाह गर्नु यस शाखाको मूख्य कार्य रहेको छ ।

आ.व. २०८०/८१ मा यस शाखाद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन :-

मुख्य कार्यहरु
आर्थिक ऐन , नीति तथा कार्यक्रम , बजेट व्यक्तिव्य अपडेट
राजश्व सफ्टेयर अपडेट ।
पालिकाको वेबसाइटमा सबै कार्यपालिका बैठकहरु /ऐन,नियम,कार्यविधिहरु अपडेट
बिभिन्न सञ्चार मध्यमको प्रयोग गरि सुचना प्रकाशन ।

मुख्य कार्यहरु
LISA र FRA को नतिजा प्रकाशन
त्रैमासिक स्वत प्रकाशन
सम्पत्ति विवरण अपडेट
गुनसो मोवाइ एप्स /web base अपडेट
गाउँपालिका नेटवार्किंग विस्तार /मर्मत
का.पा. तथा गाउँसभा बैठकलाई विभिन्न संचार माध्यमको सहयोगमा प्रत्यक्ष प्रशारण

## १०. वडा नं. १ कार्यालय

यस गाउँपालिका अन्तरगत रहेको वडा नं. १ साविक खासकुशमा गाउँ विकास समितिका सबै वडा (१ देखि ९) मिलेर बनेको यस वडाको जनसंख्या राष्ट्रीय जनगणना, २०७८ अनुसार कूल जनसंख्या ५५०७ मध्ये महिला २८८२ र पुरुष २६२५ रहेको छ । यस वडाका जनप्रतिनिधि श्री यम बहादुर खडका वडा अध्यक्ष पदमा हाल कार्यरत हुनुहुन्छ ।

आ.व. २०८०/८१ मा यस वडा कार्यालयबाट सम्पादन गरेको कार्यहरुको (प्रशासनीक खर्च वाहेक) आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको बार्षिक प्रगति देहाय वमोजिम रहेको छ :-

कार्यक्रम तथा आयोजना संख्या	सम्पन्न संख्या	बार्षिक रकम	खर्च	वित्तिय %	भौतिक %
२४	२२	३८००	३३४५	८८.०२	८५.३१

## ११. वडा नं. २ कार्यालय

यस गाउँपालिका अन्तरगतको वडा नं. २ साविक कचनापुर गाउँ विकास समितिका सबै वडा (१ देखि ९) मिलेर बनेको हो । यस वडाको जनसंख्या राष्ट्रीय जनगणना, २०७८ अनुसार कूल जनसंख्या ९०४५ मध्ये महिला ४८८१ र पुरुष ४१६४ रहेको छ । यस वडाका जनप्रतिनिधि श्री ज्ञानेन्द्र राज वली वडा अध्यक्ष पदमा हाल कार्यरत हुनुहुन्छ ।

आ.व. २०८०/८१ मा यस वडा कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुको (प्रशासनीक खर्च वाहेक) आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको शारांसगत बार्षिक प्रगति देहाय वमोजिम रहेको छ :-

कार्यक्रम तथा आयोजना संख्या	सम्पन्न संख्या	बार्षिक रकम	खर्च	वित्तिय %	भौतिक %
१६	१३	६०२०	३५७४	५९.३७	६५.९४

## १२. वडा नं. ३ कार्यालय

साविक बैजापुर गाउँ विकास समितिका वडा नं. १,२,५,८,९ मिलेर बनेको हो । यस वडाको जनसंख्या राष्ट्रीय जनगणना, २०७८ अनुसार यहांको कूल जनसंख्या ५७८२ रहेको छ । जस मध्ये महिला ३०३२ र पुरुष २७५० संख्या रहेको छ । यस वडाका जनप्रतिनिधि श्री मिनकुमार थारु वडा अध्यक्ष पदमा हाल कार्यरत हुनुहुन्छ ।

आ.व. २०८०/८१ मा यस वडा कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुको (प्रशासनीक खर्च वाहेक) आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको शारांसगत बार्षिक प्रगति देहाय वमोजिम रहेको छ :-

कार्यक्रम तथा आयोजना संख्या	सम्पन्न संख्या	बार्षिक रकम	खर्च	वित्तिय %	भौतिक %
२०	१५	४६५४	३३२३	७१.४०	६९.८८

### १३. वडा नं. ४ कार्यालय

रास्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. ४ साविक बैजापुर गाउँ विकास समितिका वडा नं. ३,४,७,८ र ९ मिलेर बनेको हो । यस वडाको जनसंख्या राष्ट्रीय जनगणना, २०७८ अनुसार यहांको कूल जनसंख्या ७६१६ रहेको छ । जस मध्ये महिला ४१३१ र पुरुष ३४८५ संख्या रहेको छ । यस वडाका जनप्रतिनिधि श्री मिन राज खड्का वडा अध्यक्ष पदमा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भै कार्यरत हुनुहुन्छ ।

आ.व. २०८०/८१ मा यस वडा कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुको (प्रशासनीक खर्च वाहेक) आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको शारांसगत बार्षिक प्रगति देहाय वमोजिम रहेको छ :-

कार्यक्रम तथा आयोजना संख्या	सम्पन्न संख्या	बार्षिक रकम	खर्च	वित्तिय %	भौतिक %
३०	२२	६००२	४०३६	६७.२५	७२.६२

### १४. वडा नं. ५ कार्यालय

वडा नं. ५ साविक विनौना गाउँ विकास समितिका सबै वडा (१ देखि ९) मिलेर बनेको छ । यस वडाको जनसंख्या राष्ट्रीय जनगणना, २०७८ अनुसार यहांको कूल जनसंख्या ७९७० रहेको छ । जस मध्ये महिला ४२६३ र पुरुष ३७०७ संख्या रहेको छ । यस वडाका जनप्रतिनिधि श्री झग्गु थारु वडा अध्यक्ष पदमा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भै कार्यरत हुनुहुन्छ ।

आ.व. २०८०/८१ मा यस वडा कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुको (प्रशासनीक खर्च वाहेक) आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको शारांसगत बार्षिक प्रगति विवरण देहाय वमोजिम रहेको छ :-

कार्यक्रम तथा आयोजना संख्या	सम्पन्न संख्या	बार्षिक रकम	खर्च	वित्तिय %	भौतिक %
२९	२०	७३९७	५२३२	७०.७३	६५.३८

### १५. वडा नं. ६ कार्यालय

वडा नं. ६ साविक फत्तेपुर गाउँ विकास समितिका वडा नं. ८ र ९ मिलेर बनेको हो । यस वडाको जनसंख्या जनसंख्या राष्ट्रीय जनगणना, २०७८ अनुसार यहांको कूल जनसंख्या ८३४९ रहेको छ । जस मध्ये महिला ४४१७ र पुरुष ३९३२ संख्या रहेको छ । यस वडाका जनप्रतिनिधि श्री लव राज खरेल वडा अध्यक्ष पदमा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भै कार्यरत हुनुहुन्छ ।

आ.व. २०८०/८१ मा यस वडा कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुको (प्रशासनीक खर्च वाहेक) आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको शारांसगत बार्षिक प्रगति विवरण देहाय वमोजिम रहेको छ :-

कार्यक्रम तथा आयोजना संख्या	सम्पन्न संख्या	बार्षिक रकम	खर्च	वित्तिय %	भौतिक %
४४	३५	६७८७	५१२२	७५.४७	७५.११

### १६. वडा नं. ७ कार्यालय

वडा नं. ७ साविक फत्तेपुर गाउँ विकास समितिका वडा नं. १,२,३,४,५,६ र ७ मिलेर बनेको हो । यहांको जनसंख्या जनसंख्या राष्ट्रीय जनगणना, २०७८ अनुसार यहांको कूल जनसंख्या १११४३ रहेको छ । जस मध्ये महिला ५६३४ र पुरुष ५५०९ संख्या रहेको छ । यस वडाका जनप्रतिनिधि श्री रामलाखन थारु वडा अध्यक्ष पदमा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भै कार्यरत हुनुहुन्छ ।

आ.व. २०८०/८१ मा यस वडा कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुको (प्रशासनीक खर्च वाहेक)

आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको शारांसगत बार्षिक प्रगति विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :-

कार्यक्रम तथा आयोजना संख्या	सम्पन्न संख्या	बार्षिक रकम	खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
३०	२९	७०२५	६२१३	८८.४४	९६.१०

### १७. वडा नं. ८ कार्यालय

वडा नं. ८ साविक महादेवपुरी गाउँ विकास समितिका वडा नं.६,७,८ र ९ मिलेर बनेको छ । यहांको जनसंख्या जनसंख्या राष्ट्रीय जनगणना, २०७८ अनुसार यहांको कूल जनसंख्या ५४४९ रहेको छ । जस मध्ये महिला २९५९ र पुरुष २४९० संख्या रहेको छ । यस वडाका जनप्रतिनिधि श्री शालिक राम डाँगी वडा अध्यक्ष पदमा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भै कार्यरत हुनुहुन्छ ।

यस वडा कार्यालयबाट आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादित कार्यहरूको (प्रशासनीक खर्च वाहेक) आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको शारांसगत बार्षिक प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ :-

कार्यक्रम तथा आयोजना संख्या	सम्पन्न संख्या	बार्षिक रकम	खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
२३	१५	६६८९	४५४३	६७.९१	७८.६८

### १८. वडा नं. ९ कार्यालय

रासी सोनारी गाउँपालिका वडा नं. ९ साविक महादेवपुरी गाउँ विकास समितिका वडा नं.१,२,३,४ र ५ मिलेर बनेको यहांको जनसंख्या जनसंख्या राष्ट्रीय जनगणना, २०७८ अनुसार यहांको कूल जनसंख्या ५५८४ रहेको छ । जस मध्ये महिला २९१९ र पुरुष २६६५ संख्या रहेको छ । यस वडाका जनप्रतिनिधि श्री सोहन लाल थारु वडा अध्यक्ष पदमा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भै कार्यरत हुनुहुन्छ ।

यस वडा कार्यालयबाट आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादित कार्यहरूको (प्रशासनीक खर्च वाहेक) आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको शारांसगत बार्षिक प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ :-

कार्यक्रम तथा आयोजना संख्या	सम्पन्न संख्या	बार्षिक रकम	खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
२३	१९	५२८९	४४७३	८४.७०	८०.९८

### १९. आर्थिक विकास शाखातर्फको समग्र स्थिति

#### १९.१. कृषि शाखा

गाउँपालीकाको आर्थिक विकासको हिसाबले कृषि शाखा मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । गाउँपालिकाका अधिकांश बासिन्दाहरू कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन् । यस क्षेत्रमा कृषि उत्पादनमा मकै, धान, गहुँ, तरकारी आदी प्रमुख रूपमा रहेका छन् । यस गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न सिचाईको लागि चालु आ.व.मा सानासिंचाई आयोजना अन्तर्गत २१६ कृषक घरपरिवारका लागि सिंचाई मोटर वितरण गरिएको थियो । साथै कृषि शाखा मार्फत सम्पन्न प्रमुख कार्यहरू देहाय बमोजिम रहेको छ :-

क्र.स.	प्रमुख कार्यहरू
१	साना सिंचाई आयोजना कार्यक्रमबाट वडा नं. २ देखि ९ सम्मका २१६ कृषक घरधुरी परिवार संख्यालाई कृषि मोटर वितरण गरेको ।
२	कृषिमा उत्पादकत्व बृद्धि गर्न वडा नं. १ देखि ९ सम्मका ३११ घरधुरी कृषकहरूको कृषि योग्य

क्र.सं.	प्रमुख कार्यहरु
	जमिनको Soil Test सम्पन्न।
३	कृषि रणनीति गुरु योजना नेपालीकरण सम्पन्न।
४	खाद्य सुरक्षा रणनीति तयारीका लागि श्री फियान नेपालसंग सम्झौता।

आ.व. २०८०/८१ मा कृषि शाखा मार्फत सम्पन्न वित्तीय तर्फ ५०.६२% तथा भौतिक ४५.९१% प्रगति देहाय बमोजिमको तालिका अनुसार रहेको छ।

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	कूल कार्यक्रम संख्या	सम्पन्न संख्या	बार्षिक बजेट	खर्च	प्रगति	
						वित्तीय %	भौतिक %
३	शस्त्र अनुदान- संघ	८	६	५४१२	३१५२	५८.२३	६७.५
४	गाउँपालिका (आन्तरी श्रोत)	१६	७	६५४२	२९००	४४.३३	२४.३१
जम्मा		२४	१३	११९५४	६०५२	५०.६२	४५.९१

## १९.२. पशु तथा पशुपंची शाखा

कृषि सँग-सँगै पशुपालनमा पनि गाउँपालिकाका अधिकांश बासिन्दाहरू संलग्न रहेका छन्। कृषकहरू पशु फर्म खोलेर पशुपालन व्यवसायमा संलग्न छन् भने कतिपय कृषकहरू सहकारी संस्थामा आबद्ध रहेर पशुपालन गरेका छन्। गाउँपालिकाले त्यस्ता कृषकलाई पशु उपचार कार्ड, उन्नत जातका बोका जस्ता कार्यक्रम ल्याएर कृषकलाई पशुपालन व्यवसायमा उत्साहित बनाउने गरेको छ। आ.व. २०८०/८१ मा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको पशु शाखाबाट सम्पन्न मूल्य कार्यक्रमहरूको विवरण देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ।

सि.नं.	मूल्य कार्यक्रमको विवरण
१	वडा नं. १ देखि ९ सम्म ८७६५७ पशुपंचीहरूलाई मेडिकल उपचार, माईनर सर्जिकल र गाइनोकोलोजिकल उपचार गरिएको।
२	५८२५९ ठूला-साना पशुहरूलाई स्वाइन फीवर, पि.पि.आर., खोरेत, रेवीज रोग बिरुद्ध भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम सम्पन्न।
३	साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. बाट ९ जना र श्री जनजागरण कृषि संस्था लि. बाट १६ जना व्यवसायीक पशुपालक कृषकहरूलाई दुध उत्पादनका लागि प्रति लि. रु. ३।— का दरले अनुदान रु. १,३४,७२३।— वितरण गरेको।
४	वडा नं. १, २, ४ र ७ मा १ दिने निशुल्क: पशु स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको।
५	वडा नं. २, ३, ७ र ८ मा कूल ३४६० घरधुरी किसान सूचिकरण कार्यक्रम सम्पन्न।

साथै आ.व. २०८०/८१ मा पशु शाखा मार्फत सम्पन्न गरेको वित्तीय प्रगति २८.८७% र भौतिक प्रगति १९.३७% रहेको छ।

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	कूल कार्यक्रम संख्या	सम्पन्न संख्या	बार्षिक बजेट	खर्च	प्रगति	
						वित्तीय %	भौतिक %
३	शस्त्र अनुदान- संघ	२	१	९८८	२९.३७	२.९७	१०.

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	कूल कार्यक्रम संख्या	सम्पन्न संख्या	बार्षिक बजेट	खर्च	प्रगति	
						वित्तीय %	भौतिक %
४	गाउँपालिका बजेट (आन्तरी श्रोत)	२३	१	८९००	२८२५	३१.७४	२८.७४
	जम्मा	२५	१०	९८८८	२८५४	२८.८७	१९.३७

### १९. ३. सहकारी तथा गै.स.स.समन्वय शाखा

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वाबलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उत्थान, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, स्वायत्त र सुशासित संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्ने, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामाजिक न्यायका आधारमा आत्मनिर्भर, तीव्र एवं दिगो रूपमा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुढूङ तुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन, नियमन, स्थानीय स्तरमा रहेका गै.स.स.हरूसंग समन्वय एवं कार्यक्रम सञ्चालनमा व्यवस्थापन गर्ने मूल्य कार्य यस शाखा अन्तर्गत पर्दछ ।

आ.व. २०८०/८१ मा यस शाखाद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् :-

सि.नं.	मूल्य कार्यको विवरण
१	सहकारी संस्थाहरूका ४४ जना प्रतिनिधिहरूलाई ३ दिने कोपोमिस तालिम तथा सहकारी ऐन नियमावली तालिम ३ दिने संचालन ।
२	४२ जना सहकारी प्रतिनिधिहरूलाई ३ दिने सहकारी व्यबसायिक तालिम सम्पन्न ।
३	४२ जना सहकारी प्रतिनिधिहरूलाई ३ दिने वित्तीय साक्षरता तालिम सम्पन्न ।

### २०. ४. बन तथा वातावरण शाखा

बन वातावरण शाखा बन र वातावरण सम्बन्धी गतिविधिहरूको संचालन गर्ने उद्देश्यले यो शाखाको स्थापन भएको छ । यसका मुख्य उद्देश्यहरू बनको संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु, बनस्पति र जनावरहरूको संरक्षणसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु यस शाखाको मुख्य उद्देश्य रहेको ।

यसका प्रमुख कार्यहरू निम्नलिखित हुन सक्छन्:

१. बन र बनस्पति संरक्षण
२. वातावरणीय संरक्षण
३. जैविक विविधता संरक्षण

यसका अलवा, यस शाखाले जनतालाई बन र वातावरणको महत्व बुझाउने कार्य, जागरूकता फैलाउने र बन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था लागू गर्ने कार्य रहेको छ । चालु आ.व. २०८०/८१ मा यस शाखाबाट गा.पा.अन्तर्गत रहेको कूल २१ वटा सामुदायिक बन उपभोक्ता संस्थाहरूको सूचिकृत गरिएको छ ।

### २०. सामाजिक विकास शाखाको वार्षिक समग्र स्थिति

#### २०.१ स्वास्थ्य शाखा

मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएको मानव जिवनको रक्षा गर्ने प्रमुख कार्य स्थानीय सरकार भएको र सोको जिम्मेवार स्वास्थ्य शाखा भएको हुदाँ यस शालाई संवेदनशिल शाखाको रूपमा मानीएको छ । मानव जिवनको रक्षा नै प्रमुख कार्य रहेको यस शाखामा समय-समयमा आउने कोभिड १९ जस्ता माहामारीले

यस क्षेत्रमा गत विगत आ.व.मा थप जिम्मेवारी बढेको थियो । साथै हाल बैजापुर अस्पताल समेत विभिन्न वडाहरूमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले नियमित रूपमा खोप सञ्चालन, गर्भवती चेकजाँच लगायत अन्य ओ.पी.डी.सेवाहरू प्रदान गर्ने गर्दछ । समय-समयमा हुने समिक्षा कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवाको थप प्रभावकारी बनाउने गरेको छ । यस गाउँपालिकाले चालु आ.व. बा-आमा कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको छ । उक्त कार्यक्रम विशेषज्ञ सहितको टोलीले विभिन्न वडाहरूमा क्याम्प खडा गरि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । स्वास्थ्य शाखा मार्फत आ.व. २०८०/८१ मा गाउँपालिकाले विभिन्न साझेदार संघ संस्थाहरूसंग समन्वय गरि सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको मुख्य प्रगति विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

प्रमुख कार्यहरू	
१	राष्ट्रिय क्षयरोग सम्बन्धि कार्यक्रम अभियुक्तिकरण तथा खोजपडताल वडा नं. १ र ८ मा सम्पन्न ।
२	गा.पा.पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
३	वडा नं. १ मा सिकलसेल सम्बन्धि स्कूनिङ्डग शिविर सञ्चालन गरि ४७५ जनाको HPLC जाँच सम्पन्न ।
४	वडा नं. १ मा नसर्ने रोग सम्बन्धि स्वास्थ्य शिविर तथा अर्जुनवाण गणको सहकार्यमा बृहत स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न

स्वास्थ्य शाखा मार्फत चालु आ.व.मा सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूको समग्र वित्तिय प्रगति ८५.६४% र भौतिक प्रगति ६८.६७% रहेको छ ।

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	कूल कार्यक्रम संख्या	सम्पन्न संख्या	बारिक बजेट	खर्च	प्रगति	
						वित्तिय %	भौतिक %
३	शसर्ते अनुदान- संघ	२०	१७	४०४१७	३८०७८	९४.२१	८९.४५
४	गाउँपालिका (आन्तरी श्रोत)	३८	२३	३४६१७	२६१८२	७५.६३	४७.८९
जम्मा		५८	४०	७५०३४	६४२६०	८५.६४	६८.६७

### सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवा विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ:-

कूल एम्बुलेन्स संख्या	सञ्चालित अस्पताल/स्वास्थ्य चौकी	लाभान्वित वडाहरू
१	फत्तेपुर स्वास्थ्य चौकी- ७	६ र ७
१	सर्पदंश उपचार केन्द्र- ८	२, ८२९
१	खासकुस्मा स्वास्थ्य चौकी- १	१
१	बैजापुर अस्पताल- ४	३ र ४
१	विनैना स्वास्थ्य चौकी- ५	५ र ६
कूल एम्बुलेन्स संख्या ५ गोटा		

### **२०.२. शिक्षा शाखा**

माध्यमिक शिक्षा सम्मको कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्ने हुँदा यस गाउँपालिका भित्र रहेका सामूदायिक विद्यालय कूल ५४ वटा विद्यालय मध्ये ३४ वटा आधारभूत विद्यालय र २० वटा माध्यमिक विद्यालयहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी शिक्षा शाखाको रहेको छ । शिक्षा शाखाले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बिनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन, गाउँ शिक्षा समिति गठन, आवश्यक शिक्षा ऐन तर्जुमा, शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय अनुगमन लगायतका कार्यहरू गर्ने गर्दछ ।

आ.व.२०८०/८१ मा शिक्षा शाखा मार्फत गाउँपालिकाले सम्पन्न गरेको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	कूल कार्यक्रम संख्या	सम्पन्न संख्या	बार्षिक बजेट	खर्च	प्रगति	
						वित्तीय %	भौतिक %
३	शास्त्र अनुदान- संघ	४२	२६	२८३९०६	२५३९७३	८९.४६	५२.८१
४	गाउँपालिका (आन्तरी श्रोत)	२१	१३	७५१८६	५०९६५	६७.७९	४८.२९
	जम्मा	६३	३९	३५९०९२	३०४९३८	८४.९२	५०.५५

### २०.३. महिला तथा बालबालिका शाखा

सङ्घ तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लगत अद्यावधिक, परिचय पत्र वितरण, अनाथ, असहाय, बालबालिका संरक्षण तथा सम्बद्धन, एकल तथा असहाय महिलालाई आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य महिला तथा बालबालिका शाखा अन्तर्गत पर्दछ ।

यस शाखाले आ.व. २०८०/८१ मा लक्षित वर्गका लागि बिनियोजित बजेट मध्ये खर्च र प्रगतिको अवस्था देहाय बमोजिम तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

कार्यक्रम तथा आयोजना संख्या	सम्पन्न संख्या	बार्षिक रकम	खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
३३	१६	७७०६	३११४	४०.४९	४४.८५

### महिला तथा बालबालिका शाखाबाट सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यक्रमहरू:-

- (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि ३० जनालाई सांकेतिक भाषा तालिम सम्पन्न ।
- (२) दृष्टि विहिन अपांगता भएका २ जना व्यक्तिलाई मोबाइल वितरण ।
- (३) ३७२ जना महिला तथा किशोरीलाई हिंसा बिरुद्ध प्रशिक्षण तालिम ।
- (४) वडा नं. १ दिख ९ सम्मका ४८९ जना अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान ।
- (५) नारी दिवसका अवसरमा ३५ जना महिलाहरूलाई सम्मान कार्यक्रम ।
- (६) २ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षक सेवा तयारीका लागि सहयोग ।
- (७) विपन्न तथा एकल महिला घरपरिवार भएका २० परिवार लाई महिला अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा खाद्यान्वयन वितरण ।

### २१. अन्य क्षेत्रहरू

#### २१.१. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

नेपालको संविधानको धारा ३३ मा उल्लिखित रोजगारीको हक कार्यान्वयनको लागि रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ल्याएको छ । सोही ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार व्यक्तिहरूको पहिचान र सूचिकरण गर्ने र एक आर्थिक वर्षमा न्युनतम एक सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने भनि उल्लेख गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम स्थापित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस गाउँपालिकामा पनि सञ्चालित रहेको छ । आ.व. २०८०/८१ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २२९ जना व्यक्तिले १०० दिन रोजगारी पाउनु पर्नेमा ५५३ सुचिकृत भई ७६ जनालाई उक्त कार्यमा लगाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको देखिन्छ । आ.व. २०८०/८१ मा कार्यक्रमको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ ।

कूल बार्षिक रकम	खर्च	वित्ति %	भौतिक %
६९८३	६५५६	९३.८९	८१.४७

## २१.२. गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास शाखा

नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम ग्रामिण समुदायका गरिबको रेखामुनी रहेका लक्षित वर्ग (आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा बेरोजगारी युवाहरु) लाई लघु उद्यमको माध्यामबाट उद्यमशीलता विकास तालिम, सीप विकास तालिम, लघु कर्जामा पहुंच, उपयूक्त प्रविधिमा पहुंच, व्यवसाय विस्तार र बजारीकरण गरी आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था माथि उकासे मूल्य उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम आ.व. २०७७/७८ बाट यस गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेको छ। आ.व. २०८०/८१ का यस शाखाको वित्ति तथा भौतिक प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ।

कूल कार्यक्रम संख्या	सम्पन्न संख्या	बार्षिक बजेट	खर्च	प्रगति	
				वित्ति %	भौतिक %
३	३	१३४०	१३३७	९९.७४	१००.

### प्रमुख कार्यहरु:-

लाभान्वित संख्या	
घोरेलु हातहतियार तालिम- ३	१० जना
प्रविधि हस्तान्तरण वडा नं. ३	५ समूह
दुना/टपरी बनाउने तालिम तथा प्रबिधि हस्तान्तरण- ५ र ६	६० जना

## २१.३ भूमि आयोग सेवा केन्द्र

भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबसको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण, अस्थाई निस्सा वितरण, जनमुखी एवं न्यापूर्ण भूमि व्यवस्था स्थापित गर्ने योगदान गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकामा स्थापित सेवा केन्द्रमा सेवा केन्द्र प्रमुख- १ समेत कूल १० जना प्राविधिक कर्मचारीहरु कार्यरत यस सेवा केन्द्रको स्थापना आ.व. २०७७/७८ मा गाउँपालिकामा स्थापना भएको छ।

आ.व. २०८०/८१ मा यस शाखाद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन :-

सि.नं.	मूल्य कार्यको विवरण
१	वडा नं. ४ मा भएका सम्पूर्ण ऐलानी जग्गाको नापजाँच भै नक्सा समेत तयार भएको।
२	वडा नं. ५ र ७ को सम्पूर्ण फाइलहरु Scan र Entry गरि निस्सा वितरण गरेको।

## भाग- २

### १. निष्कर्ष तथा उपलब्धी एवम् महत्वपूर्ण कार्यहरु

आ.व. २०८०/८१ मा गाउँपालिकाले गरेका मुख्य मुख्य कार्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्:-

१. आ.व. २०८०/८१ मा १६० वटा योजना टोल विकास संस्थाहरूसँग योजनाहरु सम्झौता गरि फरफारक गरिएको छ। साथै १५ वटा ठेकका-पट्टा मार्फत सम्झौता भएको मध्ये १४ योजनाहरु सम्पन्न गरी फरफारक गरिएको छ। जस मध्ये १ वटा यस आ.व.को अन्त्यसम्म सम्पन्न हुन नसकि आगामी आ.व.का लागि क्रमागत आयोजनामा समावेश गरिएको छ।
२. नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार भूगोल र जनसंख्याको आधारमा ५ देखि १५ शैयाको अस्पताल निर्माणका लागि बडा नं. ४ को आधारभूत स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्तरी गरि १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा निःशुल्क प्राप्त भै आ.व. २०७७/७८ बाट ठेकका सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य शुरु भएको र गत: आ.व.को अन्त्य सम्म करिव ९०% भवन निर्माण कार्य सम्पन्न।
३. आ.व. २०८०/८१ मा २० वटा कार्यविधि, २ वटा सहित कूल ६१ वटा कानून बनाइएको।
४. अध्यक्ष र प्र.प्र.अ. तथा प्र.प्र.अ र शाखा प्रमुखहरु बिच कार्यसम्पादन सम्झौता गरि कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गरिएको।
५. न्यायिक समितिलाई चुस्तदुरुस्त एवम प्रविधि मैत्री बनाउन न्यायिक मामिला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रणाली (software) जडान गरि संचालनमा रहेको।
६. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत रोजगारीका लागि ५५३ जना सुचिकृत भै ७६ जना लाभान्वित भएको।
७. बडा नं. ८ मा बर्थिङ सेन्टर निर्माण सम्पन्न।
८. कालोपत्रे बाटो ४८३६ मि., बाटो ग्राभेल तथा स्तरोन्तरी ८६७५ मि., बाटो PCC ८३४ र नयाँ बाटो Track १८१२ मिटर निर्माण सम्पन्न।
९. प्रदेश सम्पुरक अनुदान मार्फत ४, सम्पुरक संघ १ सडक सडक बोर्ड नेपाल ३, र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा ८ वटा सडक निर्माण सम्पन्न भएको र ३ गोटा क्रमागतमा रहेको।
१०. प्रदेश विशेष अनुदान अनुदान अन्तरगत १ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न।
११. विद्यालयहरुको शैचालय निर्माण/मर्मत, खा.पा.व्यवस्थापन, जिप्सन/प्लाईउड जडान, कक्षा कोठा मर्मत संभारका लागि निर्माण व्यवसायीसँग २२ वटा विद्यालयको सम्झौता भएकोमा २१ वटा विद्यालयको काम सम्पन्न।

### २. कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरू

१. गाउँपालिकाको विकास, सम्बृद्धि, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासन व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई एकै सुत्रमा बाँध्नु।
२. जनताको असीमित आवशकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने श्रोतमा सीमितता रहनु।
३. कार्यालय तथा बडाहरूमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति गरी सेवा प्रवाह गर्न सक्नु र भएका जनशक्तिको Right man in right place गर्न सक्नु।

४. समयमा योजना सम्पन्न गराई फरफारक गराउनु र तालुक मन्त्रालयहरूमा प्रगति विवरण पठाउनु ।
५. नदीजन्य पदार्थको समयमा ठेक्का लाग्नु र सो को आन्तरिक राजश्व तोकिएको समयमा उठाउनु ।
६. गत: विगत आ.व.मा ठेक्का सम्झौता भएका विकास निर्माणका कामहरु कार्यान्वयनमा लैजानु ।
७. टोल विकास संस्थाहरूबाट विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न गराउनु ।
८. शिक्षा क्षेत्रको बजेटको ठूलो हिस्सा पालिका अनुदानका शिक्षक शिक्षिकाको तलबमा खर्च हुनु ।
९. विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्नु ।
१०. समसामयिक रूपमा विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलान गर्दै जानु ।
११. भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले देशकै ठूलो गाउँपालिकाका लागि स्वास्थ्य तर्फ निशुल्क औषधीका लागि संघीय अनुदान अत्यन्त न्यून हुनु ।
१२. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि हालसम्म दरबन्दी स्वीकृत हुन नसक्नु ।
१३. नसर्न तथा जटिल प्रकार रोगका लागि गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता अनुदान रकम घटी गर्दै लैजाने ।
१४. लक्षित वर्ग, जेष्ठ नागरिक, असहाय वालबालिका, एकल महिला, सडक मानव, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा द्वन्द्व पीडितकाको विकास र व्यवस्थापनका लागि बजेको अप्रयाप्तता रहनु ।
१५. उपभोक्ता हीत संरक्षणका लागि समय समयमा बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु ।
१६. आन्तरिक राजश्वमा उद्योग व्यवसाय करको हिस्सा बढाउनु ।
१७. गाउँपालिका तथा अन्य निकायबाट दिइएको सीप विकास सम्बन्धी तालिमको यथोचित अनुगमन गर्ने तथा प्रभावकारिता अध्ययन गर्नु ।
१८. कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको नतिजा प्राप्त गर्नु ।
१९. सिकटा सिंचाईको आधार क्षेत्र हुँदा पनि किसानलाई सिंचाई सुविधा समयमा पुऱ्याउनु ।
२०. संघीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रमका रूपमा रहेका गाउँपालिका भरी छरिएर रहेका खानेपानी आयोजनाहरूलाई एकीकृत गरी समयमा सम्पन्न गराउनु ।
२१. गाउँपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूलाई उत्पादन, विकास र पैँजी निर्माणमा लगाउनु ।
२२. गाउँपालिका भित्र रहेका सामुदायिक वनहरूलाई गाउँपालिकाको विकास र सम्वृद्धीको लागि सहयोगी बनाउनु ।
२३. गाउँपालिकाको समग्र विकासमा हातेमालो गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरूलाई कार्य वातावरण तयार गर्नु ।
२४. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विकास र जनताको आय आर्जनको प्रयायका रूपमा सञ्चालन गर्नु ।
२५. विपद् उद्धार, राहत र पुर्नस्थापना खर्च वर्षेनी बढ्दै जानु ।
२६. गाउँपालिकाको समग्र क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नु ।

### ३. आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू

यस गाउँपालिकालाई विकास, सम्वृद्धि, गुणस्तरीय सेवा र सुशासन प्रवर्द्धनको प्रयायका रूपमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने सेवाग्राही, कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरूले देहाय बमोजिमका कार्यहरूलाई पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ:-

१. आवश्यक कानूनको निर्माण: विकास निर्माणका कार्यहरूलाई प्रचलित संघ तथा गाउँपालिकाको ऐन कानून तथा नियमावलीको समेत अध्ययन गर्दै अगाडि बढाउन पर्ने ।

२. समयमा बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण,
३. कार्ययोजना निर्माणः कार्ययोजना बनाई प्रत्येक शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी तोकी कार्यसम्पादन सम्झौता मार्फत प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाई कार्य सम्पादनलाई चुस्त दुरुष्ट रूपमा अगाडि बढाउन पर्ने ।
४. श्रोतको परिचालन,
५. प्रस्ताव, डिजाइन तथा इस्टिमेट र कार्य सम्झौता,
६. नियमित अनुगमन, सुपरीवेक्षण र निर्देशन,
७. संघ, प्रदेश र अन्य सरोकारवाला निकायसंग नियमित समन्वय,
८. बेरुजु फछ्यौट तर्फ प्रचलित कानून बमोजिम पुन्याउनु पर्ने रीत नपुन्याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औल्याइएको वा ठहन्याईएको कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणका क्रममा औल्याइएका बेरुजुलाई बार्षिक कार्य योजना तयार गरी प्रचलित कानून तथा अन्य आर्थिक कार्यविधि बमोजिम गाउँपालिकाको बेरुजु रकम घटाउने तर्फ विषेश ध्यान जानु पर्ने,

## उपस्थिति

२०८१ श्रावण २१ र २२ गते भएको वार्षिक समीक्षाको उपस्थिति देहाय बमोजिम रहेको थियो :-

मिति २०८१ साल श्रावण २१ र २२ गते यस रासी सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री दान बहादुर ऐडी ज्यूको अध्यक्षतामा आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम तपसिलको उपस्थितिमा  
सम्पन्न भयो ।

क्र स	नाम थर	पद	४/२१/२०८१		४/२२/२०८१	कै.
			हस्ताक्षर	हस्ताक्षर		
१	श्री तस बहादुर पौडेल	अध्यक्ष				
२	श्री मनिषा सिंह थारु	उपाध्यक्ष				
३	श्री दान बहादुर ऐडी	प्र.प्र.अ.				
४	श्री यम बहादुर खड्का	वडा नं १ अध्यक्ष				
५	श्री ज्ञानेन्द्र राज ओली	वडा नं २ अध्यक्ष				
६	श्री मीन कुमार थारु	वडा नं ३ अध्यक्ष				
७	श्री मीनराज खड्का	वडा नं ४ अध्यक्ष				
८	श्री झगरु थारु	वडा नं ५ अध्यक्ष				
९	श्री लक्ष्मी खरेल	वडा नं ६ अध्यक्ष				
१०	श्री रामलखन थारु	वडा नं ७ अध्यक्ष				
११	श्री शालिकराम डाँगी	वडा नं ८ अध्यक्ष				
१२	श्री शोहनलाल थारु	वडा नं ९ अध्यक्ष				
१३	श्री राधिका सुनार	महिला सदस्य				
१४	श्री यम कुमारी चल्ली	महिला सदस्य				
१५	श्री गौत्रा कुमारी डाँगी	महिला सदस्य				
१६	श्री सुमित्रा थारु	महिला सदस्य				
१७	श्री थान बहादुर वि.क.	दलित सदस्य				
१८	श्री केशवराज दमाइ	अल्पसंख्यक सदस्य				
१९	श्री जीवन न्यौपालने	अ. आठौ				
२०	श्री गौरव कुमार लामिछाने	लेखा अधिकृत				
२१	श्री नथ बहादुर ब्राह्मी	आधिकृत दृष्टि				
२२	रामराम उर्मार्य	आ.त.प.				



मिति २०८१ साल श्रावण २१ र २२ गते यस रासी सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री दान बहादुर ऐडी ज्यूको अध्यक्षतामा आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम तपसिलकौ उपस्थितिमा  
सम्पन्न भयो ।

क्र. सं	नाम थर	पद	४/२१/२०८१	४/२२/२०८१	कै.
			हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	
२३	ठोप विद्युत मणी	सभापत्र			
२४	प्रताप छिट्ठा थारू	रबलालुङ्ग प्र०			
२५	दीपेन्द्र कुमार कुमारी	सचिवालय प्र०			
२६	राम साही बहुलत	प्र०			
२७	कुमार थापा	प्रबोधन प्र०			
२८	लोकेन्द्र चाहौ	कार्यालय प्र०			
२९	दीपेन्द्र राम महर्जा	विद्यालय प्र०			
३०	साधन कुमार डाँडा	रोपनी प्र०			
३१	श्वेता कुमार डाँडा	जिवरी प्र०			
३२	तुलसी देवी साप्तोथा	सेना प्र०			
३३	स्मर्ना दलामी	स. म. वि. नि.			
३४	गोंगा त्रिं वली	प्र०			
३५	ज्ञापता वुली	वन वातावरण प्र०			
३६	—चन्द्रकुमार थारू	सचिवालय प्र०			
३७	नारायण विष्णु	सरपञ्च प्र०			
३८	पितामह बुधु मणी	प. व्यापारा.			
३९	प्रोफे विजय	नो. प्रा. स			
४०	कुमोषि डाँडा	प्र० विद्यालय			



मिति २०८१ साल श्रावण २१ र २२ गते यस रासी सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री दान बहादुर ऐडी ज्यूको अध्यक्षतामा आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम तपसिलको उपस्थितिमा  
सम्पन्न भयो ।

क्र.सं	नाम थर	पद	४/२१/२०८१	४/२२/२०८१	क्र.
			हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	
४१	रामचन्द्र दाल	अ.स.ल.	✓	✓	
४२	सुरेन्द्र कुमार वर्मा	वडा सचिव	✓	✓	
४३	स्वप्न हरेन्द्र सुरेन्द्र	वडा सचिव	✓	✓	
४४	धेतरेन्द्र विहारी	.का.स.	✓	✓	
४५	जिग्ना कृष्ण दाम		✓	✓	
४६	कुमार दाम शाह	।।	✓	✓	
४७	लाली नारायण विहारी	।।	✓	✓	
४८	रामेन्द्र पाण्डित	उपायि	✓	✓	
४९	पंकज विहारी	उपायि	✓	✓	
५०	दिनेश दुर्घट	उपायि	✓	✓	
५१	बालानन्द पाण्डित	अयोजना शाखा प्रभाग मानविकृत स्तर दृष्टि	✓	✓	
५२	कला विहार चारा	अ.स.के.	✓	✓	
५३	स्विम्म जिरी	राजगांव उदायिक	✓	✓	
५४	शेर बढापुर विहारी	पश्चास्त्र महापाल	✓	✓	
५५	सिता जुमारी चौ	हेल्प इन्डिया	✓	✓	
५६	सिता ब-वी	कृष्णपुर उपायि	✓	✓	
५७	दुर्गा के.ली	कृष्णपुर उपायि	✓	✓	
५८	पर्वेष पुर गां	कृष्णपुर	✓	✓	



मिति २०८१ साल श्रावण २१ र २२ गते यस रासी सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री दान बहादुर ऐडी ज्यूको अध्यक्षतामा आ.ब. २०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम तपसिलको उपस्थितिमा  
सम्पन्न भयो ।

क्र स	नाम थर	पद	४/२१/२०८१	४/२२/२०८१	क्र.
			हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	
५९	निवारत थाटु	ए.फ.आ.	४/१११७	४/१११८	
६०	सरीता तुलायोको	का.स.	४/१११९	४/१११९	
६१	किंग व वली	अ.फि.इ	४/११२०	४/११२०	
६२	दिनक थाटु	अ.फि.इ	४/११२१	४/११२१	
६३	उम्मा	३	४/११२२	४/११२२	
६४	त्रिवर्जन बस्तीत	ष.४८५	४/११२३	४/११२३	
६५	धन बहादुर भण्डा	गा.४	४/११२४	४/११२४	
६६	अनिला केम हां	वा. द.	अ.स्टो	अनिला	
६७	द्वितीय लक्ष्मा	वा.१५ (मासिक)	४/११२५	४/११२५	
६८	काप तिलक चाहा	४/११२६	४/११२६	४/११२६	
६९	जातार्थ वार्ड	४/११२७	४/११२७	४/११२७	
७०	तर्जु वल्लभ रोका	४/११२८	४/११२८	४/११२८	
७१	देव चाहा	४/११२९	४/११२९	४/११२९	
७२	श्रीमिशा तुलायोको	४/११३० (मिश्रिक)	४/११३०	४/११३०	
७३	राम जाती चाहा	का.१८	४/११३१	४/११३१	
७४	राम तुलायोको	का.१९	४/११३२	४/११३२	
७५	राधा तु.पु. दर्ति	४/११३३	४/११३३	४/११३३	
७६	उम्मेनगा चाहा	४/११३४	४/११३४	४/११३४	



मिति २०८१ साल श्रावण २१ र २२ गते यस रासी सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री दान बहादुर ऐडी ज्यूको अध्यक्षतामा आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम तपसिलको उपस्थितिमा  
सम्पन्न भयो ।

क्र स	नाम थर	पद	४/२१/२०८१	४/२२/२०८१	क्र.
			हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	
७७	प्राप्ति तुलाधार	जा.प.ए.फ.फ्र		<u>प्राप्ति</u>	
७८	केन्द्र अर्थ	अधिकारी		<u>केन्द्र</u>	
७९	राजु राई	अमिन		<u>राजु</u>	
८०	पवन कुमार कार्प	सचिवालय		<u>पवन</u>	
८१	घटपाटी धापा	जारी		<u>घटपाटी</u>	
८२	प्रदीप सापुत्र	संस्था.न्य		<u>प्रदीप</u>	
८३				<u>प्र</u>	
८४					
८५					
८६					
८७					
८८					
८९					
९०					
९१					
९२					
९३					
९४					

## बार्षिक समिक्षा गोष्ठीका केही झलकहरु :-



रासी सोनारी गाउँपालिका  
वार्षिक अंग्रेजी विवरण  
गाउँपालिका प्रबन्ध संस्था

आधिक वर्ष :- २०७०/०८/०९

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको बार्षिक लक्ष्य			गत आ.व्र.सम्मको प्रगति %	प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %	भौतिक कैफियत
		इकाई	परिमाण	भौतिक	बार्षिक एकम		
<b>ठेकापटा मार्फत सम्पन्न आयोजनाहरु</b>							
१	सानो खेरहली देखि सत्त्वती मा.वि.सम्म बाटो कालोपात्रे- ३ (क्रमांक)	मि.	१२५०	१००	८३१५.८	-	-
२	बिर्ड्स लेटर निर्माण- ८	गोटा	१	१००	३५०	-	-
३	मदवा देखि मदुर्दस्म सडक सडक निर्माण- २	मि.	७८५	१००	५००	-	-
४	कचनापुर एककी सडक निर्माण- २	मि.	१३५०	१००	१४००	-	-
५	रिङ्गाराड निर्माण (रामकुटी देखि बल्लरीसम्म २ k.m. कोलापात्रे- ४)	मि.	५३०	१००	५००	-	-
६	नवकान्तपुर देखि सोनारी कुवि सडक- ०७	मि.	५५२	१००	५००	-	-
७	खल्यान देखि मिन सिचवालाको घस्तम्म नाली सहितको घरकी बाटो निर्माणि.	मि.	४२३	१००	५३०	-	-
८	जागजागाटि स्कूल देखि सत्त्वाष चौधरीको घर हुँदै सहस्रबी मा.वि.सम्म का.पि.	मि.	३२७	१००	२५०	-	-
९	छडैरी १ औं टोलमा नाली निर्माण (विभिन्न ३ ठाउँमा) रातो लोतारी- ८ र.पि.	मि.	१०२८	१००	५६०	-	-
१०	शितभापडार निर्माण- ५ (झुट कार्य)	गोटा	१	१००	३५०	-	-
११	खोपकेकर निर्माण वडा नं. ५, ६ र ९	गोटा	३	१००	१५०	-	-
१२	लाडिम मा.वि.होस्टेल निर्माण- २	गोटा	१	१००	२५०	-	-
१३	वडा नं. ५ को विभिन्न स्थानमा सिंचाइ बोरिङा निर्माण	गोटा	१३	१००	१००	-	-
१४	सिंचाइ ५०% अनुदान सेटा खरिदै विरतण	गोटा	२२२	१००	६३०८	-	-
१५	विभिन्न सडक मर्मत संभार, वडा नं. १, २ ८ (सडक बाडी)	मि.	२९९१	१००	५६४८	-	-
	जम्मा		१००	८२९७			
<b>शिलबन्दी दरभ्राऊ तथा परामर्श सेवा मार्फत सम्पन्न आयोजना तथा कार्यक्रम</b>							
१	औद्योगिक ग्रामको DPR तयारी- ४	गोटा	१	१००	१३८९.०	-	-
२	बाँसखोली गाउँमा नाली तथा बाटो मर्मत- १	मि.	८०	१००	१५४.८	-	-
३	वडा नं. ६ को स्वास्थ्य चौकिमा बाउँझी बाल निर्माण	मि.	९२	१००	१७६.०	-	-
४	Wash Plan निर्माण	गोटा	१	१००	१५०.०	-	-
५	ईलाका प्रहरी कार्यालय, कोहलपुर, चौकिको पर्वाल निर्माण तथा मर्मत	मि.	८५	१००	२५६.०	-	-
	जम्मा		८५	२४२.८	१४	१४	१४

प्राप्ति अनुदान संकेत  
वार्षिक अनुदान प्राप्ति  
विभिन्नकोटि

प्राप्ति अनुदान संकेत  
वार्षिक अनुदान प्राप्ति  
विभिन्नकोटि

प्राप्ति अनुदान संकेत  
वार्षिक अनुदान प्राप्ति  
विभिन्नकोटि

आर्थिक वर्ष :- २०७५/०८/१

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको बार्षिक लक्ष्य				गत आ.व.सम्मको प्रगति %				श्राविदेन अवधिसम्मको कूल प्रगति %	
		इकाई	परिमाण	भौतिक	बार्षिक रकम	वित्तीय खर्च	वित्तीय	भौतिक	परिमाण	वित्तीय खर्च	वित्तीय भौतिक
६	वडा नं. १ मा रहेको ढकेरी प्रहरी विट भवन मर्मत	गोटा	१	१००	१००	-	-	-	१	१००.००	१००
७	गा.पा.कार्यालय हाताभित्र रहेका विभिन्न गोचालयहरूको मर्मत	गोटा	५	१००	८२४.८	-	-	-	५	८२४.००	१००
८	वडा कार्यालय समाहल मञ्च र भवन मर्मत- ४	गोटा	१	१००	२१४.२	-	-	-	१	२१४	१००
९	पोषण तथा खाद्य सुरक्षा रणनीतिक योजना निर्माण	गोटा	१	१००	६००.०	-	-	-	१	६००	१००
१०	वडा नं. १ को विभिन्न स्थानमा सिचाई आयोजनाको Survey प्रतिवेदन गोटा	गोटा	१	१००	४७०.०	-	-	-	१	०.००	०
११	गा.पा.कित्र नाली निर्माण, कट्टेन्स र स्थापना र विभिन्न कोठामा जिल्पन	स.प्र.	१००	१००	११६.०	-	-	-	१	४००.००	८५
१२	महालेश्वरी स्नात्य चौकीको भवन मर्मत संभाग- ९	गोटा	१	१००	५००.०	-	-	-	१	१४९.३६	१००
१३	भाषा, कला, संस्कृती फैलाने भित्र लेख्खन	प्र.स.	१००	१००	४८६.०	-	-	-	१	५००.००	१००
१४	एप्सेल टाक्क, तेलिक पूतम बहादुर थारको धरमसम्म बाटो स्तरोन्नती- ६	प्रि.	५४०	६.००	४००	-	-	-	१	४१८	१००
१५	वडा कार्यालयको अध्यो प्रार्थालिनिर्माण- ६	प्रि.	६०	१००	-	-	-	-	५४०	३७२	१००
१६	पर्वत निर्माण- प्रहरी कार्यालय, धामपुर - ४	प्रि.	४५	१००	५००	-	-	-	८०	८८	१००
१७	वडा नं. २ १७ मा खा.पा.धरा विताए	गोटा	४	१००	४५.१	-	-	-	४५	४७९	१००
१८	हीलमपुराँ कुला निर्माण । वडा कार्यालय मर्मत तथा खा.पा. जडान	गोटा	३	१००	५८२.०	-	-	-	३	८८२	१००
१९	टिकुलमपुर मेला तामने देखिँ डाँडा हुने समस्यार्जन जाने बाटो मर्मत तथा ग्रामिन-	गोटा	१	१००	१००	१००	-	-	१	१००	१००
२०	बिर बहादुर पुनकोधर-सिद्धेश्वर पछाडि-ओमाजाको धरमसम्म प्रकृति नाली-दप्ति.	गोटा	१	१००	७००	-	-	-	०	६६९	१००
२१	मिश्रको घरदेखि रासी जानेबाटोमा माटो पटान तथा प्रभ्रेत- ६	प्रि.	१२०	१००	२५०	-	-	-	१२०	२३७.५	१००
	जम्मा		२१	११६७२					१००७५६	१२२१६	१०५२४
<b>क्रमागत आयोजनाहरू</b>											
१	१५ वेड अस्पताल निर्माण- ४	गोटा	१	१००	१०३९८७.६६	४९०५८.८५	४७९.८८	५६	१४८३९.९२	१११९	१०
२	शितभाङ्गार निर्माण- ४	गोटा	१	१००	११६९०.६४	४०८४.४०	३६.३४	५०	७२४४.४५	६२.४५	१५
	जम्मा		१००	११६७७.२९	४३९४३.२५	४४.९८	५७.८०	१०२०६३.३७	८८.३९	१०२.५०	

प्राप्ति अधिकारी  
राजनीति राजनीति राजनीति  
राजनीति राजनीति राजनीति

रासी सोनारी गाउँपालिका

आगैया, बाँके

आय ठेक्का तर्फको बार्षिक प्रगति विवरण  
अगैया चौके नं. १३ प्रदेश, नेपाल

आन्तरिक आय ठेक्का (नदीजन्य पदार्थ)

आधिक वर्ष :- २०८०/०८१

(रु. हजारमा)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष (मु.अ. र TDS बाहेक)			सम्झौता रकम			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति (बार्षिक)		
			परिमाण (घ.फि.)	लक्ष्य	बचेट	परिमाण (घ.फि.)	लक्ष्य	रकम	परिमाण (घ.फि.)	प्राप्त रकम	वित्ति %
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
२	प्राक्तिक नं. "क" का विधिनन् ६ वटा घाट (बाँडेला, सिजिनिया, जलाला, डिङ्गरी र आहिनमार घाट)	१	८५२६१३०	१००	७६७२६१७	८५२६१३०	१००	७६८९१४२	८५२६१३०	५४७०७६६	७९.२२
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

दस्तख्त:- २०८१ जेष्ठ मासान्त सम प्राप्त रकमको आधारपरा प्रगति विवरण तयार पारिएको।

संसदीय राजनीतिक दल  
राजनीतिक दल  
(अधिकारी छठा)

संसदीय राजनीतिक दल  
राजनीतिक दल  
(अधिकारी छठा)

संसदीय राजनीतिक दल  
राजनीतिक दल  
(अधिकारी छठा)

राष्ट्रीय सोनारी गाउपलिका

आग्या, बैंके

### बाधिक प्रगति विवरण

### संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम- सशर्त अनुदान

आधिक वर्ष :- २०८०/८१

(रु. हजारमा)

क्र.स.	कामको विवरण	आयोजनाको बार्षिक लक्ष्य			गत आ.व.समयको प्रगति %	प्रतिवेदन अवधिसमम्भो कूल प्रगति %	कैफियत
		इकाई	परिमाण	भार्तिक			
१	स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा स्वास्थ्य चौकी प्राथमिक स्वास्थ्य जना	१००	२५३००			२५२९९	१००
२	मसलन्द सामान खरिद (सेवा केन्द्र मञ्चालान्द)	१००	५०			५०	१००
३	रोजार सेवा केन्द्रको लागि मसलन्द खर्च	पटक					
४	कृषि स्नातक करार	जना	१००	७८		७८	१००
५	रोजार सहायकको तराव	जना	१००	६२६		४९६	१००
६	रोजार सहायकको पाशाक भता	जना	१००	५५२		४५६	१००
७	रोजार संचयजकको पोसाक	जना	१००	१०		१०	१००
८	रोजार संचयजकको तलब	जना	१००	५६८		५६७	१००
९	प्राविधिक सहायकको पोसाक	जना	१००	१०		१०	१००
१०	प्राविधिक सहायकको तलब	जना	१००	४६२		४५६	१००
११	गरिबी निवारणका लागि लालु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन नि संख्या		१००	२००		२००	१००
१२	कामयनिट डैस कार्यक्रम कार्यक्रम संचालन र स्वास्थ्यकर्मिहरू जना		१००	७४		५४५	१००
१३	उन्नत बीड वितरकलाई ग्रेसाइन अनुदान	कुहाइटल		१५०		०	०.००
१४	कोमिङ-१९ बाट पुँको शैक्षिक अस्थिको परिपुण तथा अन्य विष संख्या		१००	२६९		०	०.००
१५	सम्भाव्य उत्पादकल्प र बजार प्रतिस्पर्धा बढ्दि गर्निका पटक		१००	१४०		१३९	१००
१६	शैक्षिक सुशासनका लागि संस्थानात क्षमता विद्यार्थी परिष पटक		१००	३३२		०	०.००
१७	समुदायलाई क्षयरोग सम्बन्धी अधिकृतिकरण एवम् घरैहेलो क्षयर संख्या		१००	१०६		१००	१००
१८	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुबंध संख्या		१००	४९९८		०	०.००
१९	CBIMNCI कार्यक्रम कार्यक्रम समिक्षा छलनात अनश्विक्षण सपटक		१००	३४०		३००	१००
२०	रोजार संचार मञ्चको सञ्चालन	पटक	१००	३०		०	०.००
२१	एम. आई. एम. अपेटर र फिल्ड सहायक पारिश्रमिक चाउलपूर भजना		१००	७३५		६९६	१००
२२	पोषण विशेष कार्यक्रम	पटक	१००	४८३		४७९८	१००
२३	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा क पटक		१००	३३१		०	०.००

प्राप्ति दर  
वालागाउँ खालील छ जस्तै  
अनुसिद्धि छ

प्राप्ति दर  
वालागाउँ खालील छ जस्तै  
अनुसिद्धि छ

प्राप्ति दर  
वालागाउँ खालील छ जस्तै  
अनुसिद्धि छ

आधिकारिक वर्ष :- २०८०/०८१



(क्र. नं.)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको बार्षिक लक्ष्य					गत आँवँ सम्पर्को प्राप्ति %	प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %
		इकाई	परिमाण	भौतिक	बार्षिक रकम	वित्तीय खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय खर्च
२४	प्रजनन-रुणता स्वास्थ्य सेवा	पटक	१००	८५			७०	८२.३५
२५	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	पटक	१००	७६६			७५६	९००
२६	पोषण संवेदनसमीक्षा (खानेपनी तथा सरसफाई कृषि पशुसेवा महिने)पटक						७५६	१००
२७	किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुदान एवम् मूल्याङ्कन तपटक		१००	१५०			०	०
२८	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक ग्रोसाहन)पटक		१००	३०			३०	१००
२९	कोणिड-१९ बाट पांचको शैक्षिक क्षतिको परिपुण तथा अन्त विप संख्या		१००	४८			२३८८	९८.८०
३०	अति गरिब परिवारहरूको लागि कठिनमा १० जनाको लागि हुने ग गोटा		१००	५०			०	०.००
३१	तोकिएका विद्यार्थिको लिना खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान संख्या		१००	२४२०			०	०.००
३२	स्थानीय तहहो साझेदारीमा कोणिड १९ विरुद्ध खोप अभियान त संख्या		१००	२२९			२४९०	१००
३३	National LF elimination program	पटक	१००	१२२५			०	०.००
३४	शैक्षिक मुश्वासमरका लागि संख्यात क्षमता विकास विद्यार्थी परिषेकपटक		१००	१०६८			१०२१	११०
३५	हरियो घाँस विकास कार्यक्रम	पटक	१००	८३८			०	०.००
३६	स्थानीय तहको रोजगार रणनीति तर्जुमा/अध्यावादिक/कार्यान्वयन पटक		१००	५०			५०	१००
३७	सच्चना प्रकाशन तथा उन्नत वीर उपयोग अनुगमन निरिक्षण पटक		१००	१५०			०	०.००
३८	आ.व २०७९/८० मा स्थानना भएको मैत्रीबाटी पफेट विकास कार्यक्रम		१००	५०२			०	०.००
३९	कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम		१००	१५०			०	०.००
४०	गरिबी निवारणका लागि लायु उद्यम विकास कार्यक्रम सचालन नि संख्या		१००	८६०			३२७	३०
४१	पीचार योजना सेवा	पटक	१००	१७०			५९	३०
४२	कृषि पशुपन्थी तथा मत्स्य तथ्याकं अध्यावादिक कार्यक्रम	पटक	१००	१००			६०	१००
४३	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहस्ताई निशुल्क स्थानिटी व्याड ब गोटा		१००	१९४३			२००२	६८.०३
४४	कोणिड-१९ बाट पोको शैक्षिक क्षतिको परिपुण तथा अन्त विप संख्या		१००	८३			०	०.००
४५	किसान सूचीकरण कार्यक्रम	पटक	१००	१४९			२४६	१००
४६	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहस्ताई निशुल्क स्थानिटी व्याड ब गोटा		१००	५३९			०	०.००
४७	स्वास्थ्य चौकी (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्युनतम सेव पटक		१००	१२६			१२३	१००
४८	नियमित खोप सुडौलीकरण पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दोगोपना एफ. उपटक		१००	२३६			२३५	११९.५८
४९	रोजगारी मूजना आई.डि.ए।	संख्या	१००	२६७२			१४२६	९०.७९
५०	रोजगारी मूजना (नेपाल सरकार)	संख्या	१००	२३२२			२२५३	९७.०३
५१	बिश्र संकायप दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकारण दिवस मनाउने तपटक		१००	४५			४४	९७.७८
५२	शैक्षिक मुश्वासमरका लागि संस्थागत क्षमता विकास विद्यार्थी परिषेकपटक		१००	११३			१४९	७७.२०

कैफियत

(क्र. नं.)

(क्र. नं.)

प्रदेश सरकार  
मुख्यमन्त्री अधिकारी  
प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकार  
मुख्यमन्त्री अधिकारी


प्रदेश सरकार  
मुख्यमन्त्री अधिकारी

प्रदेश सरकार  
मुख्यमन्त्री अधिकारी

Page 2

आधिक वर्ष:- २०८०/०८१

(के. हजारमा)



कामको विवरण

आयोजनाको बार्षिक लक्ष्य

क्र.सं.	कामको विवरण	इकाई	परिमाण	भौतिक	बार्षिक रकम	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	परिमाण	वित्तीय खर्च	वित्तीय	भौतिक	कैफियत	प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %
५३	पालिका स्तरासा स्वास्थ्य संस्थाहको मासिक बैठक स्वास्थ्य कारपटक	पटक	१००	२००						१३६	६८,००	७०		
५४	पोण पिशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन	पटक	१००	१५०					०	०	०,००	०		
५५	श्रमको सम्मान राष्ट्रको अधियान सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन	पटक	१००	६०					०	०	०,००	०		
५६	इण्डियोलोजिकल रिपोर्टिङ	पटक	१००	१२					१२	१००	१००	१००		
५७	स्थानिय तह मार्फत मातृ तथा नवाशु कार्यक्रम सञ्चालन	पटक	१००	१७५					१७५	१००	१००	१००		
५८	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुसंदेश	पटक	१००	१३४७९	१००	१३४७९	१२३०४	१११३४	१००	१२३०४	१११३४	१००		
५९	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनसत्र विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति जना	पटक	१००	३४८					३४७	११७९	१००	१००		
६०	घानबाली प्रबन्धन कार्यक्रम	कुर्सिटल	१००	१०००					१८०	१८,००	१००	१००		
६१	आकस्मिक अवस्थामा ऐसियाएवं ल्याच तामाझी ढुवानी रेकर्डिंग	पटक	१००	१२०					१२२	१८,३३	१५	१५		
६२	स्थानिय तह तर्फ मातृ तथा नवाशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरगोटा	पटक	१००	४४९१२					४४२२२	१८,४४	१००	१००		
६३	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता अनैपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा का पटक	पटक	१००	५६९					०	०,००	०	०		
६४	महामणी आकास्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	पटक	१००	१००					११२	१११,००	१००	१००		
६५	एम. आई. एम. अपेटर र फिल्ड सहायक देशिक भ्रमण भ्राता/थाता पटक	पटक	१००	५०					५०	१००	१००	१००		
६६	किशोरकिशोरी स्वास्थ्य सेवा	पटक	१००	८०					८०	१,००	१००	१००		
६७	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता अनैपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा का पटक	पटक	१००	१८४३२					६२३	३४,०९	३०	३०		
६८	आ.व. 2079/80 मा स्थापना थाएको घानबाली प्रेक्ष प्रिकास का कुर्सिटल	जना	१००	४९८					३९८	७९,९२	८०	८०		
६९	विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम	पटक	१००	२०८३					१७३६	८३,२९	८०	८०		
७०	राष्ट्रपति रविङ्गा सिल्ड प्रतियोगिता (स्थानीय तहस्तरीय)	पटक	१००	१००					१००	१००	१००	१००		
७१	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनसत्र विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति जना	पटक	१००	६११					०	०	०	०		
७२	खाद्यान्वालीको उन्नती बीउ उपयोगमा अनुदान (धनाहान्हुँ)	कुर्सिटल	१००	१०७६					१२३	८५,८६	१००	१००		
७३	कृषि तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक प्राविधिकहरूको तलाव भता जना	पटक	१००	१०५९					०	०,००	०	०		
७४	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनसत्र विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति जना	पटक	१००	११२४					१६८९	८७,७९	१००	१००		
७५	अन्य विविध खर्च (चिया पानि लगाचात अन्य विविध)	पटक	१००	२४					५	२०,८३	१६	१६		
७६	अन्य विविध खर्च - आयोजना समाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता	पटक	१००	६५					६५	१००	१००	१००		
७७	सञ्चालित रोजगार आयोजनाहरूको अनुगमननिरिक्षण	पटक	१००	४५					४५	१००	१००	१००		
७८	आधारभूत तहका स्वीकृत करकीका शिक्षक राहत अनुदान शिक्ष पटक	पटक	१००	१४५६००					१३८५६	१५,४९	१००	१००		
७९	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	पटक	१००	४३९					४३९	१००	१००	१००		
८०	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	पटक	१००	१४२९					२३४०	१६	१००	१००		
८१	माध्यमिक तह कक्षा (२-१) मा अंग्रेजीगत र विज्ञान विषयमा	पटक	१००	१३७६					१३७६	११,९३	१००	१००		

कैफियत  
विवरणमा निर्दिष्ट राज्य प्रयोग सम्मेलन  
राज्यिकत राज्य प्रयोग सम्मेलन  
राज्यिकत राज्य प्रयोग सम्मेलन

ब्रॉडबैटर ब्रॉडबैटर  
अधिकारी अधिकारी अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	आयोजनाको बार्षिक लक्षणी प्रदेश				गत आ.व. सम्मको प्रगति %				प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %	कैफियत
		इकाई	परिमाण	बार्षिक रकम	वित्तीय छर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	परिमाण	वित्तीय छर्च	वित्तीय प्रगति	
८२	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थिहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक		१००	२०५५				०	०.००	०	भौतिक
८३	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ समग्री तथा डिजिटल पटक		१००	४५६२				४५६२	१००	१००	
८४	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजीगणित र विज्ञान विषयमा पटक		१००	७६१७				७५४३	११०.३	१००	
८५	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक		१००	६६१७				६३९५	१६.६५	१००	
८६	विद्यालयमा शैक्षिक गणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा उपटक		१००	९१०				९९०	१००	१००	
८७	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ समग्री तथा डिजिटल पटक		१००	१४१७				०	०.००	०	
८८	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय पटक		१००	३७३६				२२००	५८.८९	५०	
८९	विद्यालयमा शैक्षिक गणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा उपटक		१००	५७६				५४	१०.५	१०	
९०	माध्यमिक गणहरूका स्वीकृत दाताव-दीवान शिक्षक र राहत अनुदान शिक्षक पटक		१००	४०४०				३८७८२	१६.००	१००	
९१	आधारस्तर तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजीगणित र विज्ञान विषयमा पटक		१००	९९७५				०	०.००	०	
९२	आधारस्तर तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजीगणित र विज्ञान विषयमा पटक		१००	६५८८				६१९०	१७.३६	१००	
९३	आधारस्तर तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजीगणित र विज्ञान विषयमा पटक		१००	११४८				०	०.००	०	
९४	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक		१००	९९४४				६९०	६६.७४	५०	
९५	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय पटक		१००	२१७२				२१७२	१००	१००	
९६	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजीगणित र विज्ञान विषयमा पटक		१००	२२६६				१६२७६	६८.७७	५०	
९७	विद्यालयमा शैक्षिक गणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा उपटक		१००	३१८८				३१८८	१००	१००	
९८	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक		१००	११९६				११९६	१००	१००	
९९	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय पटक		१००	१२०२६				१२०२६	६८.७७	५०	
१००	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ समग्री तथा डिजिटल पटक		१००	८२४				३१८८	१००	१००	
१०१	आधारस्तर तथा आकाशमिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरी पटक		१००	११७४				१११५	१०.००	१००	
१०२	सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम :-प्रदेश नं. ५ को बाँके जिला गोटा		१००	५१००				१२०२५	११८.९९	१००	
१०३	रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण (कम्प्यूटर फर्निचर फिकचर्स क्या प्र. श.		१००	२००				५०९२	११९.८४	१००	
१०४	नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन जडान (वायोग्राम/विद्युतीय चुलो/सुधा wat		१०००	८००				१२७४	१०.००	१००	
१०५	खेलकुद पूर्वधार नियमन वडा नं. ५	घ.पि.	१३८७	१०००				७६६	१५६.१३	१००	
१०६	विपन्न बर्ग आवास कार्यक्रम	गोटा	१००	११४५०				८१८	११८.८०	१००	
	जम्मा		१००	३५७०८९				३०८५८८	८६.४२	६६.९३	

प्रारम्भिक विद्यालय  
प्रदेश सरकार  
प्रधानमंत्री

प्रारम्भिक विद्यालय  
प्रदेश सरकार  
प्रधानमंत्री

वालानन्द पोदेल  
योगी रामा प्राप्त  
उत्तिकृष्ण घोटा

राष्ट्रीय सोनारी गाउँपालिका

आगैया, बाँके

### बाधिक प्रगति विवरण

टोल विकास समिति तथा अन्य समितिहरु माफेत सम्पन्न आयोजनाहरु

आधिक वर्ष :- २०८०/८१

ग्रामपालिका नियमिती

आयोजनाको बाधिक लक्ष्य

इकाई परिमाण भौतिक बाधिक रसम

वित्तिय खर्च वित्तिय भौतिक

गत आ.व.सम्मको प्रगति % परिमाण वित्तिय खर्च वित्तिय भौतिक

कैफियत

(रु. हजारमा)

क्र.स.	कामको विवरण	इकाई	परिमाण	भौतिक	बाधिक रसम	वित्तिय खर्च	वित्तिय	भौतिक	प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %	प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %
<b>गाउँपालिका तर्फ</b>										
१	बडा ३ को सराना नियमित- ३ (क्रमागत)	गोटा	१	१००	२४००	९८३	४०.९६	३५	१	२२७९.६६
२	मुर्दालालपुर स्कूलको सहर नियमित- ४ (क्रमागत)	गोटा	१	१००	२०००	०			१	१८९५.००
३	पश्चिम टोल देखि नवहाडु घर जानेबाटोमा कल्थर्ट नियमित- ४ कुम्भ	गोटा	१	१००	५००				१	४८३.६०
४	गुदिङागोरी रामामुदाचिक खालक्ष्य एंगा केन्द्र शोचालत्य नियमित- ४	गोटा	१	१००	५००				१	४९९.७०
५	कल्थर्ट नियमित- ५ मोहित शापुराको घर जाने बाटो	मि.	५	१००	५००				५	४४०
६	बाटो स्तरोन्नती- १	मि.	५३०	१००	१०००				५३०	१११७.२६
७	ढोकेपी बाहुन टोलामा नाली नियमित- १	मि.	१६६	१००	१००				१६६	६६८.१७
८	महादेवामा चौतापा नियमित- १	गोटा	१	१००	३००				१	२७१.१२
९	बैंकटेक्षर गोप्ताला व्यवस्थापन	गोटा	१	१००	५५				१	५१.७८
१०	महादेवपुरी स्वास्थ्यचैकी प्रसुती गृह तला थप- १	गोटा	१	१००	१०००				१	१४.१५
११	ढोकेपी एकानिक पार्कमा बोरिङा जडान- १	गोटा	१	१००	१०५०				१	१००.००
१२	कोरी सैयापुर बाटो स्तरोन्नती- ७	मि.	३६०	१००	२००				३६०	१०५.४६
१३	वि.पि.सामुदाचिक भवन भर्मित संभार- ६	गोटा	१	१००	३००				१	११०
१४	जबापुरको पुरानो कुलो मर्मित- ५	मि.	३००	१००	१५०				३००	१३६.२२
१५	कोलहान टोल बाटो स्तरोन्नती- ५	मि.	११३	१००	२००				११३	१२९.३४
१६	सुनखोलिमा तारबार- ५	ब.मि.	२५०	१००	५०				२५०	६४.६७
१७	प्रहरी चौकी औद्या मर्मित- २	गोटा	१	१००	२००				१	४७९.८०
१८	गम प्रसाद शम्भाको पश्चिममा रहेको ठाडो खोलामा तटबन्ध- २	घ.मि.	५०	१००	५००				५०	४८५
१९	हरिहरपुरमा तारजाली नियमित- २	ब.मि.	३७८	१००	५००				३७८	४६६.८०
										१३.३६
										१००

बाधिक विवरण  
यात्राना शाजामा द्रुत  
(उपरिलिखित छेत्रों)

राजा बहादुर अधिकृत  
प्रशासकीय प्रदेश  
राजा बहादुर अधिकृत  
प्रशासकीय प्रदेश

क्रमांक  
प्रतिवेदन

बाधिक विवरण  
यात्राना शाजामा द्रुत  
राजा बहादुर अधिकृत  
प्रशासकीय प्रदेश



क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको बापूक लक्ष्य प्रचलन						गत आ.व. सम्मको प्रगति %			प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %		
		इकाई	परिमाण	भौतिक	बार्षिक रकम	वित्तिय खर्च	वित्तिय	भौतिक	परिमाण	वित्तिय खर्च	वित्तिय	भौतिक	कैफियत
२०	बनवा नाकामा खानेपानी इयांकी निर्माण- १	मि.	१	१००	२५०				१	२४२	१६,८०	१००	
२१	वडा नं. २ परखा खोलामा तटबन्धन निर्माण- १	गोटा	१	१००	८००				१	०	०.००	०	
२२	गोठेलवा खोलामा तटबन्धन निर्माण- १	गोटा	१	१००	३००				१	२९१	१७,००	१००	
२३	कालिमाटी मर्मिदरा शौचालय र तारजाली- ८	गोटा	१	१००	२५०				१	२१३.७०	८५,४८	१००	
२४	शिव मन्दिर संस्करण समितिको अध्युरो मन्दिर निर्माण- ७	गोटा	१	१००	२५०				१	२१०	८५,००	१००	
२५	वडा नं. २ मधुवा टोल अनन्तरगत श्रुत्र प्रकाश चब्दको घर नजिक सिंचाई कुलो मर्मत सम्भार	मि.	१००	१००	१५०				१००	१३६.५०	९२,००	१००	
२६	बनखेतमा नाली निर्माण- ८	मि.	७०	७०	५००				७०	२८२.७६	५६,५५	१००	
२७	गां. आ.व.को शुस्तिगती बाँकी- पूँजिगत	गोटा	१	१००	५४६०				१	३८५०.९	७०,५९	१००	
२८	सति भवनी मन्दिर निर्माण- १	गोटा	१	१००	४००				१	०	०.००	०	
२९	खलला १०३ चौतारा निर्माण- ८	गोटा	१	१००	२००				१	०	०.००	०	
३०	ने.ग. मा वि धमपुरको फिल्डमा माटो पटन- ४	घ.मि.	२२२	१००	१२८				१	२२२	०	०.००	
३१	बनीरे खोला DPR सहित पुल निर्माण तथारी- ५	मि.	२०	१००	२०००				१०	०	०.००	०	
३२	वडा तथा अन्य सधस्यासम सम्परक कार्यक्रम	प्र.स.	१००	१००	१०००				१००	०	०.००	०	
३३	टिकुलिपुर हल्लीपुँटा तारजाली- २	मि.	३०८	१००	३००				३००	०	०.००	०	
३४	कार्यालय परिसरमा पार्किङ्ग निर्माण	गोटा	१	१००	७००				१	०	०.००	०	
३५	सिंधेयानाला DPR निर्माण- ७	गोटा	१	१००	१०००				१	०	०.००	०	
३६	सेवा परामर्श (विभिन्न DPR समेत)	गोटा	५	१००	४०००				५	१,८५८	४६,४५	१००	
३७	बैंसा पिकनिक पार्कमा तालावा, वडा नं. ३	मि.	३५५	१००	७००				३५५	५२४.५	७४,९३	१००	
३८	मिङ्गोड निर्माण (रम्पुकुट्टीदेखि बत्तरी सम्म २ km. कालोपत्रे)- ५ (कि.मि.)	मि.	२	१००	२५००				२	०	०.००	०	
३९	फतेपुर स्वास्थ्य चौकी पर्वत निर्माण- ७	मि.	७६	१००	१०००				७६	१६४.५७	९६,४६	१००	
४०	लामीडाँडा र भगवापुरमा नाली निर्माण- ४	मि.	८०	१००	१०००				८०	१६०.०	९६,००	१००	
४१	खोलाहरुको IEE प्रतिवेदन तथारी	गोटा	८	१००	१५००				०	०.०	०.००	०	
४२	गोशाला पूर्वीधारा निर्माण- २ (टहा निर्माण)	गोटा	१	१००	३५००				०	३२९३.४४	९४,९०	१००	ने.ग.उ.म.न.प.
	जम्पा		१००	४०४४३	१८२३				३५	२३४२८	५७,९३	१००	
वडा स्तरीय													
वडा नं. १	सिंहेश्वर मा.वि. पर्खाल गेट निर्माण- १	गोटा	१	१००	२७५	०	०	१	२७५	१००	१००		
१													

बालाजीपुर पारेल  
योजना खाता प्रमुख  
विधायिका छोटो

प्रधानमंत्री अधिकारी  
प्रधानमंत्री अधिकारी

आधिक वर्ष:- २०८०/०८१



(क्र. हजाराम)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको बार्षिक लक्ष्य					गत आ.व. सम्पर्को प्राप्ति %					प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्राप्ति %	
		इकाई	परिमाण	भौतिक	बार्षिक रकम	वित्तीय खर्च	वित्तीय	भौतिक	परिमाण	वित्तीय खर्च	वित्तीय	भौतिक	
२	हरिसिद्ध प्रा.वि. भास्का कक्षा कोठा मर्मत तथा गेट मर्मत- १	गोटा	१	१००	१००	०	०	०	१	१००	१००	१००	
३	सिक्का मनकादेवी घरछेउ कुलो मर्मत तथा निर्माण- १	गोटा	१	१००	७५	०	०	०	१	७५	१००	१००	
४	ने.ग्रा.वि. खोकरी पञ्चाहि छ्याए खोला रत्जन्धन- १	घ.भिं.	५४	१००	१५०	०	०	०	५४	१५०	१००	१००	
५	चर्च भवन मर्मत (वलिदान चर्च गासम)- १	गोटा	१	१००	७५	०	०	०	७५	१००	१००	१००	
६	भानु ग्रा.वि. सिक्का कक्षा कोठा शौचालय मर्मत- १	गोटा	१	१००	१००	०	०	०	१००	१००	१००	१००	
७	साति भवनार्थी आ.वि. कक्षा कोठा शौचालय मर्मत- १	गोटा	१	१००	२००	०	०	०	१	१००	१००	१००	
८	बाधखोर खोलाको सरसफाई- १	भि.	७५५	१००	४००	०	०	०	७५५	४००	१००	१००	
९	पशुसेवा केन्द्र कम्पाऊड ताजालिं- १	भि.	७०	१००	५०	०	०	०	७०	४९६	१००	१००	
१०	सौरि ओपालाल घर छेउ ढल निकास- १	भि.	२५६	१००	७५	०	०	०	२५६	७८	१००	१००	
११	सौरि ढल निकास (हेमलाल घर छेउ)- १	भि.	७५६	१००	२००	०	०	०	७५६	१००	१००	१००	
१२	पोटर तथा पाइप खरिद- १	गोटा	१००	६००	०	०	०	०	०	५६८८२	१०५.७४	१००	
१३	स्वास्थ्य चौकी भवन पार्टिशन तथा फर्निचर- १	गोटा	१	१००	३००	०	०	०	१	२११.	१७	१००	
१४	ने.ग्रा.वि. खोकरी कक्षा कोठा मर्मत पिपर्म जडान- १	गोटा	२	१००	१००	०	०	०	२	१००.	१००.	१००	
१५	ने.ग्रा.वि. गांधर कक्षा कोठा मर्मत, पिपर्म तथा पंखा जडान- १	गोटा	२	१००	७५	०	०	०	२	७४.६	११०.३३	१००	
१६	भुलानी दिन बाँकी (सिंचाइ व्यवस्थापन)- १	गोटा	१	१००	२५०	०	०	०	१	०.	०.००	०	
	जम्मा		१००	३०२५	०	०	०	०	२६८७	८८.८२	१३३.७५		
<b>बडा नं.२</b>													
१	टिक्कलीपुरमा अध्योपाला निर्माण- १	गोटा	१	१००	१०००	०	०	१	१८६.५६	१८६.५६	१००		
२	आदियासा नाली निर्माण- १	भि.	१२९.	१००	४००	०	०	१	३८५.५०	३८५.५०	१००		
३	गोबारपुरमा नाली निर्माण- १	भि.	१४२.	१००	४००	०	०	१	३८६	३८६	१००		
४	सिक्काको साइफनमा स्त्राव निर्माण- १	भि.	३५.	१००	२३०	०	०	३	२२३	२२३	१००		
५	राजपुरमा भयार थान मर्मत- १	भि.	१	१००	५०	०	०	१	४७.२	४७.२	१००		
६	विद्यालय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम- १ (जियसम)	गोटा	१	१००	५००	०	०	१	४८२.८	४८२.८	१००		
७	हरिहरपुरमा चर्च निर्माण- १	गोटा	१	१००	५००	०	०	१	४८२.८	४८२.८	१००		
८	शम्सेशराजमा बाटो निर्माण (विभिन्न स्थान जोडने बाटो स्तरोन्ती शिर्षकबाट)- १	भि.	२००.	१००	१५०.	०	०	१	७६.७९	७६.७९	१००		
	जम्मा		१००	३२३०	०	०	०	१	३१०५	१६.९४	१००		
<b>बडा नं.३</b>													

मानसिक अधिकारी  
राजनीतिक अधिकारी  
राजनीतिक अधिकारी  
(अधिकारीकृत छेत्रों)

मानसिक अधिकारी  
राजनीतिक अधिकारी

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको बार्षिक लक्ष्य					गत आ.व.समको प्रगति %					प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %	
		इकाई	परिमाण	भौतिक	बार्षिक लक्ष्य	वित्तिय खर्च	वित्तिय	भौतिक	परिमाण	वित्तिय खर्च	वित्तिय	भौतिक	
१	परिक कुलो सिसवा- ३	घि.	११०.	१००	५००.				११.	४८३.५	१६३.७०	१००	
२	जम्बूती प्रा.वि. अधुरो भवन निर्माण- ३	गोटा	१.	१००	१०००.				१.	१६१.२	१६१.१२	१००	
३	दक्षिण बैतासपुर नाली निर्माण तथा बाटो ग्रामेल- ३	घि.	७५.	१००	२२८.				७.	१९३.४	८४.८२	१००	
४	जंगपुर बाटोमा शोवाल माटो पटान तथा बाटो ग्रामेल- ३	घि.	६०.	१००	६५४.				६०.	३५७.९	५४.७२	१००	
५	ज्योती नव जिवन चर्चा पर्मित- ३	गोटा	१.	१००	१००.				१.	७०.९३	७०.९३	१००	
६	उलो खेवहरी कल्थर्ट मर्मित- ३	गोटा	१.	१००	७२.				१.	५२.५६	७२.९९	१००	
७	परिक कुलो सिसवा- ३	घि.	११.	१००	५००.				११.	४८३.५	१६३.७०	१००	
८	पश्चिम नारायणपुर शिवि बाटो ग्रामेल- ३	घि.		१००	२००.				०.	०.	०.००	०	
९	बान्धुपारी देखि नारायणपुर सम्मको कुलोमा माटो पटान- ३	घ.घि.	५२२.	१००	१९०.				५२२.	१६०.६८	५५.४६	१००	
१०	बाही समुदायका लागि शौचालय निर्माण- ३	गोटा	१.	१००	३२.				१.	३८.०४	१७.००	१००	
११	हाम्पाई पर्विद- ३	गोटा	६.	१००	१००.				६.	११४.	१७.००	१००	
१२	बहल संस्कृतिक तथा भलिबल खेलकुद कार्यक्रम- ३	पटक	१.	१००	१६.				१.	१७.००	१७.००	१००	
१३	बडा कार्यालय प्राणण माटो पटान- ३	घ.घि.		१००	१०.				१.	०.	०.००	०	
१४	पश्चिम नारायणपुर शिवि बाटो ग्रामेल- ३	घि.		१००	२००.				०.	०.	०.००	०	
	जम्मा		१८००	१८००	१८००.				१९८६	७६२.९७	७६२.९२	०	
बडा नं. ४													
१	ने.ग.मा.वि. धामपुरको भवन मर्मित- ४ (माटो पटान)	घ.घि.	१३०.	१००	२००.				१३०.	१७९.८	८९.८०	१००	
२	ने.ग.आ.वि. भवन मर्मित सुर्यलालपुर- ४	गोटा	१.	१००	२००.				१.	१७५.८	८७.७९	१००	
३	शिख समुदायिक भवन निर बाटो स्तरोन्नती- ४	घि.	१०१०.	१००	२००.				१०१०.	११०.२१	५६.४४	१००	
४	नयाँबहरी देखि लटनियाँ जानेबाटोमा नाली निर्माण- ४	घि.	१८०.	१००	४४८.				१८०.	४१७.३	९३.१६	१००	
५	लटनियाँ चुदिराम पुनको घर देखिजाने बाटोमा PCC- ४	घि.	१०.	१००	३००.				१०.	२५८.४	८६.१३	१००	
६	लालपुर देखि कमलेशको घर हुई पूर्व इमाम जाने बाटो स्तरोन्नती- ४	घि.	८०.	१००	३५०.				८०.	३९२.३९	८९.२६	१००	
७	शिव मन्दिर निर्माण, सुर्यलालपुर- ४	गोटा	१.	१००	३००.				१.	२८७.२	९६.७३	१००	
८	फुटविलिया देखि उत्त हुई पुर्व इमाम जाने बाटो स्तरोन्नती, लक्ष्मपुर- ४	घि.	५६०.	१००.	३००.				५६०.	२५५.०७	८५.०२	१००	
९	ने.ग.मा.वि. भवन मर्मित, कुम्भर- ४	गोटा	१.	१००	२००.				१.	१७९.८	८१.९०	१००	
१०	अन्धपुर चर्चा भवन निर्माण, अन्धपुर- ४	गोटा	१.	१००	३७६.				१.	३३७.५	९५.००	१००	
११	देव्व निर्माण- ४	घि.		१००	५०.				०.	८०.	८०.००	१००	

जम्मा अंग्रेजी प्रैचार्क  
वाटानामा देखि लाग्ने छ तरिका  
(आरामदाहार केटो)

जम्मा अंग्रेजी प्रैचार्क  
वाटानामा देखि लाग्ने छ तरिका  
(आरामदाहार केटो)

आधिक वर्ष :- २०८०/०८१



(क्र. हજારમા)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको बार्धिक लक्ष्य						प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्राप्ति %			कैफियत
		इकाई	परिमाण	भौतिक	बार्धिक रकम	वित्तीय खर्च	भौतिक	परिमाण	वित्तीय खर्च	वित्तीय	
१२	कुम्भर खेल मैदान- ४	घ.मि.	१००	५०.				०.	०.	०.००	०
१३	मचोटान टोलमा बाटो PCC- 4	किमि.	१००	३००.				०.	२७९.२	९३.०७	१००
		जम्मा	१३००	३२७३	०	०	०	२८३२	८६.५४	९२.३९	०
<b>बदला-५</b>											
१	ललही पश्चिम टोलमा नाली निर्माण- ५	मि.	१६०.	१००	५०.			१६०.	२९२.७८	५८.५६	८०
२	समायणपुर जाने बाटो मि.सी.- ५	मि.	७६.	१००	५००.			७६.	४७७.५९	९५.५०	१००
३	चाँचरफका पिल चौतारा माटो पटान तथा मर्मत- ५	घ.मि.	१३०.	१००	२००.			१३०.	१५९.९६	७६.५८	१००
४	बाज्जिरिया नाली निर्माण- ५	मि.	१७६.	१००	६००.			१७६.	१८२.	९७.००	१००
५	टखाना अधुरो नाली निर्माण- ५	मि.	९०.	३००	३००.			९०.	२८९.	९६.३३	१००
६	नुस्थला खेलमा कल्पनिर्माण- ५	गोटा	९.	१००	१०००.			९.	८६३.	८६.३०	१००
७	भुवर भवानी मा.वि. को भवन रडगरोगन- ५	गोटा	९.	१००	२००.			९.	११३.	१६.६०	१००
८	स्वामःश चौकी भवन मर्मत संभार तथा रंगरोगन- ५	गोटा	९.	१००	२००.			९.	०.	०.००	०
९	हृष्मपाइंग छोटी विभिन्न ठाउंका लागि- ५	गोटा	१००	११७.				०.	५०८.९९	१८.३०	१००
१०	A/C मेशिन खरिद- ५	गोटा	२.	१००	३००.			२.	३००.	१००.	१००
११	कारातलयमा इन्हेट, ब्लाटितथा कन्ट्रोलर खारेड- ५	भोल्ट		१००	२००.			०.	११९.९९९	१००.	१००
१२	सिंचाई मोटर वितरण ५०% अनुदान- ५	गोटा		१००	४००.			०.	४००.	१००.	१००
१३	बैकल्पिक उर्जा- ५	गोटा		१००	२००.			०.	१६४.९	८२.४६	१००
		जम्मा	१३००	५११७	०	०	०	४४२२	८६.४९	९०.७७	०
<b>बदला-६</b>											
१	शोमेश्वर अधुरो मन्दिर निर्माण गुलरी- ६	गोटा	९.	१००	२५०.			९.	२३९.८८	९६.९६	१००
२	जन सिद्धेश्वर बहुमुखी क्षात्रप्रसादा सरस्वती मन्दिर निर्माण- ६	गोटा	९.	१००	५००.			९.	४६३.६२	९२.७२	१००
३	पदमाह देव श्राव निर्माण- ६	गोटा	९.	१००	१५०.			९.	११६.	७७.३३	१००
४	दिघ ऊोति प्रा.वि.गोहनपुर- ६	गोटा	९.	१००	४००.			९.	३८२.६	९५.६३	१००
५	लक्ष्मी दमाईको घर दोख बनेचा टोलसम्म माटो पटान- ६	मि.	५०.	१००	३००.			५०.	२७२.३९	१०.७७	१००
६	जरैचा शिव मन्दिर द्रुस जस्ता र आश्रय भवन- ६	गोटा	९.	१००	१५०.			९.	१४५.३	९६.८७	१००
७	प्रकाश चर्चा डाँडा टेपरी- ६	गोटा	९.	१००	१५०.			९.	१४३.९६	९५.९७	१००
८	सरस्वती मा.वि.जनरीयामा माटो पटान र मर्मत संभाग- ६	मि.	२००.	३५०.				२००.	२०५.३२	८८.६६	१००
९.	शिद्धेश्वर अधुरो सहकारी भवन निर्माण- ६	गोटा	९.	१००	३००.			९.	२८४.८९	९४.९४	१००

वालानगर नेटवर्क  
वालानगर शासन प्रबन्ध  
(उत्तमता एवं सुरक्षा)



(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको बारिक लक्ष्य						प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %			प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %	
		इकाई	परिमाण	भौतिक	बारिक रकम	वित्तीय खर्च	वित्तीय	भौतिक	परिमाण	वित्तीय खर्च	वित्तीय	
१०	खल्ला टेपरी अधुरो नाली निर्माण- ६	मि.	४००.	१००	२५०.				४००.	११९९.९८	७९.९९	१००
११	ल्याब सेवा संचालन कोठा निर्माण- ६	गोटा	१.	१००	१००.				१.	१६.४७	१६.४७	१००
१२	मेहमानपुरेरेव थान निर्माण- ६	गोटा	१.	१००	१५०.				१.	१२०.३८	८०.२६	१००
१३	मेहमानपुरेरेव थान निर्माण- ६	गोटा	१.	१००	४२.				१.	०.	०.००	०
१४	विद्युत पोल खरिद- ६	गोटा	१.	१००	१००.				१.	१६.९४	१६.९४	१००
१५	खल्ला टेपरी अधुरो नाली निर्माण- ६	किमि.	१.	१००	२५०.				१.	११९९.१७	७९.९९	१००
१६	सदेश चर्चा, हड्डहवा- ६	गोटा	१.	१००	१५०.				१.	०.	०.००	०
१७	गौशाला व्यवस्थापन- जस्ता पाता- ६	गोटा	१.	१००	१२५.				१.	१६.७	१६.७	१००
१८	कृत्रिम गर्भाधान कक्ष निर्माण- ६	गोटा	१.	१००	५०.				१.	५०.	५०.	१००
१९	गाउँपालिका सम्पुरक कार्यक्रम- ६	स.प्र.	१.	१००	३००.				१.	०.	०.००	०
	जाम्पा		१६००	४०५७	०	०	०	३५१५	७६.६२	८४.८६	०	
<b>बदलांग</b>												
१	भेटुनियां माटो पटान थाथा ग्रामेल- ७	मि.	११४.	१००	१५०.				११४.	१०२३.९७	६८.७८	१००
२	गेदवामा अधुरो PCC- 7	मि.	११३.	१००	४००.				११३.	३२०.८	८०.२०	१००
३	पोखरामाता सा.वन उ.भो. स.रा.सो.-७ लालपुरको भवन निर्माण- ७	गोटा	१.	१००	२००.				१.	१८९.	१४.५०	१००
४	विशाखरपुमा धार्मिक स्थल निर्माण- ७	गोटा	१.	१००	२००.				१.	१६०.०२	८०.०१	१००
५	दिप प्रकाश कल्याण माटो पटान- ७	गोटा	१.	१००	२२६.				१.	२१७.६४	१६.७३	१००
६	देउपुरा PCC निर्माण- ७	मि.	८३.	१००	४००.				८३.	२८०.९	७०.२३	१००
७	नक्कपुर- लालपुर बैकल्टिक शाखा नहर निर्माण- ७	मि.	२३६९.	१००	४७५.				२३६९.	४७५.	१००	१००
८	शैयापुर शाखा नहर निर्माण- ७	मि.	६५.	१००	३००.				६५.	२७३.४३	११.१४	१००
९	सर्ग गाँडमा बाटो स्तरोन्नती- ७	मि.	१००	१००.	१००.				१०.	२८७.५६	७५.१०	१००
१०	नालापारी जाने बाटोमा माटोपटान तथा ग्रामेल- ७	मि.	१.	१००	२००.				१.	१२८.८	६४.४०	१००
११	नक्कपुर- लालपुर बैकल्टिक शाखा नहर निर्माण- ७	मि.	१.	१००	१५०.				१.	०.	०.००	०
१२	हाम पाईप खरिद- ७	गोटा	१.	१००	६००.				१.	५७६	१५.८९	१००
१३	वडा कार्यालयको खुर्बाधार निर्माण- ७	मि.	१.	१००	६००				१.	५७८	१५.३३	१००
१४	उच्च झाडिया बाटो स्तरोन्नती- ७	मि.	६२५.	१००	३००				६२५.	३००	१००	

प्रमाणित  
संसदीय विधायक  
मानविकी विभाग  
गोपनीय राज्यपाल  
गोपनीय राज्यपाल

प्रमाणित  
संसदीय विधायक  
मानविकी विभाग  
गोपनीय राज्यपाल  
गोपनीय राज्यपाल

आधिक वर्ष :- २०८०/०१/०८

श्री अमरावती जनरल एक्सेप्लोयर्स  
गोदान संस्था भारती गोदान

(रु. हजारमा)

क्र.स.	कामको विवरण	आयोजनाको बार्षिक लक्ष्य						प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %			कैफियत
		इकाई	परिमाण	भौतिक	बार्षिक रकम	वित्तिय खर्च	वित्तिय	भौतिक	परिमाण	वित्तिय खर्च	
१६	भूर्षा नयाँबस्ती बाटो स्तरोनती- ७	मि.	७००	१००	३००				७००.	३००	१००
१६	निष्ठावार चोकमा प्रतिक्षालय निर्माण- ७	गोटा	१	१००	२००				१.	२००	१००
१७	स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत संभार- ७	गोटा	१	१००	२००				१.	१४७	७३.५०
	जम्मा		१७००	५३००	०	०	०		४५३६	८५.५९	९४.८२
<b>बद्दा नं. ८</b>											
१	वारिमेल नमूनाड़े बाटो स्तरोनति ओभरी- ८	मि.	१५०.	१००	७००.				१५०.	६७८.	९६.८६
२	अधुरो नाली निर्माण बालापु- ८	मि.	१०.	१००	६००.				८.	५८२.	९७.००
३	पेनीगाउँ नाली निर्माण पेनी थार्लाङ्ग- ८	मि.	८३.	१००	४४८.				८३.	४३४.३६	९६.९६
४	शिवशक्ति मा.वि. पेरानीमा परिसर निर्माण- ८	गोटा	१.	१००	२००.				१.	११४.	९७.००
५	पेरानी मेस तापाजाली क्रमागत- ८	मि.	१८७.	१००	४००.				१८७.	३१७.	९६.७६
६	फ.निचर निर्माण/खरीद, जनशक्ति मा.वि.बालापु- ८	गोटा	१००	३३६.					०.	३३६.	१००
७	सिंचाई कुलो निर्माण बालापु- ८	मि.	१००	१५०.					०.	०.	०
८	अधुरो नाली निर्माण, बालापु- ८	मि.	१००	४६४.४८					०.	२८६.०२	६२.३६
९	गोरीटोल नाली निर्माण, ओभरी- ८	मि.	१००	१३००.					०.	०.	०
१०	कक्षी कोठा मर्मत तथा बसई व्यवस्थापन- ८	गोटा	१००	२००.					०.	११६.	१०७.००
११	बदा कार्यालयको भौतिक सुधार- ८	प्र.स.	१००	१००.					०.	११९.६५	११९.६५
	जम्मा		१००	४८९८	०	०	०		३१९०	६५.९२	८४.८२
<b>बद्दा नं. ९</b>											
१	माटो पटान बुचापुर माहुटोल- ९	मि.	१००.	१००	२००.				१००.	११९.८४	११९.८२
२	कल्घर्ट निर्माण गाऊँकर्का- ९	गोटा	१.	१००	१२००.				१.	१४२.९	७८.६६
३	नाली निर्माण महादेवा- ९	मि.	१८६.	१००	८९६.				१८६.	७६३.३	९३.६३
४	गाउँफक्का बाटोमा माटो पटान तथा ग्रामेल- ९	मि.	१५०.	१००	४००.				१५०.	३८८.	१७.००
५	बिद्युत महाल सडक बती तथा मर्मत- ९	प्र.स.	१००	२००.					०.	१७८.४३	८४.२२
६	ढक्की हेल्पथ्रोए मर्मत- ९	गोटा	१	१००	५०.				१.	४७७	१५.३०
७	फर्निचर तथा फिक्सर्स- ९	गोटा	१	१००	८४.				०.	०.	०
	जम्मा		१००	३३९९	०	०	०		२१५०	८४.१८	८४.१८

प्राप्ति अधिकारी रामाश्री शर्मा  
(उपर्युक्त दस्तावेज़ सहित)  
प्राप्ति अधिकारी रामाश्री शर्मा  
(उपर्युक्त दस्तावेज़ सहित)

प्राप्ति अधिकारी रामाश्री शर्मा  
(उपर्युक्त दस्तावेज़ सहित)

एसी सोनारी गाउंपलिका

अग्नि, बाँके

### बाधिक प्रगति विवरण

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

आठिक वर्ष :- २०८०/०८९



(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको बार्षिक लक्ष्य				गत आ.व. सम्मको प्रगति %				प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %	
		इकाई	परिमाण	भौतिक	बार्षिक एकम	वित्तिय खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	परिमाण	वित्तिय खर्च	वित्तिय भौतिक
१	लंगपुर जाने बाटो माटो पटान, गलराबास रियु सुनारको घर जाने बाटोको ट्र्याक निर्माण, नारायणपुर देखि साइपुर जोड्ने बाटोको ट्र्याक तथा माटो पटान-३	मि.	१२८६	१००	५२४	०	०	०	१२८६	४८९.०६	९९.८६
२	ठेरे कुलोसिंचाई सरसफाई एवं मर्मत कार्य-८	मि.	८५३	१००	१७७	०	०	०	८५३	९२५.९३	९५
३	हरिहपुर सिंचाई कुलो निर्माण-२	मि.	२००१	१००	५१९	०	०	०	२००१	४५४.३७	८७.५४
४	चुनझटी देखि गुरदनगोडी सम्म बाटो स्तरोन्नति-४	मि.	१९४९	१००	१८०९	०	०	०	१९४९	१८००.२२	९९.९६
५	गोरख्यु श्याम थारुको गोठ देखि पिपल चौतारी सम्म बाटो निर्माण तथा माटो पटान, कुल बहादुर खत्रीको घर लब्ज महाराजको घर सम्म बाटो तथा माटो पटान-५	मि.	११६९	१००	५२८	०	०	०	११६९	४८९.०६	९९.९२
६	लाहुरे टोल देखि मुक्त कर्मेया सम्म नयाँ बाटो निर्माण १ सिक्का साइट तल्लो उद्देनको बाटोमा माटो पटान-१	मि.	१८६३	१००	६३३	०	०	०	१८६३	५८९.३३	९३.०६
जम्मा			१००	४९८२	०	०	०	४९८२	९४.९८	९००	

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम  
गाउँपालिका प्रबन्धना द्वारा  
प्राप्ति दर्शक दस्तावेज

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम  
गाउँपालिका प्रबन्धना द्वारा  
प्राप्ति दर्शक दस्तावेज

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम  
गाउँपालिका प्रबन्धना द्वारा  
प्राप्ति दर्शक दस्तावेज

रासी सोनारी गाउँपालिका

अगैया, बाँके

### बार्षिक प्रगति विवरण

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित अनुदान तर्फका आयोजना/कार्यक्रमहरु

आधिक वर्ष :- २०८०/०८१

क्र.स. कामको विवरण

आयोजनाको बार्षिक लाभ

गत आ.व.सम्मको प्रगति %

प्रतिवेदन अवधिसम्मको कुल प्रगति %

कैफियत

क्र.स.	कामको विवरण	इकाई	पारिस्थान	भौतिक	बार्षिक लाभ	वित्तिय खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	परिमाण	वित्तिय खर्च	वित्तिय	भौतिक
<b>सशर्त अनुदान तर्फका आयोजना/कार्यक्रमहरु</b>												
१	नेपाल गाउँपालिका विद्यालय-४ क्रममात्रो पर्वालि निर्माण	ब.पि.	१००	१०००	०	०	०	०	१६७.३९	१६.७३	१००	
२	जनागति विद्यालय रा.सो. -३ नवलपुरको फिलडमा माटो पिलिङ्ग	घ.पि.	११९०	१००	१०००	०	०	०	१७०.००	१७.००	१००	
३	महालिम सहकारी भवन हुँदै भाका जाने बाटोमा ग्राहेल-१	घ.पि.	७९५	१००	१०००	०	०	०	१७६.५६	१७.६६	१००	
४	सुकैसेया ग्रा.वि. भवन निर्माण-६	गोटा	१	१००	२०००	०	०	०	११९३६.६४	१६.८३	१००	
५	ने.गा.मा.विद्यालयको फर्निचर तथा कक्षा कोठा मर्मत रोगेन-५ गोटा	घ.	१००	१०००	०	०	०	०	८९८.९९	८९.९०	१००	
६	ने.गा.मा.वि. सरी सोनारी-७, कृष्णाउण्ड वाल निर्माण जसिदेश्वर बहुभित्री पिलिक ख्याम्पस रासी सोनारी- पर्वालि निर्माण	ब.पि.	६०	१००	५००	०	०	०	४८९.१०	१६.२२	१००	
७	सप्तस्ती मा.वि. रासी सोनारी-६, पर्नेरिया, विद्यालय मर्मत तथा भौतिक सुधार	गोटा	१	१००	४००	०	०	०	३७०.००	१४.७६	१००	
८	ने.गा.मा.वि. रासी सोनारी-२, राजमु, विद्यालय मर्मत तथा भौतिक सुधार	गोटा	१	१००	२०००	०	०	०	३७६.५०	१३.८८	१००	
९०	पशु अचार स्थल निर्माण तथा सञ्चालन भौतिक सुधार	गोटा	१	१००	४००	०	०	०	६०८.४४	३०४.१	३०	
११	पशु अचार स्थल निर्माण तथा सञ्चालन गैशाला निर्माण सुधार-४	गोटा	१	१००	१५००	०	०	०	१४७५.६८	१८.३८	१००	
१२	बाली कटानी तथा पिरोटिङ्ग	पटक	१	१००	५०	०	०	०	०.००	०	०	
१३	खाद्य सुरक्षा रामनीति तयारी	गोटा	१	१००	४००	०	०	०	४००.००	१००	१००	
१४	प्रदेश कृषि/पशुपाली विकास कार्यक्रम अनुगमन तथा सम्बन्ध	पटक	१	१००	१००	०	०	०	१००.००	१००	१००	

(रु. हजारमा)

वाराणी राजा रामनीति तयारी

आर्थिक वर्ष :- २०८०/०८




(સુ. હજારમા)

ક્ર.સ.	કામકો વિવરણ	આયોજનાકો બાર્ષિક લક્ષ્ય						ગત આ.વ. સમ્મકો પ્રગતિ %	પ્રતીવેદન અવધિસમ્મકો કુલ પ્રગતિ %	કેફિયત
		ઇકાઈ	પરિમાણ	ભૌતિક	બાર્ષિક લક્ષ્ય	વિત્તિય ખર્ચ	વિત્તિય પ્રગતિ			
૧૬	હેલ્પોષ્ટમા સોલાર આનાલ જડાન- ૭	wat	૨૦૦૦	૫૦૦	૫૦૦	૦	૦	૦	૨૦૦૦	૪૯૨.૮૭
૧૭	હેલ્પોષ્ટ પ્રયોગશાળા તથા બાઉણ્ડી નિર્મિણ- ૬	પિ.	૧૨	૧૦૦	૫૦૦				૧૨	૫૦૦.૦૦
૧૮	સિકલ સેલ એનેમિયો કાર્બક્રમ	સખા	૧૦૦	૫૦૦	૫૦૦	૦	૦	૦	૦	૦૦૦
	જમ્પા	જમ્પા	૧૦૦	૧૫૮૮૦	૧૫૮૮૦	૦	૦	૦	૧૦૧૧૫	૭૩.૫૭
<b>વિશેષ અનુદાન તર્ફકા આયોજના/કાર્યક્રમનું</b>										
૧	મોરઝા ખોલા વિપદ ન્યૂનિકરણકા લાગી તટબન્ધ- ૪	ઘ.પિ.	૨૬૨	૧૦૦	૧૦૦૦	૦	૦	૨૬૨	૧૫૭	૧૬૧.૭૪
૨	રાસી સોનારી ચિત્રકા ખાનેપાણી વ્યવસ્થાપન- ૫	ગોટા	૧	૧૦૦	૧૦૦૦	૦	૦	૧	૦.૦૦	૦
	જમ્પા	જમ્પા	૧૦૦	૨૦૦૦	૨૦૦૦	૦	૦	૨૬૨	૧૫૭	૪૬.૮૭
	કુલ જમ્પા	કુલ જમ્પા	૧૦૦	૧૬૮૫૦	૧૬૮૫૦	૦	૦	૧૬૮૮૨	૭૦.૫૨	૬૪૪૪

સાલાનાં પોર્ટેલ  
દોનો ભાર્યા પ્રાલુલ  
(અધિકૃત છે)

દાખલ કર્યું છે



*[Signature]*