

“समृद्ध राप्ती सोनारीको आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र दिगो पूर्वाधार”

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०८८/०८०



राप्ती सोनारी गाउँपालिका

अगैया, बाँके, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

२०८० आवण ३१ र ३२

प्रतिवेदन तयारी एवम् तथ्याङ्क विश्लेषण: योजना शाखा

www.raptisonarimun.gov.np

गाउँपालिका ईमेल: info@raptisonarimun.gov.np

योजना शाखा ईमेल: planning@raptisonarimun.gov.np



निर्माण सम्पन्न राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ को वडा कार्यालय भवन।



निर्माण सम्पन्न राप्तीसोनारी
वडा नम्बर ८ स्थित ओभरी बाटो।



विषय सूची

१. पृष्ठभूमि.....	१
२. गाउँपालिकाको परिचय र भौगोलिक अवस्थिति	१
३. उद्देश्यहरु	२
४. गाउँपालिकाको समग्र स्थिति/मुख्य क्रियाकलापहरु	२
कर्मचारीको दरबन्दी तथा पदपूर्तिको स्थिति	३
५. वडा कार्यालयबाट सेवा प्रवाहको स्थिति	३
६. वडा कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाको जानकारी	
१. आ.व. २०७९/०८० मा गाउँपालिकाको राजस्व	४
२. न्याय कानून तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धन शाखा (न्यायिक समिति)	५
३. कार्यपालिका र वडा स्तर बैठक सम्बन्धी	५
४. सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण	६
५. उजुरी पेटिका/गुमासो सुनुवाइ	७
६. योजना तथा पूर्वाधार शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण	७
क्षेत्रगत एकीकृत विवरण	८
आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया	९
७. आर्थिक प्रशासन शाखा	१०
समग्र खर्च प्रगतिको अवस्था	१०
क्षेत्रगत बजेट विनियोजनका आधारमा प्रगति विवरण	१०
८. आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा	११
९. सूचना तथा प्रविधि शाखा	११
१०. वडा नं. १ कार्यालय	१२
११. वडा नं. २ कार्यालय	१२
१२. वडा नं. ३ कार्यालय	१३
१३. वडा नं. ४ कार्यालय	१३
१४. वडा नं. ५ कार्यालय	१४
१५. वडा नं. ६ कार्यालय	१५
१६. वडा नं. ७ कार्यालय	१५
१७. वडा नं. ८ कार्यालय	१६
१८. वडा नं. ९ कार्यालय	१७
१९. आर्थिक विकास शाखातर्फ समग्र स्थिति	१७
१९.१. कृषि शाखा	१७
१९.२. पशु तथा पशुपंक्षी शाखा	१८
१९.३. सहकारी तथा गै.स.स. समन्वय शाखा	१८
२०. सामाजिक विकास शाखाको वार्षिक समग्र स्थिति	१९
२०.१. स्वास्थ्य शाखा	१९
२०.२. शिक्षा शाखा	२०
२०.३. महिला तथा बालबालिका शाखा	२०
२१.१. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	२२
२१.२. गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास शाखा	२२
२१.३. भूमि आयोग सेवा केन्द्र	२३
१. निष्कर्ष तथा उपलब्धि एवम् महत्वपूर्ण कार्यहरु	२४
२. कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरु	२५
३. आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु	२६
विभिन्न शीर्षकगत पूर्वाधार कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण	२७

भाग- १

१. पृष्ठभूमि

देशभर सङ्घीय शासनको अभ्यास गरिरहेका स्थानीय तहहरू मध्ये रासी सोनारी गाउँपालिकाले आ.व. २०७९/८० मा सम्पादन गरेका सम्पूर्ण कार्यहरूको यथार्थ प्रतिवेदन तयार गरी जनतालाई सुसूचित गर्ने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रयोजनार्थ २०८० श्रावण ३१ र ३२ गते गरिएको वार्षिक समीक्षाको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

२. गाउँपालिकाको परिचय र भौगोलिक अवस्थिति

यस गाउँपालिकाको पूर्वमा दाढ जिल्ला पर्दछ । पश्चिममा कोहलपुर न.पा. र डुडुवा गा.पा. पर्दछ । यस्तै उत्तरमा दाढ र सल्यान जिल्ला पर्दछन् भने दक्षिणमा नैनापुर गा.पा. र भारतको सीमाना रहेको छ । २०७३ सालमा साबिकका छ वटा गाविसहरूः- खासकुशमा, कचनापुर, बैजापुर, बिनौना, फत्तेपुर र महादेवपुरीलाई समायोजन गरी ९ वडामा विभाजन भई रासी सोनारी गाउँपालिका बनेको हो । गाउँपालिकाको पूर्व-पश्चिम लम्बाई करिब ५३.५ किलोमिटर रहेको छ भने उत्तर-दक्षिणको चौडाइ करिब ४ कि.मि. अनुमान गरिएको छ । यसको कूल क्षेत्रफल १०४१.८२ वर्ग कि.मि. रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना- २०७८ अनुसार यहाँको कूल सङ्ख्या ६६,४४५ मध्ये पुरुष सङ्ख्या ३१,३२७ (४७.१%) महिला सङ्ख्या ३५,११८ (५२.९%) रहेको छ र देशकै धेरै सङ्ख्या भएको दोश्रो गाउँपालिका हो ।

नेपाल राज्यका सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भेगको मुख्य केन्द्रका रूपमा बाँके जिल्ला रहेको छ । बाँके जिल्लाको दक्षिणी भाग भारतीय सीमानासँग जोडिएकोले यो जिल्लालाई प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा मानिन्छ । बाँके जिल्लाको दक्षिण भागमा तराईको समथर भू-भाग र उत्तरी भागमा पूर्वपश्चिम फैलिएको चुरे शृङ्खला पर्दछ । भौगोलिक बनावटका दृष्टिले यस जिल्लालाई तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ-

- (क) तराईको समथर भूमि
- (ख) उत्तरको भावर क्षेत्र
- (ग) चुरे पर्वत श्रेणी

जिल्लाको उत्तरीक्षेत्र भावर र चुरे पर्वत शृङ्खलामा पर्ने भएकोले यस क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको खास चाप नरहेको देखिन्छ । जिल्लाको कूल जमिनमध्ये अधिकांश भूभाग (करिब ७० प्रतिशत) औसत १ डिग्रीभन्दा कम भिरालो भएको क्षेत्रले ढाकेको छ भने चुरे क्षेत्रमा जमिन १२३६ मिटर उचाइसम्म उठेको छ । तराईको भूभाग १२७ देखि २७५ मिटर उचाइंको बीचमा रहेको छ ।

बाँके जिल्लाका १ उपमहानगरपालिका, १ नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकाहरूमध्ये रासी सोनारी पनि एक गाउँपालिका हो । बाँके जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी भू-भाग यस गाउँपालिकाले ओगटेको पाइन्छ । गाउँपालिकाको उत्तर तर्फ चुरे क्षेत्रका ठूला पहाड र दक्षिण तर्फ साना साना पहाडहरु रहनुका साथै बीच भागबाट रासी नदी बगिरहेको छ । आफैमा एउटा सुन्दर उपत्यका देखिने यस गाउँपालिकाको उत्तरी क्षेत्रमा भावर र चुरे पर्वत शृङ्खलाकालाई समेट्ने गरी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको खासै चाप नरहेको देखिन्छ । यस गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थिति समुद्र सतहबाट १६६ मिटर उचाइदेखि १२३६ मि उचाइसम्म रहेको छ । यो गाउँपालिका $28^{\circ} 15' 00''$ उत्तरी अक्षांस $81^{\circ} 78' 00''$ पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको यस गाउँपालिका प्राकृतिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिएको छ । (श्रोतः- VDC Profile- 2075)

३. उद्देश्यहरू

- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ प्रयोजनार्थ,
- सूचनाको हक २०६४ को कार्यान्वयन गर्ने,
- सरकारले वार्षिक रूपमा सम्पादन गरेका कार्यहरू जनतामाझा पुर्याउन,
- गत आ.व. र चालु आ.व.मा सम्पादन भएका कार्यहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने,

४. गाउँपालिकाको समग्र स्थिति/मुख्य क्रियाकलापहरू

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि उक्त संविधानको धारा ५६ मा नेपालको राज्य संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ, जसमध्ये सबैभन्दा तल्लो तहको सरकारका रूपमा स्थानीय सरकार रहने व्यवस्था बमोजिम नेपाल अधिराज्यभरी ७५३ वटा स्थानीय तहको स्थापना भएको हो। जसमध्ये रासी सोनारी गाउँपालिका पनि एक हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का दफा ११ बमोजिमका कार्यहरू गर्नका लागि गाउँपालिकामा देहाय बमोजिमको साड्गठनिक संरचना रहने व्यवस्था रहेको छ।

कर्मचारीको दरबन्दी तथा पदपूर्तिको स्थिति

क्र.सं.	पद	तह	सेवा	समूह	उप-समूह	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	कैफियत
१	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	८ औं	प्रशासन	सा.प्र.		१	१	०	
२	इन्जिनियर	७/८ औं	इन्जि.	सिभिल		१	१	०	
३	अधिकृत	७/८ औं	शिक्षा	शि.प्र.		१	१	०	
४	अधिकृत	७/८ औं	प्रशासन	लेखा		१	१	०	
५	अधिकृत	६ औं	प्रशासन	सा.प्र.		२	१	१	
६	आन्तरिक लेखापरीक्षक	५ औं	प्रशासन	लेखा		१	१	०	
७	सहायक	५ औं	प्रशासन	सा.प्र.		४	०	४	
८	कम्प्युटर अप्रेटर	५ औं	विविध	विविध		१	१	०	
९	लेखा सहायक	५ औं	प्रशासन	लेखा		१	१	०	
१०	प्रा.स.	५ औं	शिक्षा	शि.प्र.		१	१	०	
११	हे.अ.	५/६ औं	स्वास्थ्य	हे.ई.		१	१	०	
१२	सव-इन्जिनियर	५ औं	इन्जि.	सिभिल		१	१	०	
१३	अ.सव.इन्जिनियर	४ औं	इन्जि.	सिभिल		१	१	०	
१४	स.म.वि.नि.	४ औं	विविध	विविध		१	१	०	
१५	खा.पा.स.टे.	४/५ औं	इन्जि.	सिभिल	स्यानिटरी	१	१	०	
जम्मा						१९	१४	५	
बडा कार्यालय ९ वटा									
१	सहायक	५ औं	प्रशासन	सा.प्र.		४	१	३	
२	सव-इन्जिनियर	५ औं	इन्जि.	सिभिल		४	४	०	
३	सहायक	४ औं	प्रशासन	सा.प्र.		५	५	०	
४	अ.सव.इन्जिनियर	४ औं	इन्जि.	सिभिल		५	५	०	
बडा कार्यालय जम्मा						१८	१५	३	
कूल जम्मा						३७	२९	८	

प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार आ.व. २०७९/८० मा ८ वटा पदहरू रिक्त रहेको देखिन्छ भने प्राविधिक तर्फका धैरे कर्मचारीहरू करारमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । साथै गाउँपालिका स्थापना पश्चात अधिकृतस्तर, सहायकस्तर र प्राविधिक कर्मचारीहरू रिक्त रहेकोमा आ.व. २०७९/८० सम्म साबिक गा.वि.स./जि.वि.स., सड्घीय सरकारबाट समायोजन र स्थानीय तहबाट केही कर्मचारीहरू सरुवा भई आए पश्चात स्थाई तर्फका कर्मचारीहरूको हकमा धैरे पदहरू रिक्त रहेको अवस्था छ । तथापी आ.व. २०८०/८१ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट रिक्त रहेका पदहरू पूर्तिका लागि माग गरिसकिएको छ देखिन्छ ।

स्वास्थ्य तर्फ							
क्र.सं.	पद	श्रेणी, तह	सेवा	समूह	दरबन्दी	पूर्ति	रिक्त
१	सि.अ.हे.ब.अ.	छैठौं	स्वास्थ्य	हे.ई.	५	५	
२	सि.अ.हे.ब.	पाँचौं	स्वास्थ्य	हे.ई.	१०	१०	
३	अ.हे.ब.	चौथो	स्वास्थ्य	हे.ई.	६	४	२
४	ज.स्वा.नि.	छैठौं	स्वास्थ्य	हे.ई.	३	३	
५	हे.अ.	पाँचौं	स्वास्थ्य	हे.ई.	३	३	
६	अनमी	छैठौं	स्वास्थ्य	प.हे.न.	१	१	
७	अनमी	पाँचौं	स्वास्थ्य	प.हे.न.	६	१०	दरबन्दी बाहिर ४ जना
८	अनमी	चौथो	स्वास्थ्य	प.हे.न.	१	१	
९	कार्यालय सहयोगी	श्रेणी बिहीन	प्रशासन	प्रशासन	३	३	

५. वडा कार्यालयमा सेवा प्रवाहको स्थिति

वडा कार्यालयमा सेवा प्रवाहको लागि भौतिक सुविधाको अवस्था

विवरण	सड्ख्या	भवन संरचना (पक्की/कच्ची)	स्वामित्व (आफ्नै वा भाडामा)	कैफियत
वडा कार्यालय भवन	९	पक्की	आफ्नै	

माथि उलेखित तथ्याङ्क मध्ये वडा कार्यालय नं. ३ गत: आ.व.सम्म भाडामा रहेकोमा प्रदेश सरकारको सम्पुरक अनुदान र गाउँपालिकाको रकम लगानीबाट भवन निर्माण सम्पन्न भई आ.व. २०८०/८१ देखि आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ ।

६. वडा कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाको जानकारी

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा १२ बमोजिम वडा भित्रका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन, तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा संरक्षण, विकासका गतिविधि सञ्चालन, वडा भित्रका नियमन कार्य सञ्चालन, नागरिकता, नाता प्रमाणितलगायतका सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने र व्यक्तिगत घटना दर्ताको अभिलेख राख्ने जस्ता सेवाहरू प्रवाह गर्दछ ।

आ.व. २०७९/८० को वर्षिक समीक्षा गोष्ठीमा शाखागत र बडागत रूपमा वार्षिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको सारांशगत विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

१. आ.व. २०७९/८० मा गाउँपालिकाको राजस्व

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ को दफा ५४ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कर लगाउन पाउने व्यवस्था बमोजिम दफा ५५ देखि ६२ सम्पर्क, मालपोत, घरजग्गा बहाल कर, व्यबसाय कर, बहाल विरोटी शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर, सेवा शुल्क, नदीजन्य पदार्थ लगायतका कर उठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ र सोहि बमोजिम यस गाउँपालिकाले पनि करहरूको आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए बमोजिमको शुल्क उठाउने गरेको छ ।

बडागत राजस्वको विवरण

बडा न.	राजस्व असुली रकम (रु. हजारमा)	कैफियत
१	५८३.९९८	
२	६८२.९२८	
३	१०९०.९२४	
४	९३६.४९६	
५	७७६.५४४	
६	८१७.५८८	
७	५७२.२८३	
८	११३३.०९२	
९	७५९.७४४	
जम्मा	७३५३.५९७	

नदीजन्य आय ठेक्काबाट प्राप्त रकम- २०७९/८०

ठेकेदार/कम्पनी/ नदीको नाम	कबोल अंक	प्राप्त रकम	प्राप्त हुन बाँकी	प्रगति (%)
श्री नेपाल विल्डर्स, नेपालगांज, बाँके	टिकुलीपुर घाट- २	३१२५.७९	३१२५.७९	- १००
श्री रामलाल निर्माण सेवा, रासि सोनारी, बाँके	जलाला घाट फत्तेपुर- ६	२३१११.११	२१३४२.५२	१७६८.५९ ९२.३५
श्री एस एण्ड एस कन्स्ट्रक्शन, कोहलपुर, बाँके	झिङ्गारी घाट- ९	५७५७.५६	५७५७.५६	- १००
जम्मा	३१९९४.४५	३०२२५.८७	१७६८.५९	९४.४७
जरिवाना, उभोस. तथा वेवारीसे विक्रिबाट प्राप्त आय रकम	०.००	२५१८.५८		
कूल जम्मा	३१९९४.४५	३२७४४.४५	१७६८.५९	

आन्तरिक शीर्षकगत विवरण

सि.नं.	आमदानी शीर्षक	अनुमान	यथार्थ आमदानी
१	भूमिकर/मालपोत	१०००.	३११२८.३६
२	वहाल कर	५००.	१००७६.५५
३	अन्य सेवा शुल्क (नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट)	११००००.	३२७४४.४५
४	सिफारिश दस्तुर	२०००.	८०८.३९
५	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१००.	५०.
६	नाता प्रमाणित दस्तुर	५००.	१८३.६५
७	अन्य दस्तुर	२५५०.	४७७.७५
८	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	५००.	४.२
९	व्यवसाय कर	६००.	२.२५
१०	गत: मौज्दात अल्या	५२०००.	५०४१०.७३
जम्मा		१६९७५०.	१२५८६.३३

७४.१६%

अनुमानित गरेको राजस्व भन्दा कम राजस्व उठेको विवरण यस तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसो हुनुमा विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान नगरी राजश्व अनुमान गरिनु, करदाता शिक्षाका लागु नहुनु, करको दरभन्दा दायरा बढाउन तर्फ विशेष ध्यान नदिनु, प्रायः जसो व्यवसायहरू करमा समावेश नगरिनु जस्ता कारणहरू समेत रहेको देखिन्छ ।

२. न्याय कानून तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धन शाखा (न्यायिक समिति)

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था भए बमोजिम र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन परिच्छेद र ८ मा स्थानीय तहमा एक न्यायीक समिति रहने व्यवस्था छ । सो ऐनको दफा ४७ मा न्यायिक समितिलाई १३ वटा विवादको निरूपण गर्ने र १० वटा विवादलाई मेलमिलाप मार्फत् विवादको निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

स्थानीय तहमा यसरी कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्यायिक तीनै किसिमको कार्य गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले ल्याएको हो । यसरी स्थानीय तहमै स-साना विवाद निरूपण हुँदा अदालतमा कार्यचाप घट्ने, स्थानीय वासिन्दालाई गाउँपालिका प्रति अपनत्व बोध हुने र अनावश्यक खर्चबाट बच्न सहज हुन्छ ।

आ.व. २०७९/८० मा यस गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले गरेको न्यायसम्पादनको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

गत वर्षको अ.ल्या. सङ्ख्या	आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जम्मा दर्ता भएका निवेदन सङ्ख्या	निर्णय भएका निवेदन सङ्ख्या	जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरिएका निवेदन सङ्ख्या	दरपिठ गरिएको निवेदन सङ्ख्या	हेन बाँकी निवेदन सङ्ख्या	सम्पर्क विहिन
-	२८	१३	४	५	४	२

गाउँ-घरमा घटेका साना-तीना विवादलाई मेलमिलाप मार्फत् विवादको निरूपण गर्न सहज र सजिलो हुने हिसाबले आ.व. २०७९/८० मा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा वडा नं. १ देखि ९ का मेलमिलाप केन्द्रका सहजकर्ताहरू समेत कूल ५० जनालाई ५ दिने न्याय सम्पादन सम्बन्धी तालिम दिइएको थियो ।

३. कार्यपालिका र वडा स्तर बैठक सम्बन्धी

कार्यालयमा कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न वा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नको लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सुझाव वा जानकारीका लागि बैठक बस्ने गर्दछ । यसरी बैठक बसेपछि सो को अभिलेख राख्ने गरिन्छ । हरेक गाउँपालिकामा गाउँसभाको बैठक सामान्यतया वर्षको २ पटक बस्ने गर्दछ । गाउँसभाले बजेट अधिवेशनमा आगामी आ.व.को लागि बजेट ल्याउने र हिउँदे अधिवेशनमा कुनै कारणवश सञ्चालन हुन नसकेका योजनाहरू संशोधन गर्ने र नपुग शीर्षकमा कानुन बमोजिम रकमान्तर गर्ने र आवश्यक कानुन (ऐन तथा रणनीतिक योजना) निर्माण पारित गर्ने गर्दछ । कार्यपालिकाको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने गर्दछ । कार्यपालिकाले काम गर्ने क्रममा देखा परेका समस्या समाधानका लागि निर्णयहरू गर्ने गर्दछ । साथै विषयगत समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी आ.व. २०७९/८० मा यस गाउँपालिकामा बसेको बैठकको विवरण देहाय बमोजिम उल्लेख रहेको छ ।

सि.नं.	बैठकको विवरण	बैठक सङ्ख्या
१	गाउँ सभा	४ पटक
२	कार्यपालिका	२८ पटक
५	खरिद मूल्याङ्कन समिति	४१ पटक
६	विषयगत तथा अन्य बैठक	३१ पटक
७	वडा कार्यालय	२४३ पटक

४. सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा

सङ्घ र प्रदेश कानुनको अधिनमा रही यस गाउँपालिका भित्र स्थायी बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरू, दलित बालबालिकाको लगत राखी सामाजिक सुरक्षाको वितरण तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य सामाजिक सुरक्षा शाखा अन्तर्गत पर्दछ । गत आ.व. मा. रु. २१, २२, ३०, ९५७।— (एककाइस करोड बाइस लाख तीस हजार नौ सय सन्ताउन रुपैयाँ) सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम वितरण गरेको देहायको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

क्र.सं.	सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र	खर्च रकम
१	ज्येष्ठ नागरिक (७० माथि)	१४०५२१२११
२	ज्येष्ठ नागरिक दलित	६१५२५८०
३	एकल ज्येष्ठ महिला	१४७२६८२७
४	विधवा	२८७०५६९०
५	अपाङ्ग पूर्ण	६७०७१९०
६	अपाङ्ग आंशिक	११२७३६७३
७	लोपोन्मुख	३२५८००६
८	बाल पोषण	८८५७८०
जम्मा		२१२२३०९५७

यसैगरी व्यक्तिगत घटना (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराइँ, सम्बन्ध बिच्छेद र धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको दर्ता,

अभिलेख व्यवस्थापन र प्रतिवेदन लगायतका कार्य पञ्जीकरण शाखाको मातहतमा बडा सचिवहरूले गर्ने गर्दछन् । हाल गाउँपालिकामा अनलाइन प्रणालीबाट घटना दर्ता गर्ने गरिएको छ । गत आ.व.मा यस गाउँपालिकामा ४५४३ वटा घटना दर्ता भएको देहायको तालिकाले देखाएको छ ।

पञ्जीकरणको क्षेत्र/बडा नं.	जन्मदर्ता	मृत्युदर्ता	विवाह दर्ता	सम्बन्ध विच्छेद	बसाइसराइँ दर्ता सङ्ख्या	जम्मा
१	३०२	६९	१४६	७	३३	५५७
२	२९५	६५	१६४	८	३२	५६४
३	१८६	४९	१९२	२	१२	४४१
४	२३९	६७	१५७	२	८९	५५४
५	२६५	६७	१२०	११	८	४७१
६	३०९	७२	१५९	०	२०	५६०
७	४७७	७६	२१६	१	५	७७५
८	१७०	५४	८०	६	३०	३४०
९	१३२	३१	८६	२	३०	२८१
जम्मा	२३७५	५५०	१३२०	३९	२५९	४५४३

५. उजुरी पेटिका/गुनासो सुनुवाइ

नागरिकका गुनासोलाई सम्बोधन गरी जनमैत्री सेवा प्रवाह गर्नका लागि गाउँपालिकामा गुनासो दर्ताका लागि उजुरी पेटिका- १ तथा गाउँपालिकाको Website मा रहेको Apps बाट समेत गुनासोहरू सुन्ने र दर्ता गर्ने गरिएको छ । आ.व. २०७९/८० मा कुनै पनि गुनासाहरू दर्ता भएको देखिएन ।

६. योजना तथा पूर्वाधार शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण

पूर्वाधार शाखा अन्तर्गत सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत लगायतका अन्य भौतिक संरचनाहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्ने कार्य पर्दछ । यस गाउँपालिकामा कतिपय विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू टोल विकास संस्था मार्फत् गरिन्छ भने कतिपय विकासका कार्यक्रमहरू ठेक्का एवम् शिलबन्दी कोटेशन मार्फत् गरिन्छ । यसैगरी आ.व. २०७९/८० मा यस गाउँपालिकाको योजना तथा पूर्वाधार शाखाबाट सम्पादित आयोजना तथा कार्यक्रमको एकीकृत भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको अवस्था देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

सि . नं.	बजेट उपशिर्षक	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति			
		कूल आयोजना/ कार्यक्रम सङ्ख्या	बजेट	आयोजना / कार्यक्रम सङ्ख्या	खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	रासीसोनारी गाउँपालिका	१३९	२०२११७	११२	१४१८०२	७०.१६	८२.१२
२	रासीसोनारी गाउँपालिका बडा नं.१	३८	१५५०३	२४	१००३७	६४.७४	६३.१६
३	रासीसोनारी गाउँपालिका	३४	१६४४९	२३	१३०१५	७९.१२	६२.३५

सि . नं.	बजेट उपशिर्षक	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति			
		कूल आयोजना/ कार्यक्रम सङ्ख्या	बजेट	आयोजना / कार्यक्रम सङ्ख्या	खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
	वडा नं.२						
४	रासीसोनारी गाउँपालिका वडा नं.३	३६	१४९००	२३	१५८५	५७.६२	५९.१७
५	रासीसोनारी गाउँपालिका वडा नं.४	३४	१३००६	३०	१०९४९	८४.१८	८५.००
६	रासीसोनारी गाउँपालिका वडा नं.५	३९	१४२८४	२२	६९९९	४३.४०	४९.४९
७	रासीसोनारी गाउँपालिका वडा नं.६	५२	१६५९५	३२	९८०३	५९.०७	५९.६२
८	रासीसोनारी गाउँपालिका वडा नं.७	५३	१७५८४	३४	१०६१२	६०.३५	६४.१५
९	रासीसोनारी गाउँपालिका वडा नं.८	४६	१३७८०	२८	८८९९	६४.००	५५.८२
१०	रासीसोनारी गाउँपालिकावडा नं.९	३३	१३४८९	२४	८५७७	६३.५९	७१.५२
११	रासीसोनारी गाउँपालिका - शिक्षा	३१	८६१९९	१८	६६९२३	७७.६४	५४.९०
१२	रासीसोनारी गाउँपालिका-स्वास्थ्य	२३	१३६६२	१४	१०३६७	७५.८८	७७.२६
१३	रासीसोनारी गाउँपालिका - कृषि	१५	१११५०	१३	७५८१	६७.९९	७६.६७
१४	रासीसोनारी गाउँपालिका - पशु	२२	१०५००	१३	४३००	४०.९५	४८.१८
१५	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शास्त्र अनुदान)	७४	३४७८३४	६६	३३२११०	९५.४८	९१.६८
१६	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शास्त्र अनुदान)	६	८०००	६	७४६६	९३.३३	१००
१७	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान)	२४	७७००	२३	६९८३	९०.६८	९६.१४
१८	सडक बोर्ड नेपाल	४	३०४३	४	२२००	७२.३०	१००
१९	समपुरक आयोजना- प्रदेश	३	१५०००	३	९९०३	६६.०२	१००
जम्मा		७०६	८४०७९५	५१२	६७६२३१	८०.४३	७३.५४

क्रमागत आयोजनाहरु

कूल आयोजना संख्या	ठेक्का अड्क	यस आ.व.मा सम्पन्न	हालसम्म खर्च	प्रगति		कैफियत
				आर्थिक	भौतिक	
५	१२८८७८.४२	१	५९४६२.११	४६.१४	५१	४ सम्पन्न हुन बाँकी

क्षेत्रगत एकीकृत विवरण

सि.न.	विकास क्षेत्र	इकाई	परिमाण	कैफियत
१	बाटो कालोपत्रे	मि.	२८४३	
२	बाटो ग्रावेल तथा स्तरोन्नति	मि.	९८३७	
३	नयाँ बाटो निर्माण (Track Open)	मि.	२८००	
४	PCC बाटो	मि.	१६६७	
५	कल्भर्ट (Slab/Box) निर्माण	ओटा	३	
६	कल्भर्ट मर्मत	ओटा	१	
७	नयाँ भवन निर्माण अन्य	ओटा	९	
८	बर्थिङ सेन्टर	गोटा	२	
९	नयाँ भवन निर्माण विद्यालय	ओटा	५	
१०	पुराना भवन मर्मत	ओटा	१२	
११	भुयार थान निर्माण/मन्दिर/मस्जिद निर्माण	ओटा	५	
१२	प्रतीक्षालय/चौतारी निर्माण	ओटा	८	
१३	सार्वजनिक/सामुदायिक भवनमा शैचालय	ओटा	३	
१४	पक्की नाली	मि.	४५८२	
१५	कच्ची नाली	मि.	१६००	
१६	पर्खाल निर्माण	मि.	६६५	
१७	ग्याबिन जालीको काम	गोटा	६६०	
१८	ह्युम पाइप खरिद	गोटा	१२३	
१९	गेट निर्माण	ओटा	५	
२०	बोरिंग जडान	ओटा	११	
२१	माटो पटान	घ.मि.	५९६३	
२२	धारा वितरण	ओटा	४५५	
२३	कजबे/डाइभर्सन	ओटा	१	
२४	सिंचाई कुलो	मि.	३८०	
२५	चिलिंग मेसिन	गोटा	५	
२६	विद्युत पोल, ट्रान्सफरमर तथा ब्याकअप	गोटा	१४६	बडा+ गा.पा.
२७	सोलार	गोटा	१	
२८	वैकल्पिक ऊर्जा:- सुधारिएको चुलो	गोटा	३१८	गा.पा. + सा.वन
२९	जस्ता पाता खरिद तथा वितरण	बण्डल	५५९	बडा नं. १८२
३०	IEE तथा DPR निर्माण	गोटा	१३	

योजना तथा पूर्वाधार शाखाको भौतिक प्रगतिमा सडक कालोपत्रे, नयाँ सडक निर्माण, स्तरोन्नति, ग्रामेल, PCC, जाली भर्ने काम, विद्युत पोल, ट्रान्सफरमर, सिंचाईकूलो, नाली निर्माण, भवन निर्माण, सरकारी भवन मर्मत संभार, जस्तापाता, DPR, बर्थिङ्ग सेन्टर भवन निर्माण लगायतका विभिन्न पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य भएको देखिन्छ । यस्तै खानेपानीमा धारा खरिद, चिलिङ्ग मेशिन लगायतका विभिन्न कार्यहरू भएको देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा यस गाउँपालिकाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रूपमा देख्न सकिन्छ । गाउँपालिकाको विकास निर्माणका कार्यमा जनप्रतिनीधि, कर्मचारी एवम् टोल विकास संस्था सबैको सकारात्मक चासो रहेको देखिन्छ ।

त्यसै गरी योजना शाखा तथा अन्य शाखाबाट आ.व. २०७९/८० मा सम्पादित कार्यको पूर्वाधार तथा अन्य आ.व. २०७९/८० का कार्यक्रमहरूको कूल ८०.४३% वित्तीय तथा ७३.५४% भौतिक प्रगति भएको छ भने क्रमागत गत विगतका कूल अधुरा आयोजना सङ्ख्या ५ मध्ये १ मात्र सम्पन्न भएको र हालसम्म क्रमागत आयोजनाहरूको वित्तीय ४६.१४% र भौतिक ५१% मात्र प्रगति भएको देखिन्छ । बैजापुर शितभण्डार, बैजापुर अस्पताल, वडा नं. ९ को गेरुवानाला पुल लगायत ४ वटा क्रमागत आयोजनाहरू सम्पन्न हुन बाँकी नै रहेका छन् ।

आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृया

ठेक्का-पट्टा	कोटेशन तथा परामर्श समेत	टोल विकास संस्था	अमानत	विद्यालय व्य.समिति	अन्य समिति/ संघ संस्था	कूल सङ्ख्या
१५	३९	१५७	१०	४०	२५९	५१२

७. आर्थिक प्रशासन शाखा :- आ.व. २०७९/८० को समग्र आर्थिक अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ (रकम रु. हजारमा)

सि.नं.	बजेटको स्रोत	स्रोत विवरण	कूल आमदानी
१	नेपाल सरकार	समानीकरण अनुदान	१६७०५५
२	नेपाल सरकार	शर्त अनुदान	३५२१२४
३	लुम्बिनी प्रदेश	समानीकरण अनुदान	१०२२८
४	लुम्बिनी प्रदेश	शर्त अनुदान चालु	२५९
५	लुम्बिनी प्रदेश	सशर्त अनुदान पुँजीगत	७११२
६	लुम्बिनी प्रदेश	विषेश अनुदान चालु	५०००
७	लुम्बिनी प्रदेश	विषेश अनुदान पुँजीगत	१७००
८	लुम्बिनी प्रदेश	सम्पुरक अनुदान पुँजीगत	९९०३
९	नेपाल सरकार	विशेष अनुदान पुँजीगत	१००००
१०	राजस्व बाँडफाँड (संघीय + प्रदेश सरकार)	राजस्व बाँडफाँड	२२७०१८
११	१५ शैया अस्पताल + गौशाला पूर्वाधार	सार्वजनिक पूर्वाधार	२३३००
१२	सडक बोर्ड	अन्य संघसंस्थाबाट प्राप्त	२८५०
१३	आन्तरिक श्रोत (अ. ल्या. समेत)	आन्तरिक श्रोत	१६३७४६
जम्मा			९८०२९५

समग्र खर्च प्रगतिको अवस्था

सि.नं.	शीर्षक	कूल वार्षिक बजेट	प्रगति		रु. हजारमा
			खर्च	खर्च (%)	
१	चालु	६९४१३६	५९८९८३	८६.२९	
२	पूँजीगत	२९२३६७	२१०८५५	७२.११	
कुल जम्मा		९८६५०३	८०९८३८	८२.०९	

प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार आ.व. २०७९/८० को कूल बजेटको ८२.०९% खर्च भएको देखिन्छ। जसमध्ये चालु बजेट खर्च तर्फ ८६.२९% र पूँजीगत खर्च तर्फ ७२.११% मात्र खर्च भएको देखिन्छ। यसरी कूल बजेट खर्च अनुमानको तुलनामा खर्च कम हुनुका कारण कार्यक्रम तथा कार्यक्रमको लागि प्रस्तावित बजेटको बीचमा कम तालमेल हुनु, कार्यक्रमहरू वास्तविक लागत अनुमानमा आधारित नभई अनुमानको आधारमा बजेट प्रस्ताव गरिनु इत्यादि प्रमुख कारणहरू रहेको देखिन्छ।

क्षेत्रगत बजेट विनियोजनका आधारमा प्रगति विवरण

सि.नं.	क्षेत्र	विनियोजन	रु. हजारमा	
			खर्च	खर्च (%)
१	आर्थिक विकास	६५८३५८०५	३९७१२४८६	६०.३२
२	सामाजिक विकास	५३५४४४६७०	४६७७६८०६८	८७.३६
३	पूर्वाधार विकास	१२७२६३५००	९५४२५०९५	७४.९८
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१२०१३७५२५	९२२२७८१८	७६.७७
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	१३१६१३०००	११४१२७५१०	८६.७१
कुल जम्मा		९८०२९४५००	८०९२६०९७८	८२.५५

गाउँपालिकाको विकासलाई समानुपातिक रूपमा विकास गर्नको लागि बजेटलाई विभिन्न ५ क्षेत्र (क्रमशः आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, सुशासन र प्रशासनिक) मा विभाजन गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ। यसरी बजेट विनियोजन गर्दा बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटी विकासमा जनसहभागिता बढी हुने, जनताले विकासको अनुभूति प्राप्त गर्ने, साधन श्रोतको उपयोग हुने र विकासलाई तुलना गर्न सहज हुन जान्छ जसले गर्दा पिछडिएका क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न सहज हुन जान्छ।

८. आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा

यस शाखाको गठन गाउँपालिकाको उद्देश्य र क्रियाकलापलाई ध्यानमा राखी संगठनभित्रकै जनशक्तिबाट आर्थिक कारोबारको विस्तृत रूपमा जाँच गरी आलोचना गर्ने, व्यवस्थापकलाई सुझाव प्रदान गर्ने र आवश्यक सुधारको पहल गर्न गाउँपालिकामा छुट्टै आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाको स्थापना भएको छ। यस शाखाको मुख्य उद्देश्य नियमितता, गणितीय शुद्धता, बजेट सीमा, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र कानूनको परिपालना जस्ता विषयलाई मुख्य रूपमा हेर्ने गर्दछ। आन्तरिक लेखापरीक्षण सामन्यतः मासिक, चौमासिक वा वार्षिक रूपमा गर्ने गरिन्छ।

९. सूचना तथा प्रविधि शाखा

गुणस्तरीय सेवाका लागि सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोगबाट चुस्त दुरुस्त सेवा नागरिकहरूलाई छिटो छरितो तवरबाट प्रदान गर्ने र जनताको नजिक भएर स्थानीय निकायहरूमा सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग तथा सूचना प्रवाहका लागि यो शाखाको स्थापना गाउँपालिकामा भएको छ ।

कार्यालयका चिठी, प्रतिवेदन, फारम, गतिविधि, योजना, बैठकका निर्णय लगायत विविध विषयहरूलाई कम्प्यूटरमा प्रविष्ट गरी मागेको समयमा सूचना दिनु, कागजी प्रयोगलाई कम गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन दिँदै वेभसाइट, एसएमएस मार्फत सूचना प्रवाह गर्नु यस शाखाको मुख्य कार्य रहेको छ ।

आ.व. २०७९/८० मा यस शाखाद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् :-

मुख्य कार्यहरू
आर्थिक ऐन, नीति तथा कार्यक्रम, वजेट व्यक्तव्य अपडेट
राजश्व सफ्टेयर अपडेट ।
पालिकाको वेबसाइटमा सबै कार्यपालिका बैठकहरू /ऐन, नियम, कार्यविधिहरू अपडेट
विभिन्न सञ्चार मध्यमको प्रयोग गरी सूचना प्रकाशन ।
LISA र FRA को नतिजा प्रकाशन
त्रैमासिक स्वतः प्रकाशन
सम्पत्ति विवरण अपडेट
गुनासो मोबाइल एप्स /web base अपडेट
गाउँपालिका नेटवार्किंग विस्तार /मर्मत
विभिन्न बैठकहरूलाई विभिन्न संचार माध्यमको सहयोगमा प्रत्यक्ष प्रसारण

१०. वडा नं. १ कार्यालय

यस गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको वडा नं. १ साबिक खासकुशमा गाउँ विकास समितिका सबै वडा (१ देखि ९) मिलेर बनेको यस वडाको सङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कूल सङ्ख्या ५५०७ मध्ये महिला २८८२ र पुरुष २६२५ रहेको छ । यस वडाका जनप्रतिनिधि श्री यम बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष पदमा हाल कार्यरत हुनुहुन्छ ।

आ.व. २०७९/८० मा यस वडाद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् :-

सि.नं.	मुख्य कार्यको विवरण
१	विपन्न ६२ घरपरिवारलाई १९८ बण्डल जस्तापाता वितरण ।
२	बनवा नाकामा ८६० मि. र खोकरीमा ४७०० मि. खानेपानी लाइन विस्तार सम्पन्न ।
३	कुशुम ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ३७ वटा पोल तथा अन्य विद्युतीय सामग्री खरिद गरी ७०० घरपरिवार लाभान्वित ।

सि.नं.	मुख्य कार्यको विवरण
४	वडा कार्यालय र गा.पा.को साझेदारी कार्यक्रम रु. २० लाखबाट सौरीटोलमा करिब ९६ मिटर लम्बाइ तटबन्ध निर्माण सम्पन्न ।
५	जरुवा वस्तीमा वन्य जन्तुबाट हुने क्षति रोक्न बाली संरक्षणका लागि २१३ मिटर मेस तारबार निर्माण ।
६	सौरी वस्तीमा प्रतीक्षालय निर्माण ।
७	शिवपुर, सौरी, गाभर र बैरीया बजारमा समेत ५ वटा बोरिङ जडान सम्पन्न ।

वडा नं. १ कार्यालयबाट सम्पादन गरेको कार्यहरुको (प्रशासनिक खर्चबाहेक) आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ :-

कार्यक्रम तथा आयोजना सङ्ख्या	सम्पन्न सङ्ख्या	वार्षिक रकम	खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
३८	२४	१५५०३	१००३७	६४.७४	६३.१६

११. वडा नं. २ कार्यालय

यस गाउँपालिका अन्तर्गतको वडा नं. २ साबिक कचनापुर गाउँ विकास समितिका सबै वडा (१ देखि ९) मिलेर बनेको हो । यस वडाको सङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कूल सङ्ख्या ९०४५ मध्ये महिला ४८८१ र पुरुष ४९६४ रहेको छ । यस वडाका जनप्रतिनिधि श्री ज्ञानेन्द्र राज वली वडा अध्यक्ष पदमा हाल कार्यरत हुनुहुन्छ ।

आ.व. २०७९/८० मा यस वडाद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् :-

सि.नं.	मुख्य कार्यको विवरण
१	राजपुर, टिकुलीपुर, हर्देवा र माथेबास समेत कूल १७०० मिटर बाटो ग्राबेल
२	सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत वडाका विभिन्न स्थानमा बिपन्न नागरिकहरुलाई ३० घरधुरी परिवारलाई जस्ता पाता वितरण
३	टिकुलीपुरमा कल्पर्ट निर्माणका लागि लागि ४ वटा पिल्लर निर्माण
४	टिकुलीपुर डाँडादेखि लक्ष्मी शाहीको घरसम्म ८०७ मि. बाटो PCC, नाली ७३७ मि. र Asphalt कालोपत्रे ५५ मि. निर्माण सम्पन्न
५	कचनापुर, गोबरपुर र अगैयामा १७० मिटर पक्की नाली निर्माण
६	वडा कार्यालय परिसरमा प्रतीक्षालय निर्माण १ वटा
७	वडा कार्यालयको ७० मि. पर्खाल निर्माण
८	पशु कार्यक्रम अन्तरग वडाका करिब ७६३७ गाई, भैंसी, बाख्रा, खसीबोकहरुको उपचार गरिएको ।
९	ल्यापटप तथा स्क्यानर २ थान मेशिनरी औजार खरिद

वडा नं. २ कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुको (प्रशासनिक खर्च बाहेक) आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको सारांशगत वार्षिक प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ :-

कार्यक्रम तथा आयोजना सङ्ख्या	सम्पन्न सङ्ख्या	वार्षिक रकम	खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
३४	२३	१६४४९	१३०१५	७९.१२	६२.३५

१२. वडा नं. ३ कार्यालय

साबिक बैजापुर गाउँ विकास समितिका वडा नं. १,२,५,र ६ मिलेर बनेको हो । यस वडाको सङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार यहाँको कूल सङ्ख्या ५७८२ रहेको छ । जस मध्ये महिला ३०३२ र पुरुष २७५० सङ्ख्या रहेको छ । यस वडाका जनप्रतिनिधि श्री मिनकुमार थारु वडा अध्यक्ष पदमा हाल कार्यरत हुनुहुन्छ ।

आ.व. २०७९/८० मा यस वडाद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ :-

सि.नं.	मुख्य कार्यको विवरण
१	सरस्वती मा.वि.मा डिजिटल गेट निर्माण
२	जनजागृती आ.वि.को अधुरो पर्वात ७० मि. निर्माण
३	समपुरक साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत वडा कार्यालय भवन निर्माण
४	भुवर भवानी मन्दिरको ५ कोठे सटर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको
५	कृषकका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा ६० गोटा कृषि मोटर खरिद
६	बनघुसरी देखि नारायणपुर जाने १२१ मि. पक्किकुलो निर्माण
७	साईपुर बस्तीमा १४७० मि. सडक स्तरोन्नति
८	दलित सम्बन्धि कार्यक्रम अन्तर्गत १६ घरपरिवारका लागि ग्यांस चुलो र शिलिण्डर वितरण
९	कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत ११७७ घरपरिवारलाई ६० के.जि. तरकारीको उन्नत जातको वितरण

वडा नं. ३ कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुको (प्रशासनिक खर्च बाहेक) आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको सारांशगत वार्षिक प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ :-

कार्यक्रम तथा आयोजना सङ्ख्या	सम्पन्न सङ्ख्या	वार्षिक रकम	खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
३६	२३	१४९००	८५८५	५७.६२	५९.१७

१३. वडा नं. ४ कार्यालय

रासी सोनारी गाउँपालिका वडा नं. ४ साबिक बैजापुर गाउँ विकास समितिका वडा नं. ३,४,७,८ र ९ मिलेर बनेको हो । यस वडाको सङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार यहाँको कूल सङ्ख्या ७६१६ रहेको छ । जस मध्ये महिला ४१३१ र पुरुष ३४८५ सङ्ख्या रहेको छ । यस वडाका जनप्रतिनिधि श्री मिन राज खड्का वडा अध्यक्ष पदमा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भै कार्यरत हुनुहुन्छ ।

आ.व. २०७९/८० मा यस वडाद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ :-

सि.नं.	मुख्य कार्यको विवरण
१	कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत ६७ घर परिवारलाई ५०% अनुदानमा गहुँ र मकै बीऊ वितरण
२	प्राविधिक शिक्षा डिप्लोमा निःशुल्क अध्ययनका ५ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
३	बजारको घरदेखि जंग बहादुरको घरसम्म ४१२ मि. बाटो स्तरोन्नति
४	बुक्रान टोलको चोकदेखि दक्षिण जाने बाटो २३६ मि. स्तरोन्नति
५	गोठदेखि बाँसखोली हुँदै खैरभट्टीसम्म २२०० मिटर बाटो स्तरोन्नति
६	सूर्योदय प्रा.वि.लाई १ थान सोलार खरिद

७	बरगदाहन टोल जाने ११८ मि. बाटो PCC
८	औरहान टोलको बाटो ३१ मि. PCC
९	मालपोत, सिफारिस दस्तुर, नाता प्रमाणित दस्तुर समेत विभिन्न आन्दरी श्रोतबाट रु. ९,३६,४९५।५२ असुली।
१०	१४ बटा टोल विकास संस्था गठन

वडा नं. ४ कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुको (प्रशासनिक खर्च बाहेक) आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको सारांशगत वार्षिक प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ :-

कार्यक्रम तथा आयोजना सङ्ख्या	सम्पन्न सङ्ख्या	वार्षिक रकम	खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
३४	३०	१३००६	१०९४९	८४.१८	८५

१४. वडा नं. ५ कार्यालय

वडा नं. ५ साबिक बिनौना गाउँ विकास समितिका सबै वडा (१ देखि ९) मिलेर बनेको छ । यस वडाको सङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार यहाँको कूल सङ्ख्या ७९७० रहेको छ । जस मध्ये महिला ४२६३ र पुरुष ३७०७ सङ्ख्या रहेको छ । यस वडाका जनप्रतिनिधि श्री झगरु थारु वडा अध्यक्ष पदमा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भै कार्यरत हुनुहुन्छ ।

आ.व. २०७९/८० मा यस वडाद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ :-

सि.नं.	मुख्य कार्यको विवरण
१	कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत १८८ घरपरिवारलाई ५०% अनुदानमा ५७०० kg. गहुँको बीउ वितरण ।
२	१८ जना महिलाहरूलाई ३ महिने सिलाई कटाई तालिम सम्पन्न ।
३	१५ महिला स्वयम् सेविकाहरूलाई १५ गोटा सवारी साधन साइकल वितरण
४	बिनौना भित्री बाटोमा १२७ मि. नाली निर्माण
५	खल्ला जुरपानी सितारामको घरदेखि उत्तरतर्फ ३४३ मिटर बाटो स्तरोन्नति
६	७० घर परिवारलाई खानेपानी धारा वितरण
७	जवरपुर ऋषिरामको घर जाने बाटोमा ११९ मिटर नाली निर्माण
८	चांचरफर्का दड्गापुर टोलमा नाली २३५ मिटर बाटो पि.सि.सि. निर्माण
९	नाता प्रमाणित, घर बाटो सिफारिस तथा चार किल्ला समेत कूल २७४७ सिफारिस गरिएको ।
१०	मालपोत, सिफारिस दस्तुर तथा अन्य विभिन्न आन्तरिक श्रोतबाट कूल रु. ७,७६,५४३।९९ असुली ।

वडा नं. ५ कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुको (प्रशासनिक खर्च बाहेक) आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको सारांशगत वार्षिक प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ :-

कार्यक्रम तथा आयोजना सङ्ख्या	सम्पन्न सङ्ख्या	वार्षिक रकम	खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
३९	२२	१४२८४	६१९९	४३.४०	४९.४९

१५. वडा नं. ६ कार्यालय

वडा नं. ६ साबिक फतेपुर गाउँ विकास समितिका वडा नं. ८ र ९ मिलेर बनेको हो । यस वडाको सङ्ख्या सङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार यहाँको कूल सङ्ख्या ८३४९ रहेको छ । जस मध्ये महिला ४४१७ र पुरुष ३९३२ सङ्ख्या रहेको छ । यस वडाका जनप्रतिनिधि श्री लव राज खेरेल वडा अध्यक्ष पदमा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भै कार्यरत हुनुहुन्छ ।

आ.व. २०७९/८० मा यस वडाद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यहरू देहाय बमोजिम रहेको छ :-

सि.नं.	मुख्य कार्यको विवरण
१	नेपाली नागरिकता, नाता प्रमाणित, चार किल्ला तथा विभिन्न सिफारिस समेत कूल २७७९ सिफारिस गरिएको ।
२	मालपोत, सिफारिस दस्तुर तथा अन्य विभिन्न आन्तरिक श्रोतबाट कूल रु. ८,१७,५८७।५५ असुली ।
३	पन्डित टोल (टपरी) बाटोमा २८५ मि. माटो पटान तथा ग्राभेल
४	करमट्या टोलको २७० मिटर बाटोमा माटो पटान ग्राभेल
५	मुकुन्द पाण्डेको घरदेखी अम्मरैया सम्म १४५ मि. बाटो पि सि सि
६	खल्ला टपरीमा १५५ मिटर नाली निर्माण
७	ढलैया देखी गुलरी खेल मैदान सम्म १४० मि. बाटो PCC
८	ह्युमपाइप १५ वटा तथा विधुत पोल १८ वटा खरिद

वडा नं. ६ कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरूको (प्रशासनिक खर्च बाहेक) आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको सारांशगत वार्षिक प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ :-

कार्यक्रम तथा आयोजना सङ्ख्या	सम्पन्न सङ्ख्या	वार्षिक रकम	खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
५२	३२	१६५९५	९८०३	५९.०७	५९.६२

१६. वडा नं. ७ कार्यालय

वडा नं. ७ साबिक फतेपुर गाउँ विकास समितिका वडा नं. १,२,३,४,५,६ र ७ मिलेर बनेको हो । यहाँको सङ्ख्या सङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार यहाँको कूल सङ्ख्या १११४३ रहेको छ । जस मध्ये महिला ५६३४ र पुरुष ५५०९ सङ्ख्या रहेको छ । यस वडाका जनप्रतिनिधि श्री रामलखन थारु वडा अध्यक्ष पदमा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भै कार्यरत हुनुहुन्छ ।

आ.व. २०७९/८० मा यस वडाद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यहरू देहाय बमोजिम रहेको छ :-

सि.नं.	मुख्य कार्यको विवरण
१	नेपाली नागरिकता, नाता प्रमाणीत, चार किल्ला तथा विभिन्न सिफारिस समेत कूल ३५९९ सिफारिस गरिएको ।
२	मालपोत, सिफारिस दस्तुर तथा अन्य विभिन्न आन्तरिक श्रोतबाट कूल रु. ५,७२,२८२।७५ असुली ।
३	१५ जना महिलालाई महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि संचार अनुशिक्षण गोष्ठी
४	जनजाति लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत ६३ जनालाई ड्रेस वितरण
५	ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत ५०४ जनालाई झुल वितरण
६	वडा कार्यालयमा २ वटा चौताराको भौतिक सुधार

७	खल्ला झगडियादेखि पोखरा थानसम्म ४०० मिटर ट्रक्याक निर्माण
८	बुधई कुमारको घरदेखि सुन्दर मुराउको घरसम्म ११५ मिट PCC बाटो निर्माण
९	विभिन्न स्थानका लागि २५ वटा ह्युमपाईप खरिद
१०	निबुवाटार चोकमा १ वटा प्रतीक्षालय निर्माण

यस वडा कार्यालयबाट आ.व. २०७९/८० मा सम्पादित कार्यहरुको (प्रशासनिक खर्च बाहेक) आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको सारांशगत वार्षिक प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ :-

कार्यक्रम तथा आयोजना सङ्ख्या	सम्पन्न सङ्ख्या	वार्षिक रकम	खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
५३	३४	१७५८४	१०६१२	६०.३५	६४.१५

१७. वडा नं. ८ कार्यालय

वडा नं. ८ साबिक महादेवपुरी गाउँ विकास समितिका वडा नं.६,७,८ र ९ मिलेर बनेको छ । यहाँको सङ्ख्या सङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार यहाँको कूल सङ्ख्या ५४४९ रहेको छ । जस मध्ये महिला २९५९ र पुरुष २४९० सङ्ख्या रहेको छ । यस वडाका जनप्रतिनिधि श्री शालिक राम डाँगी वडा अध्यक्ष पदमा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भै कार्यरत हुनुहुन्छ ।

आ.व. २०७९/८० मा यस वडाद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ :-

सि.नं.	मुख्य कार्यको विवरण
१	वडाको डकुमेन्ट्री निर्माण
२	आयुर्वेदिक औषधि किलनिक शिविर १ पटक
३	धर्मोत्ती विष्ट टोल मनोज के.सी.को घर देखि तिलकराम डाँगीको घरसम्म ४९६ मिटर बाटो स्तरोन्ति
४	सभाहल अगाडि देखि बन्धुको घर हुँदै गेट सम्म ८५० मिटर बाटो ग्राभेल नयाँ गाउँसम्म
५	विभिन्न स्थानका लागि विद्युत पोल १२ वटा खरिद
६	सिँचाइका लागि ३८० मिटर ठुरे कुलो निर्माण
७	बन्यजन्तुबाट भएको क्षति राहत स्वरूप ६० जनालाई आर्थिक सहयोग
८	ओभरी शान्तिटोल ९२ मिटर ढल निकास
९	विभिन्न स्थानका लागि १८ वटा ह्युमपाईप खरिद
१०	बालापुरमा २६० मिटर नाली निर्माण
११	वडा कार्यालय अगाडि ७० मिटर बाटो कालोपत्रे
१२	आन्तरिक राजश्व असुली रु. ११,३३,०९२।४१

यस वडा कार्यालयबाट आ.व. २०७९/८० मा सम्पादित कार्यहरुको (प्रशासनिक खर्च बाहेक) आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको सारांशगत वार्षिक प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ :-

कार्यक्रम तथा आयोजना सङ्ख्या	सम्पन्न सङ्ख्या	वार्षिक रकम	खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
४६	२८	१३७८०	८८९९	६४	५५.८२

१८. वडा नं. ९ कार्यालय

रासी सोनारी गाउँपालिका वडा नं. ९ साबिक महादेवपुरी गाउँ विकास समितिका वडा नं. १, २, ३, ४ र ५ मिलेर बनेको यहाँको सङ्ख्या रष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार यहाँको कूल सङ्ख्या ५५८४ रहेको छ। जस मध्ये महिला २९१९ र पुरुष २६६५ सङ्ख्या रहेको छ। यस वडाका जनप्रतिनिधि श्री सोहन लाल थारु वडा अध्यक्ष पदमा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भै कार्यरत हुनुहुन्छ।

आ.व. २०७९/८० मा यस वडाद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेको छ :-

सि.नं.	मुख्य कार्यको विवरण
१	१६८ जना छात्र छात्राहरूलाई Basic Computer तालिम सम्पन्न।
२	७ जना महिलाहरूलाई पञ्चेबाजा संरक्षण तालिम सम्पन्न।
३	१०० जना व्यवसायिक पशुपालकहरूलाई पशु स्वाथ्य तालिम।
४	महिलाहरूका लागि पाठेघर शिविरबाट १२० जना लाभान्वित भएको।
५	महादेवामा २२४ मिटर नाली निर्माण।
६	महादेवामा ४०० मिटर बाटो कालोपत्रे र नाली निर्माण।
७	विभिन्न स्थानका लागि ९ वटा ह्यूमपाईप खरिद।
८	ढकेरी कृष्ण बस्नेतको घर - बेदप्रसाद वलीको घर हाँदै ढकेरी चोक देखि भण्डारी चोकसम्म दुबै तर्फ २१८ मि. नाली निर्माण तथा बाटो स्तरोन्नति
९	फोहर व्यवस्थापनका लागि २७ वटा डष्टवीन खरिद
१०	व्यक्तिगत घटना २९८ दर्ता गरेको।
११	आन्तरिक राजश्व अशुली रु. ७,५०,९९७।४४

यस वडा कार्यालयबाट आ.व. २०७९/८० मा सम्पादित कार्यहरुको (प्रशासनिक खर्च बाहेक) आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको सारांशगत वार्षिक प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ :-

कार्यक्रम तथा आयोजना सङ्ख्या	सम्पन्न सङ्ख्या	वार्षिक रकम	खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
३३	२४	१३४८९	८५७७	६३.५९	७१.५२

१९. आर्थिक विकास शाखातर्फको समग्र स्थिति

१९.१. कृषि शाखा

गाउँपालीकाको आर्थिक विकासको हिसाबले कृषि शाखा मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ। गाउँपालिकाका अधिकांश बासिन्दाहरू कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन्। यस क्षेत्रमा कृषि उत्पादनमा मैकै, धान, गहुँ, तरकारी आदी प्रमुख रूपमा रहेका छन्। यस गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सिंचाइको लागि ५०% अनुदानमा गत: आ.व.मा सानासिंचाई आयोजना अन्तर्गत १५२ कृषक घरपरिवारका लागि सिंचाई बोरिङ्ग तथा मोटर खरिद गरि वितरण गरिएको थियो। कृषि शाखाबाट चालु आ.व.मा सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरुको वित्तीय प्रगति ७९.०१% र भौतिक प्रगति ७१.६७% रहेको छ साथै प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :-

क्र.सं.	प्रमुख कार्यहरू
१	फलफूल कार्यक्रम अन्तर्गत वडा १ देखि ९ का १६९४ घरधुरी कृषकहरूका लागि १३४ हेक्टर जग्गाको लागि लिचि, कागती आदी जस्ता १२००० विरुवा वितरण गरिएको
२	Soil Test मेशिन १ थान खरिद
३	नयाँ मकैबाली पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५०% अनुदानमा ७५ कृषक घरधुरीलाई २५ हे.जग्गामा मकै बाली उत्पादन तथा बृद्धिका लागि अनुदान ।
४	धानबाली प्रबद्धन कार्यक्रम अन्तर्गत ५०% अनुदानमा १२४३ कृषक घरधुरीलाई ३५ हे.जग्गामा धान बाली उत्पादनका लागि अनुदान ।
५	धानबाली पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गतबाट ५०% अनुदानमा कृषक घरधुरी २० लाई २० हे.जग्गामा धान उत्पादनका लागि अनुदान ।
६	साना सिंचाई आयोजना कार्यक्रमबाट १५२ कृषक घरपरिवारका लागि कृषि मोटर १३८ गोटा र सिंचाइ वोरिङ्ग १४ गोटा १५२ जना कृषकहरूलाई वितरण गरेको ।

१९.२. पशु तथा पशुपंछी शाखा

कृषि सँग-सँगै पशुपालनमा पनि गाउँपालिकाका अधिकांश बासिन्दाहरू संलग्न रहेका छन् । कृषकहरू पशु फर्म खोलेर पशुपालन व्यवसायमा संलग्न छन् भने कतिपय कृषकहरू सहकारी संस्थामा आबद्ध रहेर पशुपालन गरेका छन् । गाउँपालिकाले त्यस्ता कृषकलाई पशु उपचार कार्ड, उन्नत जातका बोका जस्ता कार्यक्रम ल्याएर कृषकलाई पशुपालन व्यवसायमा उत्साहित बनाउने गरेको छ । आ.व. २०७९/८० मा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको पशु सम्बन्धी मुख्य कार्यक्रमहरूको प्रगति विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

सि.नं.	मुख्य कार्यको विवरण
१	८५५०० पशुपंछीहरूलाई मेडिकल उपचार, माईनर सर्जिकल र गाईनोकोलोजिकल उपचार गरिएको ।
२	६२९६१ ठूला-साना पशुहरूलाई स्वाइन फीवर, पि.पि.आर., खोरेत, चरचरे तथा रेवीज रोगको नियन्त्रण ।
३	१९ ओटा ५०% बोयर क्रस बोका १ देखि ९ वडा सम्मका व्यसायीक बाख्ना पालक कृषक तथा फर्महरूलाई वितरण ।
४	२० घरपरिवार ओटा ५०% अनुदानमा घांस काटने मेशिन १ देखि ९ वडा सम्मका व्यसायीक कृषक तथा फर्महरूलाई वितरण ।
५	वडा नं. १ देखि ९ वडा सम्मका कृषकहरूलाई औषधि वितरण गर्दा आवश्यक पर्ने उपचार कार्ड ८००० छपाई गरिएको ।

पशु शाखाको समष्टीगत वित्तीय प्रगति ४१.२७% र भौतिक प्रगति ७४.०९% रहेको छ ।

१९. ३. सहकारी तथा गै.स.स.समन्वय शाखा

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वाबलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उत्थान, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, स्वायत्त र सुशासित संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामाजिक न्यायका आधारमा आत्मनिर्भर, तीव्र एवं दिगो रूपमा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन, नियमन, स्थानीय स्तरमा रहेका गै.स.स.हरूसंग समन्वय एवं कार्यक्रम सञ्चालनमा व्यवस्थापन गर्ने मुख्य कार्य यस शाखा अन्तर्गत पर्दछ ।

आ.व. २०७९/८० मा यस शाखाद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् :-

सि.नं.	मुख्य कार्यको विवरण
१	६६औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न ।
२	सामुदायिक बन २ गटो समेत ४४ सहकारी संस्थाहरु मध्ये ३८ गोटा सहकारी संस्थाहरु तथा सृचिकृत भएका ।
३	आ.व.अन्त्य सम्म वडा नं. १ देखि ९ सम्मका वडाहरुको कूल १३०९५ लगत संकलन भएको ।

२०. सामाजिक विकास शाखाको वार्षिक समग्र स्थिति

२०.१ स्वास्थ्य शाखा

मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएको मानव जिवनको रक्षा गर्ने प्रमुख कार्य स्थानीय सरकार भएको र सोको जिम्मेवार स्वास्थ्य शाखा भएको हुदाँ यस शालाई संवेदनशिल शाखाको रूपमा मानीएको छ । मानव जिवनको रक्षा नै प्रमुख कार्य रहेको यस शाखामा समय-समयमा आउने कोभिड १९ जस्ता माहामारीले यस क्षेत्रमा गत विगत आ.व.मा थप जिम्मेवारी बढेको थियो । साथै हाल बैजापुर अस्पताल समेत विभिन्न वडाहरुमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले नियमित रूपमा खोप सञ्चालन, गर्भवती चेकजाँच लगायत अन्य ओ.पी.डी.सेवाहरू प्रदान गर्ने गर्दछ । समय-समयमा हुने समिक्षा कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवाको थप प्रभावकारी बनाउने गरेको छ । यस गाउँपालिकाले चालु आ.व. बा-आमा कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको छ । उक्त कार्यक्रम विशेषज्ञ सहितको टोलीले विभिन्न वडाहरुमा क्याम्प खडा गरि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । स्वास्थ्य शाखा मार्फत आ.व. २०७९/८० मा गाउँपालिकाले विभिन्न साझेदार संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरि सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको उत्कृष्ट प्रगति विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

प्रमुख कार्यहरु	
१	मिजल्स रुबेला महामारीको सफल ORI संचालन गरि करिब १७४५८ जनालाई खोप सेवा प्रदान ।
२	फतेबाल आँखा अस्पतालको सहकार्यमा ३१५ जनाको मोतियाबिन्दुको सफल अप्रेसन ।
३	बा-आमा सप्रक्षण स्वास्थ्य शिबिर संचालन गरि दुर दराजमा रहेको स्थानमा बिशेषज्ञ डा. मार्फत ७४२ जना व्यक्तिहरुलाई सेवा प्रदान गरेको ।
४	महिलाहरुको पाठेघर सम्बन्धी बिशेषज्ञ स्वास्थ्य शिबिर संचालन गरि बाँके जिल्लामै पहिलो पटक संकास्पद क्यान्सर रोग सम्बन्धि १६८ जना महिलाको PAP स्मेर जांच गरि ८ जनाको समयमा नै निदान गर्न सफल तथा ६ जना महिलाहरुको पाठेघरको सफल अप्रेसन ।
५	गर्भवती महिलाहरुलाई क्यालिस्यम चक्की वितरण सुरु गरिएको ।

स्वास्थ्य शाखा मार्फत चालु आ.व.मा सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरुको समग्र वित्तीय प्रगति ९१.७९% र भौतिक प्रगित ७५.५०% रहेको छ ।

गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित एम्बुलेन्सहरुको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ:-

कूल एम्बुलेन्स सङ्ख्या	सञ्चालित अस्पताल/स्वास्थ्य चौकी	लाभान्वित वडाहरु
१	फतेपुर स्वास्थ्य चौकी- ७	६ र ७
१	सर्पदंश उपचार केन्द्र- ८	२, ८ र ९
१	खासकुस्मा स्वास्थ्य चौकी- १	१
१	बैजापुर अस्पताल- ४	३ र ४
१	विनौना स्वास्थ्य चौकी- ५	५ र ६
कूल एम्बुलेन्स सङ्ख्या ५ गोटा		--

२०.२. शिक्षा शाखा

माध्यमिक शिक्षा सम्मको कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्ने हुँदा यस गाउँपालिका भित्र रहेका सामूदायिक विद्यालय कूल ५४ वटा विद्यालय मध्ये ३४ वटा आधारभूत विद्यालय र २० वटा माध्यमिक विद्यालयहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी शिक्षा शाखाको रहेको छ । शिक्षा शाखाले सड्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन, गाउँ शिक्षा समिति गठन, आवश्यक शिक्षा ऐन तर्जुमा, शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय अनुगमन लगायतका कार्यहरू गर्ने गर्दछ ।

आ.व. २०७९/८० मा शिक्षा शाखा मार्फत गाउँपालिकाले सम्पन्न गरेको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

सि. नं.	कार्यक्रमको नाम	कार्यक्रम संख्या	सम्पन्न संख्या	वार्षिक बजेट	खर्च	प्रगति	
						वित्तीय %	भौतिक %
१	मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	२२	२१	६०००	५३३८	८८.९७	९२.२७
२	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	८	९	१९९५०	१९७५४	९९.०२	९५.८८
३	सशर्त अनुदान- संघ	१८	१६	२५०९३८	२३८९९९	९५.५४	८८.८९
४	गाउँपालिका बजेट (आन्तरी श्रोत समेत)	३१	१८	८६१९९	६६९२३	७७.६४	५४.९०
		जम्मा	७९	६४	३६२२८७	३३९००६	९९.३७
						८२.९८	

कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा गरिएका मुख्य कार्यहरू :

- (१) गाउँपालिकाका पदाधिकारी, वि.व्य.स. अध्यक्ष, प्र.अ. सहितका सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय, छलफल तथा अन्तरक्रिया ।
- (२) जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको संयुक्त अनुगमन ।
- (३) विद्यालय भौतिक सुधारका कार्यक्रम, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका कार्यक्रयहरु समयमै प्रस्तावना माग गरी समयमा नै सम्पन्न हुन सकेको ।
- (४) न्युन दरबन्दी रहेका विद्यालयहरूमा गाउँपालिका शिक्षण अनुदानबाट शिक्षक व्यवस्थापन गरी न्युन शिक्षक समस्यालाई केहि हदसम्म समाधान गर्न खोजिएको ।

२०.३. महिला तथा बालबालिका शाखा

सड्घ तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लगत अद्यावधिक, परिचय पत्र वितरण, अनाथ, असहाय, बालबालिका संरक्षण तथा सम्बद्धन, एकल तथा असहाय महिलालाई आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य महिला तथा बालबालिका शाखा अन्तर्गत पर्दछ ।

यस शाखाले आ.व. २०७९/८० मा लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेट मध्ये खर्च र प्रगतिको अवस्था देहाय बमोजिम तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

कार्यक्रम तथा आयोजना संख्या	सम्पन्न संख्या	वार्षिक रकम	खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
२२	१३	४०००	१८३७	४५.९३	५५.४५

महिला तथा बालबालिका शाखाबाट सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यक्रमहरू:-

- (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सीपमूलक तालिम सम्पन्न भएको र ३० जना लाभान्वीत रहेको देखियो ।
- (२) २० जना महिलाहरूलाई मखमलको जुता, चप्पल सीपमूलक १५ दिने तालिम सम्पन्न भएको ।
- (३) बाल क्लबहरूका लागि जीवन उपयोगि सीप विकास कार्यक्रम सम्पन्न भएको र ३० जना लाभान्वित रहेको देखिन्छ ।

२१. अन्य क्षेत्रहरू

२१.१. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

नेपालको संविधानको धारा ३३ मा उल्लिखित रोजगारीको हक कार्यान्वयनको लागि रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ल्याएको छ । सोही ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार व्यक्तिहरूको पहिचान र सूचिकरण गर्ने र एक आर्थिक वर्षमा न्युनतम एक सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने भनि उल्लेख गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम स्थापित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस गाउँपालिकामा पनि सञ्चालित रहेको छ । आ.व. २०७९/८० मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २२९ जना व्यक्तिले १०० दिन रोजगारी पाउनु पर्नेमा सालान्तरको दोश्रो चौमासिकको फाल्गुणसम्म सुचिकृत हुने आवेदनको समायवधी रहेकाले १०४ जना मध्ये ७५ जनालाई उक्त कार्यमा लगाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको देखिन्छ । आ.व. २०७९/८० मा कार्यक्रमको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ ।

कूल वार्षिक रकम	खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
४९२७	३८३४	७७.८१	९५.४८

प्रमुख कार्यहरू:-

		मि.
A	बाटो	६५६०
B	नाली	६५६०
C	खानेपानी पाइप विस्तार	७००
D	पर्खाल	१८
	कूल	१३८३८

२१.२. गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास शाखा

नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम ग्रामिण समुदायका गरिबको रेखामुनी रहेका लक्षित वर्ग (आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा बेरोजगारी युवाहरू) लाई लघु उद्यमको माध्यमबाट उद्यमशीलता विकास तालिम, सीप विकास तालिम, लघु कर्जामा पहुंच, उपयुक्त प्रविधिमा पहुंच, व्यवसाय विस्तार र बजारीकरण गरी आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था माथि उकास्ने मुख्य उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम आ.व. २०७७/७८ बाट यस गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेको छ । आ.व. २०७९/८० का यस शाखाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ ।

वार्षिक बजेट	प्रगति		
	खर्च रकम	वित्तीय %	भौतिक %
२९००	२७६७	९५.४३	१००

प्रमुख कार्यहरु:-

लाभान्वित सङ्ख्या	
एडभान्स सिलाईकटाई तालिम वडा नं. ४ र ८	२१
प्रविधि हस्तान्तरण वडा नं. ४ र ८	२४
समाजिक परिचालन वडा नं. २ र ७	३२९
उद्यमशिलता विकास तालिम वडा नं. २ र ७	६८
सीप विकास तालिम वडा नं. २ र ७	४७
उपयुक्त प्रविधिमा पहुँच वडा नं. २ र ७	४७
जम्मा	५३६

११.३ भूमि आयोग सेवा केन्द्र

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण, अस्थाई निस्सा वितरण, जनमुखी एवं न्यापूर्ण भूमि व्यवस्था स्थापित गर्ने योगदान गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकामा स्थापित सेवा केन्द्रमा गाउँपालिका ८ जना र राष्ट्रिय भूमि आयोगको तर्फबाट ३ जना (सेवा केन्द्र प्रमुख- १) समेत कूल ११ जना प्राविधिक कर्मचारीहरु कार्यरत यस सेवा केन्द्रको स्थापना आ.व. २०७७/७८ मा गाउँपालिकामा स्थापना भएको छ ।

आ.व. २०७९/८० मा यस शाखाद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् :-

सि.नं.	मुख्य कार्यको विवरण
१	वडा नं. ३ मा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासिलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि कूल ८८५ घरपरिवारलाई निस्सा वितरण गरिएको । जसमध्ये २४ जना भूमिहीन दलित, ३९ जना मध्ये २६ जना भूमिहीन सुकुम्बासी एवं ८२२ जना अव्यवस्थित बसोबासीहरूले भोगचलन गरेको ऐलानी जग्गा नापजाँच कार्य सम्पन्न ।
२	साथै वडा नं. ३ कै करिव २२०० कित्ता जग्गाको Data Base तयार पारिएको ।
३	आ.व. अन्त्य सम्म वडा नं. १ देखि ९ सम्मका वडाहरूको कूल १३०९५ लगत संकलन भएको ।

भाग- २

१. निष्कर्ष तथा उपलब्धि एवम् महत्वपूर्ण कार्यहरु

आ.व २०७९/८० मा गाउँपालिकाले गरेका मुख्य मुख्य कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्:-

१. आ.व. २०७९/८० मा १३७ वटा योजना टोल विकास संस्थाहरुसँग सम्झौता गरिएकोमा १५६ वटा योजनाहरु सम्पन्न गरी फरफारक गरिएको छ भने १ वटा योजना आगामी आ.व.मा भुक्तानी दिन बाँकी रखीएको छ। साथै १५ वटा ठेक्का-पट्टा मार्फत सम्झौता भएको मध्ये १४ योजनाहरु सम्पन्न गरी फरफारक गरिएको छ। जस मध्ये १ वटा यस आ.व.को अन्त्यसम्म सम्पन्न हुन नसकि आगामी आ.व.का लागि क्रमागत आयोजनामा समावेश गरिएको छ।
२. नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार भूगोल र सड़ख्याको आधारमा ५ देखि १५ शैयाको अस्पताल निर्माणका लागि वडा नं. ४ को आधारभूत स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा निःशुल्क प्राप्त भै आ.व. २०७७/७८ बाट ठेक्का सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य शुरू भएको र गत आ.व.को अन्त्य सम्म करिब ४५% भवन निर्माण कार्य सम्पन्न।
३. औद्योगिक ग्रामको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्झौता DPR निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
४. आ.व. २०७९/८० मा २१ वटा कार्यविधि, ७ वटा ऐन, १ मापदण्ड, संहिता २ सहित कूल ३१ वटा कानुन बनाइएको।
५. अध्यक्ष र प्र.प्र.अ. तथा प्र.प्र.अ र शाखा प्रमुखहरु बिच कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गरिएको।
६. बिनौना वडा नं. ५ मा खेलमैदान र खेल मैदान भित्र पस्ने मुलद्वारमा पक्की गेट निर्माण कार्य सम्पन्न।
७. यातायात गुरुयोजनाको DPR सम्पन्न।
८. औद्योगिक ग्रामको DPR सम्पन्न।
९. भू-उपयोग नीति तथा कार्यक्रम निर्माण।
१०. पूर्वाधार गुरु योजना निर्माण।
११. MTEF निर्माण भएको।
१२. गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना तयार भएको।
१३. वडा कार्यालय नं. ३ को भवन निर्माण सम्पन्न।
१४. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ४ कोठे ३ र २ कोठे २ वटा विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न।
१५. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीका लागि १०४ जना सुचिकृत भै ७५ जना लाभान्वित भएको।
१६. वडा नं. ६ र ९ मा बर्थिङ्ग सेन्टर निर्माण सम्पन्न।
१७. कालोपत्रे बाटो २८४३ मि., बाटो ग्राभेल तथा स्तरोन्नति १८३७ मि., बाटो PCC १६६७ र नयाँ बाटो Track २८०० मिटर निर्माण सम्पन्न।
१८. प्रदेश समपुरक अनुदान मार्फत १ वडा कार्यालय भवन र २ वटा सडक तथा सडक बोर्ड नेपाल र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा ४ वटा सडक निर्माण सम्पन्न भएको।

१९. तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत लक्षिम मा.वि.कचनापुर- २ को छात्रबास निर्माण सम्पन्न ।
२०. प्रदेश विशेष अनुदान अनुदान अन्तर्गत २ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न ।
२१. विभिन्न खोला-नालाहरुको ८ वटा IEE प्रतिवेदन निर्माण सम्पन्न ।

२. कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरू

१. गाउँपालिकाको विकास, समृद्धि, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासन व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई एकै सुत्रमा बाँध्नु ।
२. जनताको असीमित आवश्कता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने श्रोतमा सीमितता रहनु ।
३. कार्यालय तथा वडाहरुमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति गरी सेवा प्रवाह गर्न सक्नु र भएका जनशक्तिको Right man in right place गर्न सक्नु ।
४. समयमा योजना सम्पन्न गराई फरफारक गराउनु र तालुक मन्त्रालयहरुमा प्रगति विवरण पठाउनु ।
५. संघ तथा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित श्रोत समयमा प्राप्त गर्नु ।
६. नदीजन्य पदार्थको समयमा ठेक्का लाग्नु र सो को आन्तरिक राजश्व तोकिएको समयमा उठाउनु ।
७. गत: विगत आ.व.मा ठेक्का सम्झौता भएका विकास निर्माणका कामहरु कार्यान्वयनमा लैजानु ।
८. टोल विकास संस्थाहरुबाट विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न गराउनु ।
९. शिक्षा क्षेत्रको बजेटको ठूलो हिस्सा पालिका अनुदानका शिक्षक शिक्षिकाको तलबमा खर्च हुनु ।
१०. विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्नु ।
११. समसामयिक रूपमा विद्यालय समायोजन गर्दै जानु ।
१२. भूगोल र सङ्ग्रह्याका हिसाबले देशकै ठूलो गाउँपालिकाका लागि स्वास्थ्य तर्फ निशुल्क औषधीका लागि संघीय अनुदान अत्यन्त न्यून हुनु ।
१३. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि हालसम्म दरबन्दी स्वीकृत हुन नसक्नु ।
१४. नसर्ने तथा जटिल प्रकार रोगका लागि गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता अनुदान कम गर्दै लैजाने ।
१५. लक्षित वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय वालबालिका, एकल महिला, सडक मानव, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा द्वन्द्रव पीडितकाको विकास र व्यवस्थापनका लागि बजेको अप्रयाप्तता रहनु ।
१६. उपभोक्ता हीत संरक्षणका लागि समय समयमा बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु ।
१७. आन्तरिक राजश्वमा उद्योग व्यवसाय करको हिस्सा बढाउनु ।
१८. गाउँपालिका तथा अन्य निकायबाट दिइएको सीप विकास सम्बन्धी तालिमको यथोचित अनुगमन गर्ने तथा प्रभावकारिता अध्ययन गर्नु ।
१९. कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको नतिजा प्राप्त गर्नु ।
२०. सिक्टा सिँचाइको आधार क्षेत्र हुँदा पनि किसानलाई सिँचाइ सुविधा समयमा पुऱ्याउनु ।
२१. संघीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रमका रूपमा रहेका गाउँपालिका भरी छरिएर रहेका खानेपानी आयोजनाहरूलाई एकीकृत गरी समयमा सम्पन्न गराउनु ।
२२. गाउँपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूलाई उत्पादन, विकास र पुँजी निर्माणमा लगाउनु ।
२३. गाउँपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक वनहरूलाई गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिको लागि सहयोगी बनाउनु ।

२४. गाउँपालिकाको समग्र विकासमा हातेमालो गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरूलाई कार्य वातावरण तयार गर्नु ।
२५. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विकास र जनताको आय आर्जनको प्रयायका रूपमा सञ्चालन गर्नु
२६. विपद् उद्धार, राहत र पुर्नस्थापना खर्च बर्सेनि बढ़दै जानु ।
२७. गाउँपालिकाको समग्र क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नु ।

३. आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू

यस गाउँपालिकालाई विकास, सम्वृद्धि, गुणस्तरीय सेवा र सुशासन प्रवर्द्धनको प्रयायका रूपमा उत्कृष्टता हासिल गर्न सेवाग्राही, कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरूले देहाय बमोजिमका कार्यहरूलाई पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ:-

१. आवश्यक कानुनको निर्माण: विकास निर्माणका कार्यहरूलाई प्रचलित संघ तथा गाउँपालिकाको ऐन कानुन तथा नियमावलीको समेत अध्ययन गर्दै अगाडि बढाउन पर्ने ।
२. समयमा बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण,
३. कार्ययोजना निर्माण: कार्ययोजना बनाई प्रत्येक शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी तोकी कार्यसम्पादन सम्झौता मार्फत प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाई कार्य सम्पादनलाई चुस्त दुरुष्ट रूपमा अगाडि बढाउन पर्ने ।
४. श्रोतको परिचालन,
५. प्रस्ताव, डिजाइन तथा इस्टिमेट र कार्य सम्झौता,
६. नियमित अनुगमन, सुपरीवेक्षण र निर्देशन,
७. संघ, प्रदेश र अन्य सरोकारवाला निकायसँग नियमित समन्वय,
८. बेरुजु फछयौट तर्फ प्रचलित कानुन बमोजिम पुऱ्याउनु पर्ने रीत नपुऱ्याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहन्याइएको कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणका क्रममा औँल्याइएका बेरुजुलाई वार्षिक कार्य योजना तयार गरी प्रचलित कानुन तथा अन्य आर्थिक कार्यविधि बमोजिम समिति गठन गरी गाउँपालिकाको बेरुजु रकम घटाउने तर्फ ध्यान जानु पर्दछ ।



गासी सोनारी गाउँपालिका

अस्त्रिया लांके

ठेकेका-पडा, शिलाबन्दी कोटेशन तथा अमानन्त मार्फत मञ्चालित आयोजनाहरू वार्षिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०

क्र.सं.	आयोजनाका वार्तिक तत्व	गत आवासमाको प्राप्ति %				प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्राप्ति %				कैफियत	
		इकाई	परिमाण	भौतिक लक्ष्य	वार्तिक रकम	वित्तीय खर्च	भौतिक प्राप्ति	परिमाण	भौतिक बचत	वित्तीय खर्च	
१	वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा नं. ०३	गोटा	१	१,००	३०००००	-	-	१,००	३०००००	१५८,८१	१५८,८१
२	सम्पर्गांज श्रमस्थ क्षमाप बाटो निर्माण-८	मि.	८८०	१,००	१०००००	-	-	८८०	१०००००	८८,०३	८८,०३
३	खेल कुट्ट पूर्वाधार (भौतिक तथा पार्खाल निर्माण) वाई नं. ५	मि.	४४४	१,००	७०००	-	-	४४४	७०००	४४४	४४४
४	खेल कुट्ट पूर्वाधार- ५ [ग्रेट निर्माण]	गोटा	१	१,००	२०००	-	-	१,००	२०००	१७८,५०	१७८,५०
५	पेटानी-८ को बाटो पिच	मि.	५३५	१,००	४६०	-	-	५३५	४६०	५३५	५३५
६	गमकुहीदेखि लाग्नुवार्ता जाने बाटो कालोपान्त्रे-०४	मि.	२६५	१,००	३००	-	-	२६५	३००	२६५	२६५
७	स्वास्थ्य चैकी भवन निर्माण-१	गोटा	१	१,००	४००	-	-	१,००	४००	१७७,७०	१७७,७०
८	चुक्के नलाता तथा भक्त खोला टटबच्छन निर्माण-९	घ.मि.	४७७	१,००	२५०	-	-	४७७	१००	२५०	२५०
९	सङ्क परिक बाटो निर्माण-२ (नाली मि. ७३७)	मि.	७३७	१,००	१२१०	-	-	७३७	१००	१२१०	१२१०
१०	बारिंग सेन्टर निर्माण, रामी सोनारी-०६ बाटो	गोटा	१	१,००	२७०	-	-	१,००	२७०	१७०	१७०
११	विभिन्न खोला-नलाहलको IEE प्रतिवेदन तथापी	गोटा	८	१,००	६०	-	-	८	६०	५६,१७	५६,१७
१२	बधो डेखि पोखरा थान मन्दिरसम्प प्रवक्ता नाली-७	मि.	३८६	१,००	१६६०	-	-	३८६	१००	१६००	१६००
१३	हाइवे हुँदै नालामहिन बाटो निर्माण, वडा नं. १ [१०० मि. नाली]	मि.	११६	१,००	२१०	-	-	११६	१००	११०	११०
१४	साना सिंचाइ कार्यक्रम- ५०% अनुदान [सिंचाइ बोरिङा र मोटर खरिद]	गोटा	१५२	१,००	४००	-	-	१५२	१००	२०००,००	२०००,००
१५	जस्तापाता खरिट-१	बाटुल	१८७	१,००	२००	-	-	१८७	१००	१८७	१८७
	जाम्पा	१,००	८८२००	-	-	-	-	१००	८८२००	६६१२२५५३	६६१२२५५३
	शिलाबन्दी कोटेश्वर तथा परामर्श सेवा मार्फत सम्पन्न आयोजना/ कार्यक्रम	गोटा	२	१,००	११६,७६	-	-	१,००	११६,७६	४	११६,७६
१	सम्भाल सम्मेलन अन्य ए (वारा) वारा काठाहुङ्ग मर्त	मि.	८०	१,००	४८८,५७	-	-	८०	४८८,५७	४८८,५७	४८८,५७
२	ईलाका प्रहरी कार्यालयको परिवाल निर्माण-४	गोटा	१	१,००	१११,१४	-	-	१	१११,१४	१११,१४	१११,१४
३	शि फेज विद्युत नाला लाइन-पोल ३, ट्रान्सफरमर- १ तथा ब्लाकअप- १	गोटा	८८	१,००	४८८,६३	-	-	८८	४८८,६३	४८८,६३	४८८,६३
४	वडा नं. ७ हुम्मपाइप खरिद	प्र.श.	१००	१,००	४८८	-	-	१००	४८८	१००	१००
५	नेटवर्किङ्गको सामाप्ति सम्पादित तथा बडान	गोटा	१	१,००	४०९	-	-	१	४०९	४०९	४०९
६	भाडियो कनेक्टेस वेव क्यामरो जडान	गोटा	१	१,००	१११५६	-	-	१	१११५६	१११५६	१११५६
७	भू-उपर्युक्त योजना निर्माण	गोटा	१	१,००	१११५६	-	-	१	१११५६	१११५६	१११५६

प्राचीन लिखित अवलोकन
प्राचीन लिखित अवलोकन

10
11

गोरख सुनार राजीव गोप्ता
गोरख तेला अधिकारी

ओम प्रकाश देवकोट आदि
प्रसुत्यं प्रशास्त्रीय



ठेकका-पड़ा, शिलबन्दी कोटेशन तथा अमानत मार्फत सञ्चालित आयोजनाहु वार्षिक प्रगति विवरण

સુરત - ૩૪૯૯/૮૭૮

ठेकका-पडा, शिलबन्दी कोटेशन तथा अमानत मार्फत सञ्चालित आयोजनाहु वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	कामको विवरण	गर आवेजनाको वार्तिक लक्ष्य						प्रतिवेदन अवधिसम्मको कुल प्राप्ति %						
		इकाई	परिमाण	भौतिक लक्ष्य	वार्तिक रकम	वितीय खर्च	वितीय प्राप्ति	भौतिक प्राप्ति	परिमाण	भौतिक	बजेट	परिमाण	वितीय खर्च	वितीय प्राप्ति
८	मोबाइल एप्लिकेशन, वेभेस अप्लिकेशन खरिद	गोटा	२	१००	११५,०३	-	-	-	१००	११५,०३	१	११६	१००	१०० गा.पा.स्तरीय
९	प्राविधिक ल्याव समर्पी खरिद	गोटा	९	१००	१५६,३८	-	-	-	१००	१५६,३८	१	१६६	१००	१०० गा.पा.स्तरीय
१०	औद्योगिक ग्राम DPR तयारी	गोटा	१	१००	१४०,७०९	-	-	-	१००	१४०,७०९	१	०	०	१०० भूकानी बँकी (गा.पा.)
११	यातायात गुरु योजना निर्माण	गोटा	१	१००	११६,६६	-	-	-	१००	११६,६६	१	०	०	१०० भूकानी बँकी (गा.पा.)
१२	बधाडा सडक देखि पोखरा थान महिन्द्र जाने बाटोपा पाक्की नाली- ७	मि.	११८	१००	१६५,१७६	-	-	-	१००	१६५,१७६	१	११८	०	० गा.पा.स्तरीय
१३	अमर वलिको घर निर तत्काल वडाने- २	मि.	२५	१००	४७२,८६	-	-	-	१००	४७२,८६	१	२५	१००	१०० गा.पा. विपद
१४	मध्यकालिन खर्च संरक्षण	गोटा	१	१००	१४५	-	-	-	१००	१४५	१	०	०	१०० भूकानी बँकी (गा.पा.)
१५	हुम्पाइप तथा विद्युत पोल खारिद- १	गोटा	२५	१००	३४०,४४	-	-	-	१००	३४०,४४	१	३४०,४४	१००	१०० वडा स्तरीय
१६	हुम्पाइप- १५, विद्युत पोल- १८ वटा खारिद वडाने- ६	गोटा	३३	१००	३४०,४३	-	-	-	१००	३४०,४३	३	३४०,४३	१००	१०० वडा स्तरीय
१७	वित्र बहारको घर देखि ओमालाको घाससम्म मेश तारजाली- १	मि.	२७०	१००	२६५,२१	-	-	-	१७०	२६५,२१	१	२७०	१००	१०० गा.पा.स्तरीय
१८	क्षमता विकास योजना निर्माण	गोटा	१	१००	४४६,०१	-	-	-	१००	४४६,०१	१	१००	४४६,०१	१०० त्रेत सामाजिक विकास
१९	चुक्कनला अवस्थापन DPR- १	गोटा	१	१००	४९२,२०	-	-	-	१००	४९२,२०	१	१००	४९२,२०	१०० भूकानी बँकी (वडा स्तरीय)
२०	झुक खरिद- १	गोटा	२७	१००	४०,११	-	-	-	१००	४०,११	१	२७	१००	१०० वडा स्तरीय
२१	विद्युत निर्माणका विद्युत विस्तार- ५, द६ रु ८ (३० पाल)	गोटा	३०	१००	११५,१२	-	-	-	३०	११५,१२	३	१००	११५,१२	१०० गा.पा.स्तरीय
२२	जस्तापाता खरिद- २	वाङडाल	८७	१००	१५४,८२	-	-	-	८७	१५४,८२	८	१००	१५४,८२	१०० वडा स्तरीय
२३	वडा कार्यालयको विभिन्न भौतिक निर्माण- ७	गोटा	३	१००	३१९,४७	-	-	-	३	१००	३१९,४७	३	३१९,४७	१०० वडा स्तरीय
२४	नरको घर देखि मरसरा हुई कृषि सङ्करक्षण PCC- ७	मि.	७०	१००	४१६,४८	-	-	-	७०	४१६,४८	७०	४१६,४८	१०० वडा स्तरीय	
२५	खा.पा.हाइफ पाप धारा खारिद (गाला-२, ३३२, वडा नं.७.८, ४३८)	गोटा	६०	१००	६७०	-	-	-	६०	६७०	६	६७०	६०	६० वडा स्तरीय
२६	बर्फनी जाने बाटो स्तरोन्नति- ४	मि.	७२२	१००	१५६,४९	-	-	-	७२२	१००	१५६,४९	७२२	१००	१०० वडा स्तरीय
२७	स्वास्थ्य स्वयंसेविका हस्तलाई माझिकल वितरण- ५	गोटा	१५	१००	१५६,४९	-	-	-	१५	१००	१५६,४९	१५	१००	१०० वडा स्तरीय
२८	वडा कार्यालय आगाहि कालापूर्व- ८	मि.	१७०	१००	५६३,१७	-	-	-	१७०	५६३,१७	१७०	५६३,१७	१००	१०० वडा स्तरीय
२९	लामिटेडा देखि राजपुरसम जाने बाटोपा ग्रामेत- ४	मि.	६००	१००	१५२,५७	-	-	-	६००	१५२,५७	६	१४४,१६	१००	१०० सङ्कर बोर्ड
३०	रासी पूल देखि मादवा गाउँ बाटो स्तरोन्नति- २	मि.	५१०	१००	१६६,१७५	-	-	-	५१०	१६६,१७५	१	१६०	१००	१०० सङ्कर बोर्ड
३१	रामकुटे देखि महु जाने बाटो स्तरोन्नति- ४	मि.	६१०	१००	८१३,६०	-	-	-	६१०	८१३,६०	१	८१३,३२	१००	१०० सङ्कर बोर्ड
३२	सिंचाइ ल्यावसम्पन्न- सिंचाइ सेट खारिद- २	गोटा	२२	१००	७१२,७२	-	-	-	२२	७१२,७२	२	७१२,७२	१००	१०० वडा स्तरीय
३३	कारातलयका भास्त लाईर, जिम्सन तथा रागोपान ४ काठा	गोटा	४	१००	५१२,४८	-	-	-	४	५१२,४८	४	५१२,४८	१००	१०० गा.पा.स्तरीय
३४	सिंचाइ बोर्डुपापैप वितरण- ५	मि.	२३००	१००	४१२,३८	-	-	-	२३००	४१२,३८	१	४१२,३८	१००	१०० वडा स्तरीय
३५	निकाता देखि सरी सम्मको बाटो स्तरोन्नति- ७ (हुम्पाइप- ३)	मि.	४३६	१००	१६४,११	-	-	-	४३६	१६४,११	१	४३६	१००	१०० वडा स्तरीय
३६	कारातलय धारन समत समार तथा रागोपान	गोटा	४	१००	७६९,२०	-	-	-	४	७६९,२०	४	७६९,२०	१००	१०० गा.पा.स्तरीय

प्रमुख प्रशासकोंप आधिकृत

गोवर्धन राजा गुप्त
कुमार देश आश्रित

100%
100%
100%
100%

मात्र विद्या विद्या विद्या विद्या
विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या

ठेक्का-पडा, शिलबन्दी कोटेशन तथा अमानत मार्फत सञ्चालित आयोजनाहूँ वार्षिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य			गत आ.व. सम्मको प्रगति %			प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %			कैफियत प्रदर्शन	
		इकाई	परिमाण	भौतिक लक्ष्य	वार्षिक उक्तम	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	बजेट	परिमाण	वित्तीय खर्च	
३७	मुद्धागाडीको चुलो ३१७ थान १ सोलार १ थान खरिट (लैकटियक ऊर्जा)	गोटा	३१८	१००	६४५.०२	-	-	-	३१८	६४५.०२	३१८	स्थार्ट अनुदान-संघ
३८	मखमल तथा ढाँकाको ज्ञाता १ चापल बनाउने १५ दिने तारितम् ५.५	जना	२०	१००	४४४	-	-	-	२०	४९९	२०	१०० गा.पा.संसरीय
३९	सद्बृश मूलक जिगल उत्पादन तथा प्रशारण	प्र.श.	१००	१००	१५०	-	-	-	१००	२६०	१००	१०० गा.पा.संसरीय
	जम्मा	१००	२६१२७.४९						१००	२९५२०.५७	२८४.८४	१००

अमानद्वारा सम्पन्न कार्यक्रम / आयोजनाहरु										मि.	२००	१००	१७	-	२००	१००	१७	२००	१७००	१००	१००	वडा स्तरीय
१	संघेचालितामा समर्पित कार्य- ७	ब.मि.	८०	५०	१७	-	-	-	२००	१००	१७	-	-	२००	१००	१७	२००	१७००	१००	१००	वडा स्तरीय	
२	फर्सेप स्वास्थ्य चैम्पिको फिल्डमा माटो पटान- ७	मि.	८०	५०	१७	-	-	-	६०	१००	१७	-	-	६०	१००	१७	६०	१७००	१००	१००	वडा स्तरीय	
३	निवाटरसमा खा.पा.पाइप बिछाउने कार्य- ७	मि.	१००	५०	६८	-	-	-	१००	१००	६८	-	-	१००	१००	६८	६७९०	१००	१००	१००	वडा स्तरीय	
४	भारते खेलमा डाइमर्फ- १	मि.	२५०	१००	१००	-	-	-	२५०	१००	१००	-	-	२५०	१००	१००	१७०	१७००	१००	१००	गा.पा. (विवद)	
५	जयदर्ढी माटा परिस्तमा चौतारा निर्माण- ८	गोटा	१	१००	६८	-	-	-	१००	६८	१	-	-	१००	६८	१	६७८०	१००	१००	१००	गा.पा. (विवद)	
६	शासक प्रहरी वलको २ वटा सेन्टर पोस्ट- ८	गोटा	२	१००	७३	-	-	-	२	१००	७३	-	-	२	१००	७३	६७९०	१००	१००	१००	गा.पा. (विवद)	
७	कांचलीला प्रग्राममा असेक्चनमा सावधानी प्रतिशालन निर्माण- ३	गोटा	१	३००	१००	-	-	-	१	३००	१००	-	-	१	३००	१००	१००	१००	१००	१००	वडा स्तरीय	

८	लक्ष्य थाल्को घर निर नाली निर्माण- २	मि.	४०	१००	१८	-	-	५०	१००	१८	४०	१७.३४	९९	१००	वडा स्तरीय
९	खोरीया मन्त्र व्यवस्थापन- २	गोटा	६	१००	१७	-	-	१	१००	१७	१७	१६.९६	९९	१००	वडा स्तरीय
१०	सिक्ता सब डिपिजन बत कार्यालय, बैसाको पर्वतिता मेस तारबाट ३	मि.	३०	१००	५०	-	-	३०	१००	५०	३०	३६.७६	७४	१००	वडा स्तरीय
	जम्मा		१००	२४६४०					१००	८५८०		८२८.२८	१९६.८४	१००	
	चाल आव.को जम्मा		१००	२४६३४४४४	०.००	०.००	०.००		१००	८५८५६५४४	८८	८८	१९६.८४	१००	१९६.८४

ક્રમાંક અધ્યોત્તમાનાનુભૂતિ		ગેરટા		ગેરટા		ગેરટા		ગેરટા		ગેરટા		ગેરટા		ગેરટા		ગેરટા		ગેરટા	
૧	૧૫. વેડ અસ્પ્રોલાન નિર્માણ- ૪	૬૦૦	૨૦૨૬૬૧	૨૮૭૮૮૮.૦૦	૨૭૬૯	૨૬	૬	૬૦૦	૧૦૩૯૮૭૫૬૬	૮૪૯૦૬૮૮૮	૮૪૭૯૮	૬૫	સ્વાસ્થ્ય મનોલાય						
૨	શિતખંડાર નિર્માણ- ૪	૬૦૦	૮૪૮૮	૮૦૬૬૪	૬૧૫	૨૦	૬	૬૦૦	૧૧૬૧૦૬૫	૮૪૯૦૬૮૮	૮૪૭૯૮	૬૦	ગા.પાસ્તીરી						
૩	સિધનવા જાતો પિચ- ૬ (૧૦૦ મી.)	૧૦૦	૧૦૦	૧૧૨૦૨.૧૧	૩૫૫.૩૨	૫૦	૧૦૦	૧૦૦	૫૪૪૨૬.૩૬	૧૦૦	૫૦૨૧૬.૭૬	૧૧૨૦૧.૦	૧૦૦	ગા.પાસ્તીરી					
૪	જાપાની બાટો પિચ- ૫	૧૬૮	૧૦૦	૮૮૬	૧૭	-	૧૬૮	૧૦૦	૮૮૬.૮૦	૧૦૦	૧૭૦૦	૧૦૧૫	૬૦	ગા.પાસ્તીરી					
૫	ગેરટા નાલા પુલ નિર્માણ- ૧	૩૦૦	૫૦૦	૧૧૨૦૦	૧૭૨૦૪	-	-	૧૦૦	૬૯૬૬૧.૬૭	૧૦૦	૧૭૦૦	૧૭૨૪૮	-	ગા.પાસ્તીરી					
	જમ્પા	૧૦૦	૧૦૦	૩૨૨૪૯.૬૩	૨૨૨૨૦.૭૬	૭૭	૭૭	૧૦૦	૫૧૮૪૬.૬૬	૧૦૦	૧૭૨૪૮.૮૮	૧૦૦	૭૭						

तथार गर्नेको सम्बिति :-
(योजना शाखा प्रमुख)

पर्वथार प्रमुख
(इन्जनियर)

आर्थिक प्रशासन
(लेखा अधिकृत)

कार्यरत्य प्रमुखको सहि ४५
(प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका देवकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका देवकोटा

गोप्य कुमार लालितानन्द
गोप्य अधिकारी
नेतृत्व

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको सहित
(लेखा अधिकृत)

रामी सोनारी गाउँपालिका, बाँके

मडक बोर्ड नेपालबाट प्राप्त संशर्त अनुदान अन्तर्भूतका सम्पादित कार्यक्रमहरूको

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

कार्यक्रमको नाम:- मडक बोर्ड नेपाल

१ आ.व. :- २०७५/८०

२ बजेटउपर्याक ने:- रामी सोनारी गा.पा., बाँके

३ मन्त्रालय:- संर्वाच मार्गिता तथा सामाजिक प्रशासन मन्त्रालय

४ कार्यक्रमअयोजनाको नाम:- विभिन्न सडक मर्मसंभार

५ आयोजना/कार्यलय प्रमुखको नाम:- ओम प्रकाश देवकोटा

६ यस अधिकारीको बजेट (₹.) :- ३८०३९१

(क) आन्तरिक (₹) नेपाल सरकार :- ७६०.६३

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष :- ३०४२.५०

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष :- ३०४२.५०

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष :- ३०४२.५०

(ज) अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष :- ३०४२.५०

(का) अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष :- ३०४२.५०

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष :- ३०४२.५०

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष :- ३०४२.५०

७. यस अधिकारी खर्च रकम र प्रतिशत :-

(क) आन्तरिक (₹) नेपाल सरकार :- ५४९.९३

(ख) माग गोकोरकम :- २११९.७५

(ग) ग्राम हुँदाँकरकम :- १३५०

(घ) वैदेशिक (₹) रकम :- -

(ज) अनुदान :- -

(का) अनुदान :- -

(ख) अनुदान :- -

(ग) अनुदान :- -

(ज) अनुदान :- -

(का) अनुदान :- -

(ख) अनुदान :- -

(ग) अनुदान :- -

(का) शोधभर्ता रिक्ति :-


(ख) माग गोकोरकम :- १३५०

(ग) माग गोकोरकम :- १३५०


(घ) ग्राम हुँदाँकरकम :- १३५०


क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	सम्पूर्ण कार्यमय गति:- आ.व.सम्मको प्रतिवेदन अवधिसम्मको लक्ष्य	परिमाण भार	बजेट	भारित प्रणालि	परिमाण भारित	बजेट	परिमाण भारित	प्रतिवेदन अवधिसम्मको भाँतिक प्राप्ति	प्रतिवेदन अवधिसम्मको खर्च प्राप्ति					
					परिमाण	भार	परिमाण	भार	परिमाण	भार	परिमाण	भार	परिमाण	भार	परिमाण	भार	परिमाण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१	रामी पुल पुतुवा गाउँपा बाटो स्तरोन्तरी- २	मि.	५१०	२५.४७	१६८.७५	-	-	-	५१०	२५.४७	१६८.७५	५१०	३३.८८	१२०.५२	१२५.०२	१००%	१००%
२	लामिङडुई दर्तिख राजपुर सम जाने बाटोमा ग्रामेल- ४	मि.	६००	२५.३१	१६२.६७	-	-	-	६००	२५.३१	१६२.६७	६००	०.००	-	-	भुकानी बँकी	१००%
३	रामकुट्टी दर्तिख माहु जाने सडक स्तरोन्तरी- ४	मि.	६१०	२१.३९	८१३.६०	-	-	-	६१०	२१.३९	८१३.६०	६१०	२८.४२	७८१.३२	९६.०३	१००%	१००%
४	रामी पुल जाने सडक ग्रामेल- ५	मि.	५१०	२७.८२	१०५८.११	-	-	-	५१०	२७.८२	१०५८.११	५१०	३६.११	१०४७.९५	९९.०२	१००%	१००%
	जम्मा		१००	३८०३.९३					१००	३८०३.९३		१००	२७४९.६४	७९.३०	१००	१००%	१००%

कुल सडक संख्या :- ४ मिति २३९० सम्पन्न

तयार पार्षदो महि :- 
योजना शाखा प्रमुख 
संसदीय विभाग
लेखा अधिकारी

पूर्वाधार प्रमुखको सहायी :- 
इन्जिनियर 
प्राप्ति अधिकारी

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको महि :- 
लेखा अधिकारी
प्राप्ति अधिकारी

ओम प्रवतार देवकोटा
प्रमुख प्रशासनको महि :- 
कौशल लाल प्रमुखका महि :-
लेखा अधिकारी

रासी सोनारी गाउँपालिका, बौक

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



कार्यक्रमको नाम:- शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग आवास

१ आ.व. :- २०७९/८०

२ बजेट अंशाधिक नं.-: -रासी सोनारी गा.पा. बौक

३ मन्त्रालय :- संघीय मार्गिता तथा सामाजिक प्रशासन मन्त्रालय

४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम:- सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम [संशोधन-अनुदान-संय]

५ आयोजनाकार्यालय प्रमुखको नाम:- ओम प्रकाश देवकेठा

६ यस अवधिको बजेट (रु.) :- १०९००

(क) अन्तर्राष्ट्रीय (१) नेपाल सरकार :- १०९००

(२) संस्था:-

७ जनसभागता :-

(ग) वेदीशिक (१) क्रमण :-

(२) अनुदान :-

८ यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :-

(क) अन्तर्राष्ट्रीय (१) नेपाल सरकार :- १००००. ७५

(२) अनुदान :-

(३) जनसभागता :-

(छ) वेदीशिक (१) क्रमण :-

(२) अनुदान :-

(५) चालू आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम प्रतिशत :-

९ कुल लागत मध्ये शुरू देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम प्रतिशत :-

१० आयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-

११ आयोजनाको कुल अवधि मध्ये वित्तोके समय भौतिक प्रतिशत :-

१२ शोधभर्ता स्थिति :-

(क) माग-गर्तु फर्म रकम :-

(ख) माग-गरेको रकम :-

(ग) प्राप हुँ बाटिक रकम :-

१३ वित्तवेदन अवधिसम्मको प्रगति

प्रि.नं.	आयोजनाको नाम/ स्थान	एकाई	वार्षिक लाक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमूद्दे गतः आ.व.सम्मको	प्रतिवेदन अवधिसम्मको लक्ष्य	प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति								
			परिमाण	भार	बजेट				वित्तवेदन अवधिसम्मको प्रगति							
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०						
१	सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम : -प्रदेश नं. ५ को बाटि बिल्ला क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत रासी सोनारी गाउँपालिका - २१६ वटा (क्रमांकात) (२०७९ सालको बाटी पाहिजोवाट प्रभावित)	गोटा	२१६	६३,११४	६,१७०	२०३	७८६३२	७७,४६	५८,९०	१२५२९	२०३	५४,८५०	११८८६	८७,१७	९३,९८	
२	सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम : -प्रदेश नं. ५ को बाटि बिल्ला क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत रासी सोनारी गाउँपालिका - ५७१ वटा (क्रमांकात)	गोटा	५७१	३६,०६	३,९३०	१०९	२२८६	२२,५२	५७६	४४,१०	११९६३	१०२	४५,२०	११४३	९१,७७	१७,८६
	जम्मा	७८७	१००	२,०९००	३१२	१०१४८	१००	७८७	१००	२२१९२	३०५	१००	२०२२८,००	८९,५४	५६,९२	

बाहो पिण्डित २०३ लाभान्तर
सुरक्षित आवास १०२ लाभान्तर

तथा गर्नेको सहि:-
(योजना शाखा प्रमुख)

प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृत
गोरख कुमार शर्मा
(लेखा अधिकृत)

कार्यालय प्रमुखको सहि:-
प्रकाश कुमार शर्मा
प्रशासकीय अधिकृत
(प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)

रासी सोनारी गाउँपालिका, बौके वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



कार्यक्रमको नाम:- एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वधार विकास कार्यक्रम (३७०००११६५)

?	आ.व. :- २०७४/८०	
२	बजेट उपर्युक्तक नं :- रासी सोनारी गा.पा., बौके	
३	मन्त्रालय :- संघीय मानिला तथा सामाजिक प्रशासन मन्त्रालय	
४	कार्यक्रम आयोजनाको नाम:- बैजापुर १५ बेड अस्पताल निर्माण- ४ (क्रमागत)	
५	आयोजना/कार्यालय प्रभुखको नाम:- ओम प्रकाश देवकोटा	२०२६।
६	यस अवधिको बजेट (रु.) :-	०
(क)	आल्पिक (१) नेपाल सरकार :-	
(२)	संस्था:-	
३	जनसहभागिता :-	
(ब)	वैदेशिक (१) क्रण :-	
	(२) अनुदान :-	

?	गर्भेर उपर्युक्तक नं :- रासी सोनारी गा.पा., बौके	१२. शोधभर्ता विधि :-
३	मन्त्रालय :- संघीय मानिला तथा सामाजिक प्रशासन मन्त्रालय	(क) मान गर्नु पर्ने रकम :-
४	कार्यक्रम आयोजनाको नाम:- बैजापुर १५ बेड अस्पताल निर्माण- ४ (क्रमागत)	(ख) मान गर्ने रकम :-
५	आयोजना/कार्यालय प्रभुखको नाम:- ओम प्रकाश देवकोटा	(ग) प्राप्त हुन बाटकि रकम :-
६	यस अवधिको बजेट (रु.) :-	०
(क)	आल्पिक (१) नेपाल सरकार :-	
(२)	संस्था:-	
३	जनसहभागिता :-	
(ब)	वैदेशिक (१) क्रण :-	
	(२) अनुदान :-	

सि.नं.	आयोजनाको नाम/स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य	सम्पूर्ण कार्यपाल्य गत: आ.व. सम्पर्को प्रतिवेदन अवधिसम्मको लक्ष्य						प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति		
				परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भार	
?		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
?	बैजापुर १५ बेड अस्पताल निर्माण- ४ (क्रमागत)	गोटा	१	१००	२०२६।	२	२०२६।	१	१००	१०३१८८	१	१४५
?		जम्पा	१००	२०२६।	१००	२०२६।	१००	१००	१०३१८८	१००	१००	१०३१८८
												१०३१८८
												३८.९७
												३८.९७

तथा नम्बरको महि :-
(चोरनम शाखा प्रमुख)

पूर्वाधार प्रमुखको महि :-
(चोरनम शाखा प्रमुख)
रामेश्वर महाराज
गोरख कुमार रामेश्वर
तत्त्वा अधिकारी

पूर्वाधार प्रमुखको महि :-
(इमिनिपर)

पूर्वाधार प्रमुखको महि :-
(रामेश्वर महाराज)

आधिक प्रशासन शाखा प्रमुखको महि :-
(रामेश्वर महाराज)

कार्यालय प्रमुखको महि :-
(रामेश्वर महाराज)



अनुसूची- ५

कार्यविधिको दफा- १० को खण्ड 'ख' संग सम्बन्धि

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

- १ आ.व.: - २०७९/८०
बजेट उपरिधिक :- ८०५५७००६५११
- २ मन्त्रालय:- संस्थायीय मामिला तथा सामाचर प्रशासन मन्त्रालय
- ३ कार्यक्रमको नाम:- तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम
- ४ स्थानीय तह :- गाँपी सोनारी गाउँपालिका, बाँकि
- ५ आयोजना प्रमुखको नाम :- ओम प्रकाश देवकोटा

सि.न.	आयोजनाको नाम	श्रेणी		कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रया			बार्षिक लक्ष्य			बार्षिक प्रगति			यस अवधि २०८० अषाढ सम्मको खर्च	लाभान्वित सम्बन्धीय जन संख्या	कैफियत		
		केन्द्रिय अनुदान	स्थानीय तह साझेदारी	कूल रकम	उपभोक्ता समिति	ठेक्का अन्य	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु.			
१	लक्ष्म मा.वि. छात्रवास भवन निर्माण, कचनपु- २ बाँकि	४०००	४२८	४४२८	४२८	वि.व्य.स.	-	-	गोटा	१००	४४२८	१	१००	१००	४३००.००	१७.९९	५००
	जम्मा	४०००	४२८	४४२८	४२८					१००	४४२८		१००	१००	४३००	१७.९९	५००

योजना शाखा प्रमुख

प्रमुख
प्रकाश देवकोटा
गाँपी युद्धार अवास
प्रावित अवास

पर्वधार शाखा प्रमुख

प्रमुख
प्रकाश देवकोटा
गाँपी युद्धार अवास

आर्थिक शाखा प्रमुख

ओम प्रकाश देवकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आयोजना सम्बन्धीय योजना वाँकि
नेपाल राष्ट्रीय अधिकृत

रासी सोनारी गाँउपालिका, बाँके
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

5



बजेट फा.नं. ६.०४.०५
रा.यो.आ. (अम) फा.नं. २

रायो.आ. (अम) फा.नं. २

कार्यक्रमके नाम:-	उन्नति, जलसोत तथा सिंचाई मताला, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबोधन केन्द्र	
१	आ.व. :- २०१७/८०	
२	बजेट उत्तराधिक नं.- राजी सोनारी -गा.पा., बैंक	
३	मन्त्रालय :- संस्थित पारिस्थितिक तथा सामाजिक व्यवस्थाएँ बदलावय	
४	कार्यक्रम/आयोजनाकी नाम:- ग्रामस्थिति प्रार्थना तथा नवीकरण परियां उत्तर कार्यक्रम [संस्थात अनुदान- संघ]	
५	आयोजनाकार्यालय प्रभुखको नाम:- ओम प्रकाश देवकोटा	
६	यस अवधिको बजेट (रु.) :-	१९००
(क)	आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:-	८००
	(२) संस्था:- (सा.वन ३.भो.संग साझेदारी)	३००
७	जनसम्बन्धिता :-	
(ए)	वैदेशिक (१) क्रमा :-	

(२) अनुदान :-

सि. नं.	आयोजनाको नाम/ स्थान	वार्षिक लक्ष्य						सम्पूर्ण कार्यमयोगता: आ.व.सम्मको						प्रतिवेदन अवधिसम्मको लक्ष्य							
		एकाई	परिमाण	भार	बजेट	सम्पूर्ण परिमाण	खर्च	भागीदार	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भागीदार	बजेट खर्च	परिमाण	भागीदार	बजेट	परिमाण	भागीदार	वित्तिय प्राप्ति	भौतिक प्राप्ति
१	सुधारिएको चुलो तथा सोलार खरिद	गोटा	३१८	२००	११८	१००	११८	०	०	१००	११८	१००	११८	१००	११८	१००	११८	१००	११८	१००	
२		जम्मा	१००	११८	१००	११८	१००	११८	०	०	१००	११८	१००	११८	१००	११८	१००	११८	१००	११८	१००

मुख्याधिकारो चक्रो खरिद- ३४७ वरा
सोलार खरिद- १ वरा

तथार गर्नेको सहि :-
(योजना शाखा प्रमुख)

पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-
(ईन्जिनियर)

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको सहि :-
(लेखा अधिकत)

कार्यालय प्रमुखों सहि :-
(प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)

ओम प्रवाण देववक्षेष्टा
प्रसुर प्रशासकीम् अधिवक्ता
कुमार लोकान्
गोरव कुमार अधिवक्ता
तेजा

माता प्राप्ति देवी

مکانیزم انتقال ماده
کاربردی (کاربردی) می‌باشد

पर्वाधार प्रमुखको सहि :-
(ईन्जनियर)

रासी सोनारी गाउँपालिका, बौंके

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

कार्यक्रमको नाम:- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

१ आ.व. :- २०७५/८०

२ बजेट उपशाखक नं.- रासी सोनारी गा.पा., बौंके

३ मन्त्रालय :- संघिय मामिला तथा सामाजिक प्रशासन मन्त्रालय

४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम:- खेलकुद मैदान निर्माण [स्थर्त अनुदान- संस]

५ आयोजना/कार्यालय प्रभुखको नाम:- अम प्रकाश लेखकोटा

६ यस अवधिको बजेट (रु.) :-

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :-

(२) सम्पादकीय :-

७ जनसहभागिता :-

(व) वैदेशिक (५) क्रांति :-

(२) अनुदान :-

८. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :-
 (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- ०
 (२) अनुदान :- ०
९. चालू आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम प्रतिशत :-
 १०. कुल लागत मध्ये शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत :-
 ११. अयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-
 १२. आयोजनाको कुल अवधि मध्ये दिलेको समय प्रतिशत :-

- १ आ.व. :- २०७५/८०
 २ बजेट उपशाखक नं.- रासी सोनारी गा.पा., बौंके
 ३ मन्त्रालय :- संघिय मामिला तथा सामाजिक प्रशासन मन्त्रालय
 ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम:- खेलकुद मैदान निर्माण [स्थर्त अनुदान- संस]
 ५ आयोजना/कार्यालय प्रभुखको नाम:- अम प्रकाश लेखकोटा
 ६ यस अवधिको बजेट (रु.) :- ९०००
 (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- ०
 (२) सम्पादकीय :- ०
 ७ जनसहभागिता :-
 (व) वैदेशिक (५) क्रांति :- ०
 (२) अनुदान :- ०
८. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :-
 (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- ७५,४७,४८
 (२) अनुदान :- ०
९. चालू आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम प्रतिशत :-
 १०. कुल लागत मध्ये शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत :-
 ११. अयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-
 १२. आयोजनाको कुल अवधि मध्ये दिलेको समय प्रतिशत :-

सि.न.	आयोजनाको नाम/ छानात	प्रकार्ह	वार्षिक लक्ष्य	सम्पादकीय कार्यमध्ये गति:- आ.व.सम्पर्को	प्रतिवेदन अवधिसम्मको लक्ष्य				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति								
					परिमाण	भार	बजेट	सम्पादकीय परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भारित					
१	खेलकुद पूर्वाधार निर्माण बडाने. ५	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१	पर्वाल	४	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
२	गोटा	१	१	२२.३२	२०००	-	-	-	१	२२.३२	२०००	१	२३.६०	१८७५.४०	१३.७७	१००	
	जम्मा	१००	१०००	-	-	-	-	-	१००	१०००	१०००	१००	१७१७.८८	८८.३९	१००		

पर्वाल ४११ मि.
२८-१

तथार गर्नेको सहि:-
 (योजना शाखा प्रमुख)

पूर्वाधार प्रमुखको सहि:-
 (इन्जिनियर)

१२. शोधभन्न छिति :-
 (क) माग गर्नु पर्ने रकम :-
 (ख) माग गेको रकम :-
 (ग) प्रस हुन्बाट रकम :-

आधिक प्रशासन शाखा प्रमुखको सहि :-
 (लेखा अधिकृत)
 आधिक प्रशासन शाखा प्रमुख

अम प्रकाश लेखकोटा
 खेलकुद पूर्वाधार निर्माण बडाने. ५

अम प्रकाश लेखकोटा
 खेलकुद पूर्वाधार निर्माण बडाने. ५

आधिक प्रशासन शाखा प्रमुखको सहि :-
 (लेखा अधिकृत)
 आधिक प्रशासन शाखा प्रमुख

अम प्रकाश लेखकोटा
 खेलकुद पूर्वाधार निर्माण बडाने. ५

आधिक प्रशासन शाखा प्रमुखको सहि :-
 (लेखा अधिकृत)
 आधिक प्रशासन शाखा प्रमुख

राष्ट्री सोनारी गाउपालिका, बैंक

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



कार्यक्रमको नाम:- प्रेषा सम्पुरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाहरु

१ आ.व. :- २०७९/८०

- २ बजेट उपर्याखको नाम:- राष्ट्री सोनारी गा.पा. बैंक
- ३ मन्त्रालय :- संघीय मार्शिला तथा समाज्य प्रशासन मन्त्रालय
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम:- सङ्केत तथा भवन निर्माण
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम:- ओम प्रकाश लेवकोटा
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.) :-
- (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- (गा.पा.को तर्फबाट) ३०००००
- (२) सप्ताः- प्रदेश सम्पुरक अनुदान १५००००
- ७ जनसहभागिता :-
- (ख) वैदेशिक (१) क्रांता :-
- (२) अनुदान :-
- ८ चालू आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम प्रतिशत :-
- ९ कुल लागत मध्ये शुल्क देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत :-
- १० आयोजनाको शुल्कदेखि यस अवधिसम्मको भारिक प्रति प्रतिशत :-
- ११ आयोजनाको कुल अवधि मध्ये वितेको समय प्रतिशत :-
- १२ शुल्क देखि यस अवधिसम्मको प्रतिशत

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :-

- | | |
|--|----------|
| (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- (गा.पा.को खर्च) | १०५५८.३८ |
| (२) प्रदेश सम्पुरक अनुदान :- | ९०३.२५ |
| (३) जनसहभागिता :- | - |
| (ख) वैदेशिक (१) क्रांता :- | - |
| (२) अनुदान :- | - |

८. चालू लागत मध्ये शुल्क देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत :-

९. कुल लागत मध्ये शुल्क देखि यस अवधिसम्मको भारिक प्रति प्रतिशत :-

१०. आयोजनाको कुल अवधि मध्ये वितेको समय प्रतिशत :-

११. आयोजनाको कुल अवधि मध्ये वितेको समय प्रतिशत :-

१२. शोधभर्ता स्थिति :-

सि.नं.	आयोजनाको नाम/ स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यालयोगत: आ.व. सम्मको			प्रतिवेदन अवधिसम्मको लक्ष्य			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्राप्ति				
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पूर्ण परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट खर्च	नितिय प्राप्ति	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा नं. ३	गोटा	१	४३.३३	१३,०००	-	-	-	१	४३.३३	१३,०००	१	३७५.४	७६८.८	७६८.८	१६
२	पासाराङ्ज शस्त्रसंवर क्षेत्रमा बाटो निर्माण वडा नं. ८	भिं	८८०	३३.३३	१०,०००				८८०.००	३३.३३	१०,०००	८८०	२८.८५	५१०.३.३	५१०.३.३	१००
३	सिद्धेश्वर मा.वि.भवन निर्माण वडा नं. ६	गोटा	१	२३.३३	७०००				१	२३.३३	७०००	१	३२.६१	६८५.३०	६८५.३०	१००
४		जम्मा	१००	३००००	-	-	-	-	१००	३००००	-	१००	२०४६.६४	६८५.३०	६८५.३०	१००

भवन निर्माण संख्या :- २

सङ्करक कालोपत्रे:- मि. ८८०

तथा गर्नेको सहि :-
(चोचना शाखा प्रमुख)
सङ्करक कालोपत्रे

पूर्वाधार प्रमुखको सहि :-
(ईन्डियन)
मान राज्यपाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको सहि :-
(लेखा अधिकृत)
सङ्करक कालोपत्रे

ओम प्रकाश देवकेटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कार्यालय प्रमुखको सहि :-
(प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)

रासी सोनारी गाउँपालिका

ଅନ୍ତର୍ମାଣ

ललित्यनी प्रदेश विशेष अनदान कर्यक्रमबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

ब्राजेट श्रोत :- विशेष अनुदान-लम्बिकी प्रदेश

०८/०९/२०१० - श्री कृष्णार्थ

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य			गत आ.व. सम्मको प्रगति %			प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %			कैफियत
		इकाई	परिमाण	भौतिक वार्षिक रकम	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	परिमाण	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	
१	अपाङ्गा आश्रम भवन, ग.सो.-६	गोटा	१	१,००	७००	-	-	६७८.५०	९६.९३	१००	भवन
२	बाल शान्ति आ.वि.भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ग.सो.-७	मि.	१५	१,००	१,०००	-	-	१६४.८०	९६.८८	१००	पर्वात
		जम्मा	१००	१७००				१६४४.३०	९६.७२	१००	

मुख्य विद्यालय
गोपनीय श्री
कल्पना कृष्ण
कल्पना

योजना शाखा प्रभुव)

आगाथेक प्रशासन
(लेखा अधिकृत)

कायोलय प्रमुखका साह :-
(प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)

A	पर्याल निर्माण (९५ मि.)	?
B	भवन	?

प्रमुख प्रशासकोंमें अधिकृत
आनंद कला।

गोरख कुमार अधिकारी
लालितानं
कैश्या

मात्रा एवं अक्षर

पांडेल योगियन्त्र (अधिकृत होते)

आताथेक प्रशासन शाखा प्रमुखको साह :-

कायोलय प्रमुखका साह :-
(प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)



ग्रामी योनारी गाउँपालिका

ଆଜୀଯା ଓ ଆମି

मर्यादमन्त्री शैक्षिक संधरा कार्यक्रमबाट मञ्चलित आयोजना तथा कार्यक्रमहस्तके वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट श्रोत :- शैक्षिक संधार विशेष अनुदान- लम्बनी प्रदेश

आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य				गत आ.व. सम्पर्को प्राप्ति %				प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्राप्ति %	
		इकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक	वित्तीय खर्च	वित्तीय	भौतिक प्रगति	परिमाण	वित्तीय खर्च	वित्तीय
१	श्री भानु.प्रा.वि. सिक्ता, पर्वात निर्माण- १	मि.	३०	३००	१८६	-	-	-	३०	१८६	१००
२	श्री कुम्भेश्वर मा वि कुसमुख खानेपानी चिलिङ्ग मेशिन खरिद- १	गोटा	१	१००	२७५	-	-	-	१	२७५	१००
३	श्री सती भवानी आ.वि. भवानियापुर, खानेपानी ट्याइकी- १	गोटा	१	१००	१००	-	-	-	१००	१००	१००
४	श्री लक्ष्मी मा वि मदुई, मर्मत सम्भान- २	प्र.स.	१००	१००	११०	-	-	-	१००	०	०
५	श्री नेपाल राष्ट्रिय आ वि टिकुलीपुर, मर्मत तथा फर्नीचर व्यवस्थापन- २	प्र.स.	१००	१००	१७५	-	-	-	१००	१७५	१००
६	श्री नेपाल राष्ट्रिय आ वि अग्नेया, अधुरो भवन निर्माण- २	गोटा	१	१००	२७५	-	-	-	१	२७५	१००
७	श्री दुर्गा भवानी मा वि शम्पेरांज, मर्मत तथा फर्नीचर व्यवस्थापन- २	प्र.स.	१००	१००	२००	-	-	-	१००	१८५.१.३	१३
८	श्री जनज्योति प्रा वि नारायणपुर, फर्नीचर र पार्ट्सपन- ३	प्र.स.	१००	१००	१७५	-	-	-	१००	१७३.४६	११
९	श्री गणेश आ वि खेरहरी, मर्मत तथा फर्नीचर व्यवस्थापन- ३	प्र.स.	१००	१००	१८०	-	-	-	१००	०	०
१०	श्री नेपाल राष्ट्रिय आ.वि. धामपुर, खानेपानी चिलिङ्ग मेशिन खरिद- ४	गोटा	१	१००	४५०	-	-	-	१	४५०	१००

तथार गर्नेको सहि :-
(योजना शाखा प्रमाण)

पूर्वाधार शाखा प्रमुखको सहि :-

आर्थिक प्रशासन शारखा प्रमुख है :
(लेखा अधिकता)

कार्यालय प्रमुखको महिला अधिकारी
(प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी)
प्रमुख प्रशासनिको प्राधीनिकता

बोर्ड श्रेष्ठ :- शैक्षिक सुधार विशेष अनुदान-लक्षित प्रदेश
आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०

मुख्यमन्त्री शैक्षिक मुद्धार कार्यक्रमबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगति विवरण



(र. हजारमा)

आयोजनाको लालक्ष्य

गत आ.व.सम्मको प्रगति %

प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %

क्र.स.	कामको विवरण	इकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक	वित्तीय खर्च	भौतिक प्रगति	परिमाण	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
११	श्री मिशेल्हर्पी ग्रा वि नारायणस्ती, मर्मत तथा फर्नीचर व्यवस्थापन- ५	प्र.स.	१००	१००	१७०	-	-	-	१००	१५३.६६	९०	१००
१२	श्री नेपाल राष्ट्रिय आ वि छल्लाङ्गडिया, मर्मत तथा फर्नीचर व्यवस्थापन- ७	प्र.स.	१००	१००	३५०	-	-	-	१००	३३०.६९	९४	१००
१३	श्री जानोदय ग्रा वि देउपुरा, मर्मत तथा फर्नीचर व्यवस्थापन- ७	प्र.स.	१००	१००	२७५	-	-	-	१००	२२८.०९	८३	१००
१४	श्री अमर ज्योति मा वि नक्षेपुर, मर्मत तथा फर्नीचर व्यवस्थापन- ७	प्र.स.	१००	१००	१७५	-	-	-	१००	१४६.९४	८४	१००
१५	श्री शिवशक्ति भावि पेरानी, अधुरो भवन निर्माण- ८	गोटा	१	१००	४२५	-	-	-	१	४२६	१००	१००
१६	स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रयोगा, एकीकृत पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन सम्बन्धी क्षमता विकास तातिम १-९	जना	८३	१००	३५०	-	-	-	८३	३२६	९३	१००
१७	शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी क्षमता विकास तातिम १-९	जना	७८	१००	३५०	-	-	-	७८	३५०	१००	१००
१८	बादी समुदायका कक्षा ० देखि १२ सम्म अध्ययनत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सम्पर्क खारिद १-९	जना	४२	१००	१५०	-	-	-	४२	१५०	१००	१००
१९	आधारभूत तहका वालविकास कक्षा १ को लागि सूचना प्रविधि सामग्री खारिद १-९	गोटा	२२	१००	१६०	-	-	-	२२	१६०	१००	१००
२०	प्र.अ. व्यवस्थापन तातिम १-९	जना	४४	१००	१६०	-	-	-	४४	१६०	१००	१००
२१	शिक्षकको क्षमता विकास तातिम १-९	जना	५६	१००	२५०	-	-	-	५६	२४०	१००	१००
२२	प्रशासनिक खर्च	प्र.स.	१००	१००	२००	-	-	१००	६०.३५	३०	३०	
	जम्मा		१००	६०००				५३३८.३२	८८.९७	९२.२७		

तथा गर्नेको महिः :-
(योजना शाखा प्रमुख)

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको महिः :-
(लेखा अधिकारी)

कार्यालय प्रमुखको महिः :-
(प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी)
आपाल प्रशासकीय अधिकारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

शिक्षा शाखा प्रमुखको महिः :-
(शाखा अधिकारी)
शाखा अधिकारी

संसद अधिकारी अधिकारी
संसद अधिकारी अधिकारी



राष्ट्रीय सोनारी गाउंपालिका

अगैया, बँके

प्रदेश सभरते अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट श्रेणी :- शस्तर अनुदान- लघुविनी प्रदेश

आर्थिक वर्ष :- २०७९/८०

प्रदेश श्रेणी :- शस्तर अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु वार्षिक प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य					गत आ.व.सम्मको प्रगति %					प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %		
		इकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	परिमाण	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैपियत	
१	चुके नाला तथा भक्त खोला तटबन्ध निर्माण - १	घ.मि.	१७२	१००	१५००	-	-	-	१७२	२२०७.६८	८८.३१	१००	ठेका	
२	जय बागेश्वरी अम्बहय बाल आश्रम सञ्चालन - ५	जना	१०	१००	५००	-	-	-	१०	५००	१००	१००	संस्था	
३	झिजरी खोला उद्यम तटबन्ध निर्माण - १	घ.मि.	७८	१००	१५००	-	-	-	७८	१४८९.९१	९९.३३	१००	टोल विकास	
४	निवाटार देवी शर्मा जाने बाटो सतरोनन्ती - ७	मि.	५०	१००	१०००	-	-	-	५०	७६९९.२०	७६.९२	१००	कोटेश्वन	
५	मुनिल गिरिकों घर देवी तटबन्ध निर्माण - १	घ.मि.	४८	१००	१५००	-	-	-	४८	११००	१००	१००	टोल विकास	
६	साकार कृषि सहकारी गोदाम यानि निर्माण - १	गोटा	१	१००	१०००	-	-	-	१	११९९.४६	११९९.४६	१००	संस्था	
	जम्मा		१००	८०००					७४६६.२३	१३२.३३	१००			

तथा गर्नेको महि :-
(योजना शाखा प्रमुख)
(ईन्जिनियर)

पूर्वाधार शाखा प्रमुखको महि :-
(ईन्जिनियर)

कार्यालय प्रमुखको महि :-
(प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)
(प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)

ओम प्रकाश देवकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
गोरख कुमार लालिताने
गोरख कुमार लालिताने
लेतवा अधिकृत

गोरख कुमार लालिताने
गोरख कुमार लालिताने
लेतवा अधिकृत

गोरख कुमार लालिताने
गोरख कुमार लालिताने
लेतवा अधिकृत

रासी सोनारी गाउँपालिका

अगेया, बौंके

कृषि शाखा मार्फत सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट श्रोत :- गाउँपालिका

आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य						गत आवासमको प्रगति %	प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %	भौतिक प्रगति	कैफियत
		इकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक रकम	वित्तीय खर्च	भौतिक प्रगति				
१	तरकारी तथा बसन्ते मैके उत्पादन कार्यक्रम	हे.	७०	१००	३०००	-	-	७०	२६१७	८७९.२३	१००
२	च्याङ पेवेन्ट कार्यक्रम	डम हाउस	१२	१००	६००	-	-	१२	५१४	९९.००	१००
३	बाली बिमा	संख्या	६६	१००	२००	-	-	६६	०	०.००	०
४	तरकारी मिनिकिट	सेट	६५००	१००	६५०	-	-	६५००	६५०	१००.००	१००
५	आकस्मिक बाली संरक्षण	पटक	८०००	१००	८००	-	-	८०००	७७८	९७.२६	१००
६	फलफूल कार्यक्रम (१-९- लिंचि, कागती आदि)	गोटा	१२०००	१००	२०००	-	-	१२०००	१०३७	५२.८५	१००
७	कृषि प्रोफाइल निर्माण	गोटा	१	१००	५००	-	-	१	४६	९.२०	५०
८	आवश्यक समग्री तथा तातिस मञ्चालन	पटक	१	१००	३००	-	-	१	०	०.००	०
९	च्याङ बीउ ५० प्रतिशत अनुदान	पार्केट	८०००	१००	५००	-	-	८०००	५००	१००.००	१००
१०	धान दिवस	पटक	१	१००	१००	-	-	१	३०	३०.००	१००
११	धानको बीउ ढुवानी खर्च	पटक	१	१००	५००	-	-	१	५६०	५२.००	१००
१२	पुष्ट व्यवसायी सञ्चालन अनुदान	संख्या	१	१००	२००	-	-	१	२००	१००.००	१००
१३	मसला तथा अन्य बाली-गुर्दामौडी- ४	हे.	२०	१००	६००	-	-	२०	०	०.००	०
१४	गहु खेती	कर्वन्टल	१४२	१००	५००	-	-	१४२	४९९	९९.६०	१००
१५	Soil Test मेशिन खरिद	गोटा	१	१००	५००	-	-	१	३७०	७४.००	१००
१६		जम्मा	१००	११४५५०				१०८६९	६७.१९	७६.६७	

मान्दा
मान्दा
मान्दा

मान्दा
मान्दा
मान्दा

ओम प्रदान देवकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
मान्दा



रासी सोनारी गाउँपालिका

आगैया, बांके

कृषि शाखा मार्फत सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट श्रोत :- शास्त्र अनुदान- संघ

आधिक वर्ष :- २०१९/०८०

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य				गत आ.व.सम्मको प्रगति %	प्रतिवेदन अवधिसम्माने कूल प्रगति %	कैफियत	
		इकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक रकम				
१	कृषि तथा पशु सेवाका एक गाउँ एक प्राविधिकहरुको तलब भरा	जना	५	१००	११००	-	-	५	११००
२	सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ उपयोग अनुसामन निरीक्षण	पटक	४	१००	१५०	-	-	४	०
३	कृषि पशुपन्थी तथा मत्स्य तथ्याकं असञ्चावधिक कार्यक्रम	गोटा	१	१००	१००	-	-	१	०
४	आ.व. २०७९/८० मा नयाँ मकेनाली पेकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन	१०	२०	१००	१२००	-	-	२०	११६०
५	खाद्यान बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान	कवीन्टल	३६०	१००	१०००	-	-	३६०	१८९
६	आ.व. २०७८/७९ मा स्थानना भएको धानबाली पेकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता	१०	५	१००	६००	-	-	५	६००
७	धानबाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१०	३५	१००	२५००	-	-	३५	२५००
८	आ.व. २०७९/८० मा नयाँ धानबाली पेकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन	१०	२०	१००	१२००	-	-	२०	१२००
९	उन्नत बीउ वितरकलाई गोत्थाहन अनुदान	संख्या	६	१००	१५०	-	-	६	०
	जम्मा		१००	८०००				७५८५	१५३६
								६६६७	६६६७

ओम प्रकाश देवकेलोटा
प्रमुख प्रशासकीय आदेशदाता

लालभूत
गोवर्दन अधिकारी
तेजस देवकेलोटा

बलानन्द पेढेला
गोवर्दन अधिकारी
माननीय राज्यपाल

ग्रन्थी योनारी गाउऱ्पालिका

ପ୍ରକାଶ
ବିଭାଗ

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्फको कार्यक्रम/ आयोजनाहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट श्रोत :- शास्त्री अनदान-संघ

आर्थिक वर्ष :- २०७८/०८

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य				गत आ.व. सम्मको प्रगति %				प्रतिवेदन अवधिसमम्बो कुल प्रति %	
		इकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक	इकाई	परिमाण	भौतिक	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
(१) पूँजिगत र पूर्वाधार तर्फ											
१	बासमधोरी देखि महेश्वरपुर माडक खाउड मा नाली तथा सुख्खा दिवालि निर्माण	मि.	२८४०	१००	३७९	-	-	-	२८१०	३७६	९९.३२
२	जुरापानी हरि सुनारको घर देखि पुर्व गरिबालाल थारको घर सम्म र कृष्ण के.सी.को घर देखि दालारी थारको घर सम्म माटे पटान	मि.	५००	१००	३००	-	-	-	५०८.०३	९६.३४	७६.४०
३	बालापुर, पेरानी, ओभरी तथा धमोती बाटो वरिपरि नाली खन्ने एवम् समसफाई	मि.	११४०	१००	५००	-	-	-	११४०	२८४.७३	५०.९५
४	ढक्कोरी गाउँफर्को बाटो तथा नाली निर्माण	मि.	५३५	१००	३००	-	-	-	५३५	२९०.५२	९६.८४
५	साचिक महादेउपुरी गा.पा.स. वडा नं. १ देखि ५ सम्म विविन्न स्थानमा नयाँ बाटो तथा नाली निर्माण	मि.	२५७५	१००	१६२५	-	-	-	२५७६	१०१४.८२	६६.५५
६	काम्प्यूटर, फन्चिचर तथा अन्य विद्युतिय उपकरण खरिद	गोटा	६	१००	३००	-	-	-	६	३००	१००
	जाम्मा		१००	३३०८					२५२६	७६.४४	९०.९५
(२) चालु उपभोग खर्च तर्फ											
७	प्रशासनीक तथा कार्यालय सञ्चालन खर्च	प्र.स.	१००	१००	१६२३	-	-	-	१३०८	८०.५९	१००
	जम्मा		१००	१६२३					१३०८	८०.५९	१००
	कुल (१+२) जम्मा		१००	४९२७					३८३३.५३	७७.८९	१५४.८८

तथार गर्नको सहित ११५
पेट्रोल वा ग्रासकूल देखा
प्राप्ति अस्ति यसका लाभ
वाहन बढाउन आवश्यक नहीं

रोजगार शाखा प्रमुखको महि :-

आर्थिक प्रश्नसेवा प्रगतिा प्रमुखको सहि :-

आम प्रकाश द्विकंटा
प्रसुत प्रशासकीय ओपरेटर

कार्यालय प्रमुखको महिने देवकोटा
ओम प्रकाश देवकोटा
प्रसुति प्रशासकोमा आवृद्ध

रासी सोनारी गाउँपालिका

अमैया, बौंके

उद्यम विकास शाखा मार्फत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट श्रेत्र:- सपारी अनन्दन- संघ

आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०

(रु. हजारमा)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गत: आ.व.सम्मको			प्रतिवेदन अवधियमको प्रगति (वार्षिक)			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	खर्चरकम	वित्तीय %	
१.	२	३	४	५	६	८	५	६	८	८	८०	१२
२	गरिबी निवारणका लागि तथु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ बमोजिम उद्यमीको स्तरोन्नति (आवश्यकता पहिचानका आधारमा											
३	पुनर्जनी र एडमान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम	- एडमान्स सिलाइकाई तालिम- ४,८	संचया	२१	१३,७९	४००	-	-	-	२९	४००	१३,७९
४	सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा बढ़ानका लागि कम्पनी ५ जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण	- प्रविधि हस्तान्तरण- ४,८	संचया	२४	४,८३	१४०	-	-	२४	४,८३	१४,८१	१००
५	गरिबी निवारणका लागि तथु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ बमोजिम तथु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी	सिर्जना गर्ने										
६	समाजिक परिचालन- २, ७	संचया	३२९	२, ४४	७०,८०	-	-	-	३२९	७०,८०	१००	१००
७	उद्यमशिलता विकास तालिम- २, ७	संचया	६८	५,८८	१५,६०	-	-	-	६८	१५,६०	१००	१००
८	सीप विकास तालिम- २, ७	संचया	४७	२८,८८	८२६	-	-	-	४७	८२६	१००	१००
९	उपयुक्त प्रविधियमा पहुँच- २, ७	संचया	४७	११,३६	३३,०४	-	-	-	४७	३३,०४	१००	१००
१०	सहजकर्ताहरुको त.भ./चाड पर्व/पोषाक खर्च	संचया	२	३४,१७	९९,२,०	-	-	-	२	९७,५५	१४,३४	१००
	जम्मा		१००	२९००	२९००				२७६७,४०	१५,४३	१००	

लाभान्वित संख्या	
एडमान्स सिलाइकाई तालिम- ४,८	२९
प्रविधि हस्तान्तरण- ४,८	२४
समाजिक परिचालन- २, ७	३२९
उद्यमशिलता विकास तालिम- २, ७	६८
सीप विकास तालिम- २, ७	४७
उपयुक्त प्रविधियमा पहुँच- २, ७	४७
सहजकर्ताहरुको त.भ./चाड पर्व/पोषाक खर्च	२
जम्मा	५३८


ओम प्रकाश देवकोटा
गोरख कुमार लालाराजन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सहजकर्ताहरुको त.भ./चाड पर्व/पोषाक खर्च


गोरख कुमार लालाराजन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सहजकर्ताहरुको त.भ./चाड पर्व/पोषाक खर्च

रासी सोनारी गाउँपालिका

आगेया बाँके

स्वास्थ्य शाखाबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट श्रोत :- गाउँपालिका

आधिक वर्ष :- २०७५/०८०

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य			गत आ.व.सम्मको प्रगति %	प्रतिवेदन अवधिप्रमाणको कूल प्रगति %	परिमाण	वितीय खर्च	वितीय प्रगति	भौतिक प्रगति	वैकाशित
		एकाई	परिमाण	भौतिक							
पैदीगत खर्च तर्फका कार्यक्रमहरु											
१	स्वास्थ्य चौकी १ अस्पतालमा ल्याव व्यवस्थापन १-१	गोटा	९	१००	२०००	-	-	-	४	१२९८	६४.९०
२	रेडक्रस भवन निर्माण रासी सोनारी उप-शाखा-६	गोटा	९	१००	७००	-	-	-	१	७००	१००.००
३	वार्षिक सेन्टर निर्माण- ६ (गा.पा.)	गोटा	१	१००	२५००	-	-	-	१	२५००	१००.००
४	वडा ५,६,७,८ को रेडक्रस भवन निर्माण	गोटा	४	१००	०	-	-	-	०	०	०.००
५	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण- १ (गा.पा.)	गोटा	१	१००	२५००	-	-	-	१	२५००	१००.००
६	रेडक्रस भवन निर्माण- ८ (क्रमागत)	गोटा	१	१००	०	-	-	-	०	०	०.००
७	मागका आधारमा स्वास्थ्य चौकी मर्मत तथा संचालन खर्च	गोटा	१	१००	१०००	-	-	-	१	१२८.१०	१२८.१०
८	सिक्किमसंत सञ्जनधी ल्याव सामग्री खरिद (गा.पा.)	गोटा	१	१००	६४२	-	-	-	१	६१२	१००.००
९	आयोनिस कोल्डचैम व्यवस्थापन कक्ष निर्माण	गोटा	१	१००	४००	-	-	-	०	०	०.००
	जम्मा		१०	१७१२.००					८८३८	८७.९९	६६.६७
चालु तर्फ कार्यक्रमहरु											
१०	स्थलगत अनुशिष्ठण कार्यक्रम (DHIS-2 HMIS eLMIS FPMNCH)	गोटा	९	१००	१००	-	-	-	०	०.००	०
११	स्वास्थ्य प्रोफायल अध्यावधिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयारी र छपाइ	गोटा	१	१००	१००	-	-	-	१	३६	३५.६०
	जम्मा		१	१००	१००						

तयार गर्नेको सहि :-

योजना शाखा प्रमुख

राजनीति विभाग
राजनीति विभाग
राजनीति विभाग

स्वास्थ्य शाखा प्रमुखो सहि :-

योजना शाखा प्रमुख

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख

कार्यालय प्रमुखो सहि :-

अधिकारी प्रकाश देवकरिटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

राजनीति विभाग
राजनीति विभाग
राजनीति विभाग

रासी सोनारी गाँड़पालिका

अगेया, बॉके

स्वास्थ्य शाखा मार्फत सञ्चयलित गाँड़पालिका स्तरीय कार्यक्रम तथा आयोजनाहुक वार्षिक प्रणालि विवरण

बजेट श्रेणी:- शास्त्र अनुदान- संघ

आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०

(रु. हजारमा)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गत:			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्राप्ति (बारिक)			कैफियत
			परिमाण	भारा	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित परिमाण	खर्च रकम	वित्तीय %	भारित भारिक	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
२	CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम समीक्षा, स्थलगत अनुशिक्षण, समता तथा पहुँच कार्यक्रम)	पटक	१	१.०८	५००	-	-	१	१६०	३२	०.३५	३२
३	Inj.Oxytocin भण्डारणका लागि IL.R Refrigerator खरिद	गोटा	१	०.८७	४००	-	-	१	४००	१००	०.८७	१००
४	आक्रिस्मक अवस्थामा औषधि एवम् ल्याब समाप्ति दुर्घटना, रेकिङ्ड तथा स्ट्रिटिका लागि कर्म फरमेट छापा, ई-टि.बी.रजिस्टर अव्यावधिक, विश्व क्षरणा दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम, स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरिवेक्षण, क्षरणागारका कार्यक्रमको अर्ध वार्षिक समीक्षा तथा कोहर्ट विश्	पटक	१	०.२७	१२४	-	-	१	६०	४८	०.१३	४८
५	आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी अभियानकरण	पटक	१	०.२२	१००	-	-	१	१००	१००	०.२२	१००
६	आधारभूत तथा आक्रिस्मक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खारिद	पटक	३	३.१६	१४६०	-	-	३	१४६०	१००	३.१६	१००
७	कम्पनिटी डिटॉक्स कार्यक्रम संचालन र स्वास्थ्यकर्महितलाई क्षरणाग मंडुलम तालिम	पटक	१	०.१६	७५	-	-	१	७५	७५	०.०१	७५
८	क्षरणागारका जोखिम सम्मूह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम प्रारूपका समुदायमा सक्रिया क्षरणाग खोजपडाला कार्यक्रम, घरपीवारका सदरचाहल्को सम्पर्क परीक्षण, एवम् पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा क्षरणाग रोकथाम सबन्धी दो.पि.टी. कार्यक्रम	पटक	३	०.२२	१०२	-	-	३	०	०	०.००	०
९	कोभिड १९ को भ्याविस्तरको डिजिटाइजेशन तथा क्यूआर कोड प्रमाणीकरण	पटक	१	०.१७	८०	-	-	१	८०	१००	०.१७	१००
१०	कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण तथा नियानीका लागि सोकारावाला संगको अन्तर्क्रिया तथा RRT, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन	पटक	१	०.०६	२६	-	-	१	०	०	०.००	०
११	कोभिड १९ विरुद्ध खोप अधियन तथा बुस्टर खोप समेत सचालन व्यवस्थापन खर्च (पातिकास्तरीय योजना १ पालिका तथा स्वास्थ्य सम्मा स्तरीय सुपरिवेक्षण)	पटक	१	०.५९	२८९	-	-	१	२८९	१००	०.५९	१००

तथार गर्नेको महिः :- १९९-
योजना शाखा प्रमुख
लेखा अधिकृतकारक कुमार अमरात्मा लेखा अधिकृत
प्रमुख प्रकाश प्रमुख अधिकृत
प्रमुख प्रकाश प्रमुख अधिकृत

स्वास्थ्यशाखा प्रमुखको महिः :-
आ.प्र.गांधी प्रमुखका महिः :-
लेखा अधिकृतकारक कुमार अमरात्मा लेखा अधिकृत
प्रमुख प्रकाश प्रमुख अधिकृत

ओम प्रकाश प्रमुखको महिः :-
प्रमुख प्रकाश प्रमुख अधिकृत
प्रमुख प्रकाश प्रमुख अधिकृत

बजेट श्रोतः- शास्त्र अनदान- संघ

આર્થિક વર્ષ :- ૨૦૭૧/૦૮૦

स्वास्थ्य शाखा मार्फत सञ्चालित गाउंपालिका स्तरीय कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू वार्षिक प्रगति विवरण



(५) हुजारमा

कार्यालय प्रमुखको सहित
प्रमुख प्रशासन की विधिकृति
आप प्रकाशी हवाकाट
प्रमुख प्रशासकीम अधिवक्ता
प्रमुख प्रशासकीम अधिवक्ता

आ.प्र. शाखा प्रमुखको महि:-
~~लोबा अधिकृत~~ **लोबा अधिकृत**
गोरख यस्ता राजाहर
गोरख यस्ता अधिकृत
तेजा

स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको सम्हि :-

तथार गर्नेको सहि :- प्रभु
योजना शाखा प्रमुख
प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री

बजेट श्रोता:- शस्त्र अनुदान- संघ

आधिक वर्ष :- २०७९/०८०

स्वास्थ्य शाखा मार्फत सञ्चालित गाउँपालिका स्तरीय कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु वार्षिक प्रगति विवरण



अधिकारी बोर्ड कार्यालय
अधिकारी बोर्ड कार्यालय
प्रदेश नियन्त्रण

(रु. हजारमा)

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	इकाई	वार्षिक राशि			सम्पूर्ण कार्यक्रममये गत:			प्रतिवेदन अवधिपालको प्राप्ति (वार्षिक)		
			परिमाण	भार	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च भारित परिमाण	वित्तीय %	भारित खर्च	वित्तीय %	भारित खर्च
२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
२२	विशिष्ट सञ्चारेण, नसर्ने रोग, जुग्मोटिक, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम तथा विवसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम विवास, मानसिक स्वास्थ्य विवास, अन्त्राइम विवास, रेबिज विवास, विश्व औलो विवास) मनाउने	पटक	१	०.२२	१००	-	-	१	२०	२०	०.०४
२३	विश्व औलो विवास मनाउने, किटबज्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुमान एवम् मूल्याङ्कन तथा किटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि बहुनिकाय अन्तर्क्रिया गर्ने तथा Active Case Detection (औलो १ कालाजारा)	पटक	१	०.२२	१००	-	-	१	१००	१००	०.३२
२४	स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा. स्वा. के. र अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलाव, महँगी भता, स्थानीय भता, पोषाक तथावत प्रशासनिक खर्च समेत	जना	४४	६२.८५	२१००००	-	-	४४	२८६००	१११	६२.४२
२५	मुर्त्तिक्रिया प्रवार्थ तथा मध्यस्थान सेवाकर्ताको न्यूनीकरण सम्बन्धी संचार कार्यक्रम	पटक	१	०.०६	२६	-	-	१	२६	१००	०.०६
२६	स्वास्थ्य चौकी (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम (अधिमुखीकरण, समीक्षा, प्रक्रिया अप , अनुमान तथा सुदृढीकरण समेत)	पटक	१	०.३०	१४०	-	-	१	१४०	१००	०.३०
२७	स्वास्थ्य सूचना सञ्चाय आइ एम यू सुदृढीकरण कार्यक्रम	पटक	१	०.१२	५५	-	-	१	०	०	०
२८	हातीपाइले रोग बिल्डिङो आम औषध सेवन अभियान (MDA) संचालन (१५ जिल्लाका ११० पालिकाहरु)	पटक	१	२.७३	१२६०	-	-	१	१०३५	८२	२.२४
	जम्मा		१००	४६१३८	-	-	-	४४५२९	१६६०	१६६०	७३.७३

तयार गर्नेको सहि :-
योजना शाखा प्रमुख

स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको सहि :-

आ.प. शाश्वा प्रमुखको सहि :-
लेखा अधिकृत

कार्यालय प्रमुखको सहि :-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ओम प्रकाश देवलकेटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
गोरख देवलकेटा अधिकृत
लेखा अधिकृत

तयार गर्नेको सहि :-
योजना शाखा प्रमुख

रासी सोनारी गाउँपालिका

अमौया, बाँके

महिला तथा बालबालिका शाखाबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट श्रोत :- गाउँपालिका

आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य				गत आ.व.सम्मको प्रगति %	प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल	
		एकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक			
१	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सीपमूलक तालिम	जना	५०	१००	३००	४५	-	१००
२	महिला सहकारी समूहहरू उ दिने लेखा तालिम (म.वि.शाखा)	जना	१५	१००	२५०	-	-	११३
३	महिलालाई सीपमूलक तालिम ; १५ दिने मखमलको जुता, चप्पल तारी	जना	२०	१००	१३००	-	-	४९८
४	धेरेलु हिंसा लेपिक हिस्सा सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम (म.वि.शाखा)	पटक	१	१००	५०	-	-	५०
५	महिलाहरूका लागि क्षमता नेतृत्व विकास तथा चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन (म.वि.शाखा)	पटक	२	१००	१००	-	-	१००
६	बाल विवाह बाल श्रम १ अभिभावकविहीन बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलन (म.वि.शाखा)	प्र.श.	१००	१००	१००	-	-	१००
७	गाउँपालिका स्तरीय अपाङ्गनाता समन्वय समितिलाई पारिश्रमिक तथा खाजा खर्च (अपाङ्गना परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम) [म.वि.शाखा]	जना	११	१००	२५०	-	-	२४९
८	बालिका कार्यक्रम (म.वि.शाखा)	पटक	१	१००	५०	-	-	५०
९	लैणिक हिंसा पीडित महिलालाई तत्काल उद्धारका लागि भवन व्यवस्थापन (म.वि.शाखा)	प्र.श.	१००	१००	२००	-	-	१००
१०	झेष्ठ नागरिक दिवस (म.वि.शाखा)	पटक	१	१००	८०	-	-	६०

तथार गरनेको सम्हिता :-

योजना शाखाबाट प्रमुखको सम्हिता :-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
लेखा अधिकृत

आ.प्र. शाखा प्रमुखको सम्हिता :-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ओम प्रकाश देवकोटा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कार्यालय प्रमुखको सम्हिता :-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



महिला तथा बालबालिका शाखाबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट श्रोत :- गाउंपालिका

આર્થિક વર્ષ :- ૨૦૭૯/૦૮૦

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य				प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल				कैफियत
		एकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	
				रकम	खर्च	प्रगति	खर्च	प्रगति	प्रगति	
१.१	बाल दिवस (म.वि.शाखा)	पटक	१	१००	१००	-	-	-	१००	१००
१.२	ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण (७ वटे वडामा) [म.वि.शाखा]	प्र.श.	१००	१००	२८०	-	-	-	१००	१००
१.३	बाल कलाबलाई जीवन उत्थानी समीप कार्यक्रम (म.वि.शाखा)	जना	३०	१००	१००	-	-	-	१००	१००
१.४	गाउँपालिका स्तरीय बालकलबलाई यातायात तथा खाजा खर्च (म.वि.शाखा)	प्र.श.	१००	५०	-	-	-	०	०	०
१.५	अनन्मार्छिय नारी दिवस (म.वि.शाखा)	पटक	१	१००	१००	-	-	-	१००	१००
१.६	अपाङ्गुला दिवस (म.वि.शाखा)	पटक	१	१००	१००	-	-	-	८५	८५
१.७	लैंगिक हिंसा निवारण कोष (म.वि.शाखा)	प्र.श.	१००	१००	१००	०	०	०	१००	१००
१.८	१६ दिने अभियान (म.वि.शाखा)	दिन	९६	१००	२००	२००	१००	१००	१००	१००
१.९	बाल निवाह बाल यौन दर्द्यवहार बाल श्रम लागु औषध दर्दसनी सम्बन्धी विभिन्न चेतानमूलक कार्यक्रम (म.वि.शाखा)	पटक	१	१००	१००	-	-	-	१००	१००
२.०	बाल कोष स्थापना (म.वि.शाखा)	प्र.श.	१००	१००	१००	-	-	०	०	०
२.१	गाउँपालिका स्तरीय आपाङ्गुला पुनर्स्थापना सञ्जाललाई खाजा खर्च (म.वि.शाखा)	प्र.श.	१००	१००	५०	-	-	०	०	०
२.२	विविध कार्यक्रम (म.वि.शाखा)	प्र.श.	१००	१००	५०	-	-	१००	१००	१००
जम्मा रु		८८	५०००	-	-	-	-	१८३७	४५९३	५५४५

तथार गर्नेको सम्बिद्धि :-
योजना शाखा प्रमुख

आ.प्र. शाखा प्रमुखको सहित
लेखा अधिकृत
गोपनीय कुमार दामोदर
गोपनीय अमिताल
लेखा

कार्यालय प्रमुखको महि :-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत औंग प्रकाश देवकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत औंग प्रकाश देवकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत औंग प्रकाश देवकोटा



रासी सोनारी गाउँपालिका

अगेया, बाँके

शिक्षा शास्त्रावाट सञ्चालित आयोजनाहरको वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट श्रेत :- शस्त्रे अनुदान- संघ

आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य				गत आ.व.सम्मको प्रगति %	प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %	कैफियत	
		एकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक एकम				
१	आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद् अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारीहरु समेत)	संख्या	२५९	१००	१२५७००	-	-	१२५७००	१००
२	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद् अन्तर्कानाका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	संख्या	५५	५००	३५८००	-	-	३५८००	१००
३	आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा स्वीकृत दरबन्दी तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको थप तलब भता	संख्या	३०८	१००	४३५६	-	-	३२७५	१००
४	राष्ट्रपति शैक्षिक मुद्रार कार्यक्रम अन्तर्गत तोकिएका विद्यालयहरमा तोकिएको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान	गोटा	८	१००	११९५०	-	-	११७५३.९०	१११.८८
५	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	संख्या	१२६	१००	१६२५०	-	-	१४७४७	१०.७६
६	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक थप सम्प्रयागत क्षमता विकास, परिक्षा सञ्चालन एवम् विद्यार्थी मूल्याङ्कन	संख्या	६५	१००	१४५६	-	-	६४४	१००
७	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	संख्या	१३३२	१००	१२२२	-	-	६४४	५२.७०
८	सार्वजनिक विद्यालयमा अव्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	संख्या	१२७४६	१००	१६७९	-	-	८९०३	१११.८८
९			५११७	१००	२८८१	-	-	२९४६	१००

तथार गर्नेको महि :- ११.८८

योजना शाखा प्रमुख राजेन्द्र राजाराम अधिकृत ११.८८

आ.प्र. शाखा प्रमुखको सहित राजेन्द्र राजाराम
लेखा अधिकृत ११.८८

शिक्षा शाखा प्रमुखको सहित राजेन्द्र राजाराम
शाखा अधिकृत ११.८८

कार्यालय प्रमुखको सहित :- राजेन्द्र राजाराम
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओस प्रकाश देवबहादुर प्रमुख द्वारा संकेतम् आयोजित

बजेट श्रोत :- शस्तर अनुदान- संघ

आधिक वर्ष :- २०१९/२०२०


शिक्षा शाखाबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको वार्षिक प्रगति विवरण



(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य				गत आ.व.सम्मको प्रगति %	प्रतिवेदन अवधिसम्मको कुल प्रगति %	कैफियत
		एकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक रकम			
१०	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	गोटा	५४	१००	३५४३	-	-	३५१९ ९९.३२
११	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनेपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (प्रम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	गोटा	३	१००	२४०६	-	-	१५६२ ६४.९२
१२	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	गोटा	५७	१००	२०७०८	-	-	१८५१६ ८९.४९
१३	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर मुद्दाहीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	गोटा	१२	१००	४७००	-	-	४७०० १००
१४	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहस्ताई निशुल्क सेनिटरी आड व्यवस्थापन (शैक्षिक कार्यक्रम)	गोटा	३६	१००	४३६९	-	-	४३२५.०० ६४.९०
१५	COVID-19 का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	गोटा	५४	१००	४००	-	-	० ०
१६	माध्यमिक तह (कक्षा ९,१०) अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान संख्या	गोटा	११	१००	१२०३०	-	-	१२०३० १००
१७	आधारभूत तह (कक्षा ६-८) अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान संख्या	गोटा	१२	१००	४३६२	-	-	४३२६ ९९.३८
१८	ग्राम्पति गणित्या सिल्ड प्रतियोगिता (स्थानिय तहहस्तरीय)	गोटा	७९	१००	१००	-	-	१०० १००
१९	प्राविधिक धार संचालित विद्यालयमा त्यावे मुद्दाहीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुदान	गोटा	१	१००	२००	-	-	२०० १००
		जम्मा	४	२७००८८	-	-	-	२५८७९४५ ९६.८०
								८९.२६


 तथार गर्नेको महिने : नेपाल संवत्सर २०८०
 योजना शाखामुख्यमंत्री : शाखामुख्यमंत्री नेपाल संवत्सर २०८०
 योजना शाखामुख्यमंत्री : शाखामुख्यमंत्री नेपाल संवत्सर २०८०


 कार्यालय प्रमुखको प्रमाणित प्रमुख अधिकृत
 शिक्षा शाखा प्रमुखको प्रमाणित प्रमुख अधिकृत
 शिक्षा शाखा प्रमुखको प्रमाणित प्रमुख अधिकृत


 शिक्षा शाखा प्रमुखको प्रमाणित प्रमुख अधिकृत
 शिक्षा शाखा प्रमुखको प्रमाणित प्रमुख अधिकृत


 आ.प. शाखा प्रमुखको प्रमाणित प्रमुख अधिकृत
 गोरखपुर जिल्ला अधिकृत
 लेखा अधिकृत



रासी सोनारी गाउँपालिका

आगैया, बौंक

शिक्षा शाखाबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट श्रोत :- गाउँपालिका

आधिक वर्ष :- २०७९/०८०

(रु. हजारमा)

क्र.स.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लाक्ष्य			गत आ.व.सम्मको प्रगति %			प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %			कैफियत
		एकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक रकम	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	
१	शैक्षिक पाठ्यक्रमको विषयक तथा सेवा सञ्चालन	जना	१	१००	४८०	-	-	-	४८०	१००	१००
२	गाउँ शिक्षा योजना निर्माण	गोटा	१	१००	२५०	-	-	-	०	०	०
३	विद्यालयहरूलाई (आधारभूत तहका) लेर्खा र EMIS तालिम	संख्या	५४	१००	१५०	-	-	-	०	०	०
४	स्थानीय पाठ्यक्रमको स्रोत सम्पर्कीको लागि भिडियो डकमेट्री निर्माण	गोटा	५४	१००	४००	-	-	-	०	०	०
५	स्थानीय पाठ्यक्रमको पाठ्यक्रमसक्त छपाइ तथा वितरण	गोटा	५४	१००	१२००	-	-	-	७८९	६५.७५	१००
६	गाउँपालिका स्तरीय नमुना पुस्तकालय	गोटा	१	१००	४००	-	-	-	०	०	०
७	Mock Test नम्रगाको रूपमा	गोटा	१०	१००	२००	-	-	-	१८४	१०२.००	१००
८	विद्यालयहरूमा परम्परागत ज्ञान तथा शिप संरक्षण कार्यक्रम	गोटा	५४	१००	१००	-	-	-	०	०	०
९	शैक्षिक स्कालेटर निर्माण	गोटा	५४	१००	१००	-	-	-	९९	९१.००	१००
१०	खेलकुद सम्पर्की खर्चद (राष्ट्रपति खेल सञ्चालनको लागि)	गोटा	१०	१००	३००	-	-	-	३००	१००	१००
११	राष्ट्रपति रानिङा सिल्ड प्रतियोगिता अवधारणा क्रम	गोटा	७९	१००	४००	-	-	-	४००	१००	१००
१२	शिक्षक सेवा आयोग तथा लोकसेवा आयोगको तथारी कक्षा सञ्चालन	संख्या	३०	१००	३००	-	-	-	०	०	०
१३	सम्पूर्ण सामाजिक विद्यालय ई-इन्टरनेट तथा हाजारी जडान	गोटा	५४	१००	३४९	-	-	-	०	०	०
१४	विद्यालय स्तरीय तथा आधारभूत तह कक्षा ८ परीक्षा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन	गोटा	३५	१००	४५०	-	-	-	१४९	३१.३३	१००
१५	प्र.अ.हरको मापिक बैठक सञ्चालन	पटक	१२	१००	१५०	-	-	-	१०३	६८.६७	१००
१६	विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम (ग.पा.)	प्र.श.	१००	१००	५००	-	-	-	३०	६	१००

तथार गर्नेको महिः :- ५१.८८
योजना शाखा प्रमुख / योजना शाखा प्रमुख
लेखा अधिकृत / लेखा अधिकृत
पृष्ठा ५

शिक्षा शाखा प्रमुखको महिः :- ११.८८
शाखा अधिकृत

कार्यालय प्रमुखको महिः :- ५१.८८
आगैया वेबसाइट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
पृष्ठा ५



शिक्षा शाखाबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट श्रोत :- गाउँपालिका

आधिक वर्ष :- २०७९/०८०


(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लाई				गत आ.व.सम्मको प्रगति %	प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %	कैफियत	
		एकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक रकम	वित्तीय खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१७	बाल विकास केन्द्रमा शैक्षिक सामग्री वितरण	सेट	२३	१००	४००	-	-	५००	१००
१८	गरिब जेहेन्ट्र विद्यार्थिलाई छात्रवृति	जना	१००	१००	१०००	-	-	०	०
१९	विद्यालयहरूको शैक्षिक, भौतिक र आर्थिक पक्षको संयुक्त टोलीबाट अनुगमन विद्यालय अवलोकन भ्रमण र दैनिक भ्रमण भन्ना	एटक	४	१००	४२०	-	-	३०१	७४.६७
२०	गत आ.व.सा. नियुक्त भएका शिक्षकहरूको अपुग तत्त्व	जना	२५	१००	२१२५०	-	-	१५७९०	७३.९३
२१	शिक्षक दरबारी तथा गेका विद्यालयहरूलाई शिक्षण महयोग शिक्षक अनुदान पोषाक सहित ५ हजार महित (बालविकास र प्रा.वि. १७००० निमावि १५००० मावि २५००० प्रतिमहिना थप चाडपर्व खर्च सहित)	जना	१४२	१००	३६०००	-	-	३४०४२	९५.५६
२२	स्कूल बस सञ्चालन इकेन तथा मर्मत सम्पाद ल्यवस्थापन	गोटा	४	१००	१६०	-	-	०	०
२३	पूर्व प्राथमिक तहका शिक्षक तथा विद्यालय कम्तमार्हहरूलाई प्रोत्साहन भन्ना प्रति महिना थप (संघीय समर्तमा)	जना	१३६	१००	२८६०	-	-	१२८६०	१००
२४	दृष्टिविनाशील ल्यापटप खरिद	गोटा	१	१००	१०७	-	-	१०५	११२.०७
२५	सम्बन्धिक वस्त्राम्यसहरूलाई भौतिक सुधार (सिद्धेश्वर र. ५ लाख, लक्ष्मी सा. न्यायप्रस रु. ५ लाख)	गोटा	२	१००	१०००	-	-	०	०
२६	भौतिक सुधार, अमर ज्योति मा.वि., फतेसु-७	गोटा	१	१००	५००	-	-	०	०
२७	भौतिक सुधार, दिप प्रकाश आ.वि.फतेसु-७	गोटा	१	१००	५००	-	-	४८५	९७
२८	जनजागृति विद्यालयको गेट निर्माण-३	गोटा	१	१००	५००	-	-	०	०
२९	बालक शान्ति विद्यालयमा मान्दिर मर्मत-५	भि.	१	१००	५००	-	-	३७०	७४
३०	विभिन्न विद्यालयहरूमा खा.पा.तथा शौचालय १-१ (गा.पा.)	गोटा	५४	१००	३०२०	-	-	१५१	५.६७
३१	विभिन्न वडाहरूमा विद्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत सम्पाद (गा.पा.)	गोटा	५४	१००	२७३	-	-	०	०
		जम्मा	५	१००	८६९९९	-	-	६६९२३	७४.९०


 तथार गर्नेको सहित
प्राप्ति निर्माण विभाग अधिकृत
योजना शाखा प्रमुखको नाम


 आ.प्र. शाखा प्रमुखको सहित
गोरख नेत्र अधिकृत
शाखा अधिकृत


 शाखा अधिकृत
शाखा अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


 कार्यालय प्रमुखको सहित
प्रकाश निर्माण विभाग
प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

रासी सोनारी गाउँपालिका

अगैया, बाँके

पश्चिम भारत में शारदा गाउँपालिका समरिय कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट श्रोत:- गाउँपालिका

आधिक वर्ष :- २०७९/०८०


सि.न.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गति: आ.व.सम्पर्क			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्राप्ति (वार्षिक)			कैफियत	
			परिमाण	भाग	बजेट	सम्पन्न	परिमाण	खर्च	भागित	परिमाण	खर्च रकम	वित्तीय%	
१	उपचार सेवा कार्यक्रम	संख्या	८१५००	१७.४	१८००.	-	-	-	-	८५५००	८०८४९	४४.४१	१९१४
	मेडिकल अचार	संख्या	८३९०३	-	-	-	-	-	-	८३९०३	-	-	-
	मझ सर्जिकल	संख्या	१११२	-	-	-	-	-	-	१११२	-	-	-
	गाइनोकोलोगिकल	संख्या	४०५	-	-	-	-	-	-	४०५	-	-	-
२	करेशा नारी मछा फोखरी निर्माण	संख्या	१	४.२१	४.२१	-	-	-	-	-	-	-	-
३	बिमा सम्बन्धी कार्यक्रम	संख्या	०	२.८६	३००.	-	-	-	-	-	-	-	-
४	कृषिगार्भायान तात्त्विक	जना	११	१.१०	१००.	-	-	-	-	११	११५.	८७.५	१.९०
५	बिमा सम्बन्धी अन्तर क्रिया गोष्ठी	एक	१	०.७६	८.	-	-	-	-	-	-	-	-
६	पशु स्वास्थ्य शिविर	एक	५	४.७६	५००.	-	-	-	-	३	३००.	६०.	१.८०
७	पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम	संख्या	६२५६६२	५.७१	६०.	-	-	-	-	६२५६६२	२४३.७	४७.३८	५.७१
	स्वास्थ्य फिलर	संख्या	८५००	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	पि.पि.आर	संख्या	४३५००	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	खोल	संख्या	१०८९६	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	चरको (BQ)	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ऐविज	संख्या	६५.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
८	विश्व ऐविज विवस कर्यक्रम	एक	१	०.७६	७६.	-	-	-	-	१	७५.७६	१९.६८	०.७१
९	दृथ तथा मासु उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम	त्रिकोडि.	०	१.५२	१०००.	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	अम्बागमन तथा बैठक, खाजा खर्च	प्रश.	१००	१.१०	२००.	-	-	-	-	१००	१३१	६५.६०	१.९०
११	देवी प्रकोप पत्रमार्गी	एक	३	२.८६	३००.	-	-	-	-	-	-	-	-
१२	विश्व ऐविजनी विवस	एक	१	०.७६	७६.	-	-	-	-	-	-	-	-



रासी सोनारी गाउँपालिका
अगैया, बाँके
प्रधानमन्त्री



रासी सोनारी गाउँपालिका
अगैया, बाँके
प्रधानमन्त्री



आम प्रबोध
दिवकर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
गोरख चौटारा अधिकारी

बजेट श्रेतः:- गाउँपालिका
आधिक वर्ष :- २०७९/०८०

पशु सेवा शाखा मार्फत सञ्चालित गाउँपालिका स्तरीय कार्यक्रम तथा आयोजनाहारु वार्षिक प्रगति विवरण



(रु. हजारमा)

सि.न.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप नाम	वार्षिक लक्ष				सम्पूर्ण कार्यमये गत: आ.व.सम्मको				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति (वार्षिक)			
		इकाई	परिमाण	भाग	बजेट	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित	परिमाण	खर्चरकम	वितीय%	भारित	भौतिक
१३	प्रयोगशाला कार्यक्रम	संख्या	१	०.४८	५०.	-	-	-	-	-	-	-	-
१४	ग्रा.प.स्वा.का लथा प्राविधिक अन्तर्क्रिया गोष्ठी	पटक	१	०.८६	८५.	-	-	-	-	-	-	-	-
१५	उन्नत जातको बोका वितरण	संख्या	११	६.११	६१०.	-	-	११	४९५.४२	७६५.३	६.१९	१००	
१६	जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी बीच अन्तर्क्रिया गोष्ठी	पटक	१	०.८१	८५.	-	-	-	-	-	-	-	-
१७	कृषक भ्रमण	पटक	१	६.११	६१०.	-	-	-	-	३०८.	५७.३८	६.१९	१००
१८	डाले धाँस नसीरी व्यवस्थापन कार्यक्रम	संख्या	२	१.९०	२००.	-	-	-	-	-	-	-	-
१९	६ हमे कुखुगाको चलना वितरण तथा खोर निर्माण	संख्या	२०००	५.७६	५००.	-	-	-	-	-	-	-	-
२०	५.०% अनुदानमा इलाट्रिक व्यापकरण वितरण	संख्या	२०	३.८६	४००.	-	-	२०	३०६.९०	७६५.४८	३.८१	१००	
२१	किसान काई (आमचार पर्चा) तथा फराम दर्ता काई	प्रति	६०००	२.८६	३००.	-	-	६०००	२०६५.००	१२.००	२.८६	१००	
२२	छपाह	गोटा	३	११.०५	२०००.	-	-	३	१११३.१८.७	५६.११	११.०५	१००	
		जम्मा		१००.	१०१००.				४३००.	४०.९५	६८.३३	४८.९८	

२०८
राजेश
रामेश

५५

आगम प्रकाशी देवकीलाल
प्रमुख प्रशासनीयम् अधिकारी
गोरख कुमार लालानन्द
लालानन्द

२०८
राजेश
रामेश



रासी सोनारी गाउँपालिका

आगेया, बैंके

पशुपन्थी विकास शाखाबाट मञ्चालित आयोजनाहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

बजेट श्रोत :- सशर्त अनुदान- संघ

आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०

(रु. हजारमा)

क्र.सं	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य			गत आ.व. सम्मको प्रगति %			प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %			कैफियत
		प्रकार्इ	परिमाण	भौतिक	वार्षिक रकम	वितीय खर्च	वितीय प्रगति	भौतिक प्रगति	वितीय खर्च	वितीय प्रगति	
१	कृत्रिम गर्भाधान विस्तार कार्यक्रम	पटक	६	१००	३१	-	-	-	३०	१६.७७	१००
२	पशु सेवा विभाग र प्रादेशिक निकायमा पशुपन्थी तथांक तथा पशु सेवाका कार्यक्रमको प्रगति रिपोर्टिङ	पटक	१	१००	२०	-	-	-	१८	९०	१००
३	पशुपन्थी गोको अन्वेषण, तमुना महुकलन तथा प्रेषण	पटक	१	१००	१०	-	-	-	१०	१००	१००
४	इगडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ	पटक	१	१००	२०	-	-	-	९	४६	१००
		जम्माए	१००	८१	-	-	-	-	६७	८२.७२	१००

१००
८२.७२

५५%

ओम प्रकाश देवबोटा
प्रमुख प्रशासकोम आदिकृत
गोरख कुमार अधिकारी
तेजा शर्मा अधिकारी

१००
८२.७२

रासी सोनारी गाउँपालिका

आगैया, बाँके

टोल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत सञ्चालित बडा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

आधिकारिक वर्ष :- २०७९/०८०

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लाल्ह्य				गत आ.व.सम्मको प्रगति %	प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %	कैफियत	
		इकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक रकम	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	
रासीसोनारी गाउँपालिका बडा नं.१									
१	महिला स्वयम् सेविका अवलोकन भ्रमण खर्च	पटक	१	१,००	१,००	-	-	-	-
२	अति निपन्न अपाइजाका लागि सहयोग- कम्जल वितरण	संख्या	७३	१,००	१,००	-	-	१,००	१,००
३	युवा लक्षित कार्यक्रम- फुटबल	पटक	१	१,००	२,०५	-	-	७३	१,००
४	स्वास्थ्य शिविर	पटक	१	१,००	२,००	-	-	१,००	१,००
५	विपद् व्यवस्थापन सञ्चार्यी कार्य	प्र.श.	१,००	१,००	४,५०	-	-	१,००	१,००
६	पशु औषधि तथा उपकरण खरीद	संख्या	०	१,००	१,५०	-	-	१,००	१,००
७	महालक्ष्मी सहकारी भवन निर्माण	गोटा	१	१,००	४,००	-	-	१,००	१,००
८	स्वास्थ्य चौकीको कोठा पार्टिसन तथा फर्तिचर निर्माण	प्र.श.	०	१,००	३,००	-	-	१,००	१,००
९	बैरिया हुम्मान मन्दिर जानेबाटोमा स्लाल कल्थर्ट	गोटा	१	१,००	१,५०	-	-	१,३८	१,२
१०	बैरिया रेड्नस जाने बाटो PCC	मि.	२६	१,००	१,००	-	-	१,६	१,६

तयार गर्नेको सहि १११८
योजना शाखा प्रमुख रामचंद्र
लेखा अधिकृत रामचंद्र
मान्दार रामचंद्र
मान्दार रामचंद्र

आ.प. शाखा प्रमुखको सहि: ११३
लेखा अधिकृत
रामचंद्र रामचंद्र
रामचंद्र रामचंद्र

कार्यालय प्रमुखको सहि: ११३
आप. प्रकाश देवकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख



ટોલ વિકાસ તથા અન્ય સંસ્થા માર્કેટ સર્વીસ્સ વડા સ્ટરીય આચ્છાદના તથા કાર્યક્રમહાલકે વાર્ષિક પ્રગતિ વિવરણ


આર્થિક વર્ષ :- ૨૦૭૯/૦૮૦

(રૂ. હજારમાં)

ક્ર.સ.	કામકો વિવરણ	આયોજનાનો વાર્ષિક લાદ્ય			ગત આ.વ. સમયમાં પ્રગતિ %			પ્રતિવેદન અવધિસમાંકો કુલ પ્રગતિ %		
		દિકાઈ	પરિમાણ	ભૌતિક	વાર્ષિક રકમ	વિત્તીય ખર્ચ	ભૌતિક પ્રગતિ	પરિમાણ	વિત્તીય ખર્ચ	ભૌતિક પ્રગતિ
૧૧	વિભિન્ન વિવાલયા ફાન્ડિચર ખાનેપાની તથા વિદ્યુત વિસ્તાર	પ્ર.શ.	૧૦૦	૧૦૦	૧૨૦૦	-	-	૧૦૦	૦	૦
૧૨	કુસુમ ગ્રામીણ વિદ્યુતીકરણ- પોલ ખારિદ (૭૦૦ ઘરથુરી)	ગોટા	૩૭	૩૦	૧૨૦૦	-	-	૩૭	૧૧૬૪	૧૭
૧૩	બરદિપુ બસ્તી ઈશ્વરીકો ઘર નિર બોરિઝા નિર્માણ	ગોટા	૦	૧૦૦	૧૫૦	-	-	૦	૦	૦
૧૪	કુશમ થાલાડું બોરિઝા નિર્માણ	ગોટા	૦	૧૦૦	૧૬૦	-	-	૦	૦	૦
૧૫	શિવશુરમા મોટરસહિત બોરિઝા જડાન ૧ વટા	ગોટા	૧	૧૦૦	૧૫૦	-	-	૧	૧૪૫	૧૬૬.૬૭
૧૬	સૌરી ટંક વાલી ટોલમા બોરિઝા ૧ વટા	ગોટા	૧	૧૦૦	૧૫૦	-	-	૧	૧૫	૬૩.૩૩
૧૭	બાંસબોલીમા બોરિઝા નિર્માણ	ગોટા	૦	૧૦૦	૧૦૦	-	-	૦	૦	૦
૧૮	ગાભરમા સિંચાઇ બોરિઝા ૨ વટા નિર્માણ	ગોટા	૨	૧૦૦	૨૦૦	-	-	૨	૦	૧૦૦
૧૯	ચાપ્પગાડી વર્સ્ટીમા સિંચાઇ બોરિઝા નિર્માણ	ગોટા	૦	૧૦૦	૧૫૦	-	-	૦	૦	૦
૨૦	ખુટીમા મોટ સહિત બોરિઝા ૧ વટા	ગોટા	૧	૧૦૦	૧૦૦	-	-	૧	૦	૦
૨૧	સિંચાઇ બોરિઝા નિર્માણ ચયરમારોઠી	ગોટા	૧	૧૦૦	૧૦૦	-	-	૧	૦	૦
૨૨	સ્થાલો ટ્ર્યુલેલ જડાન મોટ સમેત	ગોટા	૧	૧૦૦	૧૬૯૦	-	-	૧	૪૧૦	૨૫૬.૪૭
૨૩	બનવા નાકા ખાનેપાની બિસ્તાર	મિ.	૮૬૦	૧૦૦	૫૦૦	-	-	૮૬૦	૪૪૦	૮૮
૨૪	ખાનેપાની પાઇપ લાઇન બિસ્તાર ખોકરી	મિ.	૪૭૦૦	૧૦૦	૧૫૦	-	-	૪૭૦૦	૧૩૮	૧૧૨
૨૫	બેરિયા બજારમા શોચાલય નિર્માણ	ગોટા	૧	૧૦૦	૫૦૦	-	-	૧	૪૮૬	૧૭

તથા ગર્ભેકો સહિ : 
યોજના શાખા પ્રમખ સહિ : 
સરના પ્રમખ સહિ : 

આ.પ. શાસ્ત્રી પ્રમખનો સહિ : 
લેખ આધિકૃત
નાના કેન્દ્ર રાજીવાની

કાર્યાલય પ્રમખનો સહિ : 
પ્રમખ પ્રશાસકીય આધ્યકૃત
પ્રમખ પ્રશાસકીય આધ્યકૃત
નાના કેન્દ્ર રાજીવાની

टोल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत सञ्चालित बड़ा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको व्याख्यिक प्रणालि विवरण

(त्रिपुरा)

क्र.सं.	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य	गत आवासमाको प्रगति %				प्रतिवेदन आवासमाको कूल प्रगति %					
		इकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक	वित्तीय खर्च	भौतिक	परिमाण	वित्तीय खर्च		
२६	आवास्यक स्थानमा ढल निकास- सौरी, बैरिया	गोटा	३	१००	५००	-	-	३	४६४	९२.८०	९००
२७	आशाष चर्चिमा तारबार तथा गेट निर्माण	गोटा	०	१००	१४	-	-	०	०	०	०
२८	आकस्मिक तथा विविध कार्यक्रम	गोटा	२	१००	३००	-	-	२	२९९	९९.६७	९००
२९	बलिदान चर्चा मर्मत	गोटा	१	१००	१४	-	-	१	०	०	०
३०	वन्य जनतबाट बाली संरक्षण मेस तार जाली- जख्ला १ भवनियापुर	मि.	२१३	१००	५००	-	-	२१३	३४२	६२.८०	९००
३१	प्रतीक्षालय निर्माण	गोटा	१	१००	६००	-	-	१	४४४	७८	९००
३२	मेशिनरी चाल तथा याचिन्यन निर्माण- बसरी, सिङ्कुपुर १ खोकरी	मि.	४३	१००	५००	-	-	४३	४२०	८४	९००
३३	सौरी कोलबोटे टोलमा मेशिनरी चाल निर्माण	मि.	२०	१००	१००	-	-	२०	१७	७९	९००
३४	विभिन्न स्थानमा तटबद्ध निर्माण	गोटा	१	१००	१००	-	-	१	१००	१००	९००
३५	कृष्णपेक्षा शिव मन्दिरमा धेरावार	मि.	०	१००	२००	-	-	०	०	०	०
३६	बैरिया बजार फिल्ड निर्माण	ब.मि.	११०	१००	५००	-	-	११०	४४२	८२.२०	९००
	जम्मा		१००	१२९५३				७५६६	५८.४०	६६.६७	

तथार गर्नेको महिः
योजना शाखा प्रमुख
गोपनीय अधिकारी विविध कार्यालयों के द्वारा गोपनीय अधिकारी विविध कार्यालयों के द्वारा

आ.प्र. शाखा ।
लेखा अधिकृत

को महि:-

कुमार शिंगार
गोरख तेजा

कार्यालय प्रमुखको सहित बैठक देखकोटा
प्रमुख प्राप्ति करनुपर्न अस्तु विषयमा आदिकाल

तथा गर्नेको सहि : ८५
योजना शाखा प्रमुख
प्रधानमंत्री को
संक्षिप्त विवरण



રાસી સોનારી ગાડુંપાલિકા

અગેયા, બાંકી

ટોલ વિકાસ તથા અન્ય સેવા માફનું સર્વાલિત બડા સ્તરિય આયોજના તથા કાયચ્કમહળકો વાખિક પ્રગતિ વિવરण

આર્થિક વર્ષ :- ૨૦૭૯/૦૮૦

ક્ર.સ.	કામકો વિવરણ	આયોજનાનો વાર્ષિક લાદ્ય			ગત આ.વ.સમયમાં પ્રગતિ %			પ્રતિવેદન અવધિસમયનો કુલ પ્રગતિ %			કૈળિત
		ઇકાઈ	પરિમાણ	ભૌતિક	વાર્ષિક રકમ	વિત્તિય ખર્ચ	વિત્તિય પ્રગતિ	ભૌતિક પ્રગતિ	પરિમાણ	વિત્તિય ખર્ચ	વિત્તિય પ્રગતિ
રાસીસોનારી ગાડુંપાલિકા બડા નં.૨											
૧	દાલિત સમબન્ધી કાર્યક્રમ	પ્ર.શ.	૧૦૦	૧૦૦	૧૫૦	-	-	-	-	-	-
૨	પણ કાર્યક્રમ (ગાઈ, બેંસી, બાખા, ખસીબોકા ઉપચાર)	સંખ્યા	૭૬૩૭	૧૦૦	૩૦૦	-	-	-	૭૬૩૭	૨૧૯	૧૦૦
૩	ટિકુલિપુર મેલા વ્યવસ્થાપન	પ્ર.શ.	૧૦૦	૧૦૦	૧૧૭	-	-	-	૧૦૦	૦	૦.૦૦
૪	કૃષિ સમબન્ધી કાર્યક્રમ ૫૦% અનુદાન	કે.નિ.	૧૪૩૭૧	૧૦૦	૧૦૨	-	-	૧૪૩૭૧	૧૦૨	૧૦૦	૧૦૦
૫	બાદી સમબન્ધી કાર્યક્રમ	જના	૧૫	૧૦૦	૫૦	-	-	-	૧૫	૦	૦
૬	જનજાતિ કાર્યક્રમ	જના	૨૦	૧૦૦	૫૦	-	-	-	૨૦	૦	૦
૭	અપાઙ્ગા કાર્યક્રમ	જના	૨૦	૧૦૦	૧૦૦	-	-	-	૨૦	૪૯	૫૦
૮	જ્યોત્સના નાગરિક કાર્યક્રમ	જના	૮૦	૧૦૦	૧૦૦	-	-	-	૮૦	૧૦૦	૧૦૦
૯	મહિલા સમબન્ધી કાર્યક્રમ	જના	૧૫	૧૦૦	૧૫૦	-	-	-	૧૫	૧૫૦	૧૦૦
૧૦	શિક્ષક સેવા આયોગ તથારી કક્ષા રાયુના ખેલકુદ	જના	૩૦	૧૦૦	૩૦૦	-	-	-	૩૦	૧૫૦	૫૦
૧૧	બાળબાળિકા કાર્યક્રમ	જના	૨૫	૧૦૦	૧૦૦	-	-	-	૨૫	૦	૦
૧૨	વડા કાયાલય મર્મત	ગેટા	૧	૧૦૦	૪૦૦	-	-	-	૧	૩૯૫	૯૯

તથાર ગાંભેકો સહિ :-
યોજના શાખા પ્રમુખ
અધિકારી
અધિકારી
અધિકારી

અધિકારી
અધિકારી
અધિકારી
અધિકારી
અધિકારી
અધિકારી

આ.પ્ર. શાખા પ્રમુખકો સહિ :-
લોખા અધિકારી
અધિકારી

અધિકારી
અધિકારી
અધિકારી

કાયાલય પ્રમુખકો સહિ :-
પ્રમુખ પ્રશાસકીય અધિકારી
પ્રમુખ પ્રશાસકીય અધિકારી
પ્રમુખ પ્રશાસકીય અધિકારી

टोल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत सञ्चालित वडा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको बार्षिक प्रगति विवरण

आधिकारिक नंबर :- २०७९/०८०

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको बार्षिक लक्ष्य			गत आ.व.सम्मको प्रगति %			प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %			
		इकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक रकम	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	परिमाण	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति
१३	प.स्खा.स्ख्यम् सेविकाहस्ताई साकल तथा आवश्यक सामग्री खरिद	जना	१७	१००	३००	-	-	-	१७	२१९	१००
१४	मेशिनी तथा औजार (ल्याप्टप तथा स्क्यानर खरिद)	गोटा	२	१००	२००	-	-	-	२	८५	४२.५०
१५	हरदेवा बाटो निर्माण	मि.	७००	६००	-	-	-	-	७००	४८६	९७.००
१६	कचनापुर पुरानो बाटो मर्मत	मि.	०	१००	५०	-	-	-	०	०	०.००
१७	साइन टावर नजिक कल्झर्ट निर्माण	गोटा	१	१००	५००	-	-	-	१	४८६	९७.००
१८	टिकुलीपुर बाटो मर्मत	मि.	१०	१००	१००	-	-	-	१०	१७	१७.००
१९	मथेबास बाटो निर्माण	मि.	५६०	१००	७००	-	-	-	५६०	६७९	१७.००
२०	राजपुर बाटो तथा नाली निर्माण	मि.	३७०	१००	६००	-	-	-	३७०	५४६	११.११
२१	खानेपानी धारा वितरण	गोटा	८०	१००	८००	-	-	-	८०	०	०
२२	हरिहरपुरमा खा.पा.पाइपलाइन विस्तार	मि.	०	१००	५००	-	-	-	०	०	०
२३	राजपुर खा.पा.पाइपलाइन विस्तार	मि.	०	१००	१००	-	-	-	०	०	०
२४	बोलवास ढल निकास	मि.	०	१००	३००	-	-	-	०	०	०
२५	कचनापुरमा पिकनिक पार्क निर्माण	गोटा	१	१००	३००	-	-	-	१	०	०
२६	विविध भौतिक निर्माण	प्र.श.	१००	१००	३००	-	-	-	१००	०	०.००
२७	गोभरपुरमा नाली निर्माण	मि.	७०	१००	३००	-	-	-	७०	२४०	८०
		जम्मा	१००	७६४९						४२९१	५६.९०
											५२.५१

तथा गर्नेको महि: २०७९/०८०
योजना शाखा प्रमुख
प्रमुख प्रशासकीय समितिका सदस्य
कृष्णराम रामानुज
कृष्णराम रामानुज

आ.प्र. शाखा प्रमुखको महि:
लेखा अधिकृत
लेखा अधिकृत
लेखा अधिकृत

कार्यालय प्रमुखको महि:
प्रकाश देवकोठा
प्रमुख प्रशासकीय समितिका सदस्य
अदिवर्त
शंकर कुमार रामानुज



રાસી સોનારી ગાઉપાલિકા

આગેયા, બાંકે

ટોલ વિકાસ તથા અન્ય સંસ્થા માર્કેટ સજ્જાલિત વડા સ્તરીય આયોજના તથા કાર્યક્રમહરણો વાર્ષિક પ્રાપ્તિ વિવરણ

આધિકિક વર્ષ :- ૨૦૧૯/૦૮૦

(કૃ. હજારમા)

ક્ર.સ.	કામકો વિવરણ	આયોજનાકો વાર્ષિક લક્ષ્ય				ગત આ.વ.સમ્મકો પ્રગતિ %	પ્રતીવેદન અવધિસમ્પમ્પકો કૂલ પ્રગતિ %	
		ઇકાઈ	પરિમાણ	ભૌતિક	વાર્ષિક રકમ			
રાસીસોનારી ગાઉપાલિકા વડા નં. ૩								
૧	કષી કાર્યક્રમ- તાકારીનો ઉન્નત જાતકો બીજ વિતરણ	કે.જિ.	૬૦	૧૦૦	૮૦	-	-	-
૨	બાદી જાતિલાઈ આય-આર્જન	ઘરધૂરી	૭	૧૦૦	૧૦૦	-	-	-
૩	મ.સ્વા.સ્વયમ્ સેવિકાલાઈ ત્રિપાલ, ઝોલા, મોવાઇલ, ટર્ચ વિતરણ	ગોટા	૬૬	૧૦૦	૧૦૦	-	-	-
૪	મહિલા કાર્યક્રમ	પટક	૯	૧૦૦	૮૦	-	-	-
૫	દલિત સમ્બન્ધી કાર્યક્રમ- યાસ ચુલો ર સિલિંડર વિતરણ ૧૬ ઘાધુરી	સેટ	૧૬	૧૦૦	૧૫૦	-	-	-
૬	અપાઙ્ગા આયઆર્જન- બેંગુર ર બાળા વિતરણ	ગોટા	૧૪	૧૦૦	૨૫૦	-	-	-
૭	ગર્ભવતી તથા સુલેની મહિલાહસ્તાઈ પૌષ્ટિક આહાર વિતરણ	જના	૫૦	૧૦૦	૧૦૦	-	-	-
૮	જ્યેષ્ઠ નાગરિક સમ્માન કાર્યક્રમ - કામ્બલ વિતરણ	જના	૭૭	૧૦૦	૧૫૦	-	-	-
૯	પણુ કાર્યક્રમ- મેસિનરી સામાન ખરિદ	ગોટા	૩	૧૦૦	૧૫૦	-	-	-
૧૦	જનજગૃતિ ઊદ્ધૂરે પખ્ખલ નિમાણ	મિ.	૭૦	૧૦૦	૫૦૦	-	-	-
						૭૦	૪૬૯	૬૨
						૭૦	૪૬૯	૬૨

તથા ગાંકો સહિ :

યોજના શાખા પ્રમુખ /

અધિકૃત દાખલાના દાખલાના

અધિકૃત દાખલાના દાખલાના

આ.પ. શાખા પ્રમુખનો સહિ :

લેખા અધિકૃત

અધિકૃત દાખલાના દાખલાના

અધિકૃત દાખલાના દાખલાના

કાર્યાલય પ્રમુખનો સહિ :

પ્રમુખ પ્રશાસકીય અધિકૃત પ્રકાશન દેખબકોનો

પ્રમુખ પ્રશાસકીય અધિકૃત

आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०

दोल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत सञ्चालित बडा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

(रु. हजारमा)

नेपाल सरकार
नामिनीलक्षण
नेपाल संघर्ष विजय
नेपाल आवास

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य				गत आ.व.सम्मको प्रगति %				प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %	
		इकाई	परिमाण	भौतिक रकम	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	परिमाण	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
११	रेडक्रस भवन निर्माण सोनारी उप-शाखा	गोटा	१	१००	१००	-	-	१	०	०	०
१२	जनज्योति प्रा.वि.अध्युरो भवन निर्माण	गोटा	१	१००	१२००	-	-	१	१७०	७३	१००
१३	सरस्वती मा.वि.मा डिजिटल गेट निर्माण	गोटा	१	१००	१०००	-	-	१	१६६	९७	१००
१४	बडा कार्यालयका लागि ल्यावटप खरिद	गोटा	१	१००	१००	-	-	१	८५	८५	१००
१५	कृषि मोटर खरिद ५० प्रतिशत अनुदान	गोटा	६०	१००	६५०	-	-	६०	०	०	०
१६	बालबालिका बाल विकास केन्द्रलाई एल.सि.डी. खरिद	गोटा	१	१००	१५०	-	-	१	०	०	०
१७	विभिन्न बाटोहरूको DPR तथारी	गोटा	१	१००	५१०	-	-	१	०	०	०
१८	ठूलो खेरहर्नी जाने बाटो कंडेलाको घरदेखि आगाडी नल्ल्याट निर्माण	गोटा	१	१००	७००	-	-	१	६४०	९९	१००
१९	सानो खेरहर्नेदेखि सरस्वती मा.वि.सम्म बाटो कालोपत्रे	मि.	२०००	१००	१३७५	-	-	२०००	०	०	०
२०	सानो खेरहर्नी हिम कुमार डाँगीको घरदेखि सोनपुङको घर हुँदै धरस्वते तिलोरीयाको घरसम्म बाटो स्तरोन्नति	मि.	४५०	१००	१२०	-	-	४५०	०	०	०
२१	हामपाइप खरिद	गोटा	१२	१००	५००	-	-	१२	०	०	०
२२	साईंपुर बाटो स्तरोन्नति	मि.	१४७०	१००	१०००	-	-	१४७०	११६	९६	१००
२३	ठूलो खेरहर्नी चोकेदेखि सिनावास जीउना थारुको घरसम्म बाटो ग्राहेल	मि.	३००	१००	३००	-	-	३००	२८६	९५	१००
२४	विद्युत पोल जडान	गोटा	१०	१००	३००	-	-	१०	०	०	०

तथार गर्नेको महि:- ८/११८
योजना शाखा प्राप्ति - राजा रामाराजा अधिकृत
संसदीय विधायक सभा अधिकृत
संसदीय विधायक सभा अधिकृत

आ.प्र. शाखा प्रमुखको महि:- ८/११८
लेखा अधिकृत
हामील राजा रामाराजा अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
नेपाल राष्ट्रीय अधिकृत

कार्यालय प्रमुखको महि:- ८/११८
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
नेपाल राष्ट्रीय अधिकृत

टोल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत सञ्चालित बड़ा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगति विवरण



आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०

(रु. हजारमा)

क्र.स.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य			गत आ.व. सम्मको प्रगति %			प्रतिवेदन अवधिसम्मको कुल प्रगति %			कैफियत
		इकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक रकम	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	परिमाण	वित्तीय खर्च	
२५	नारायणपुर बनघुमीदेखि साइपुसमा सिँचाइ कुलो मर्मत	मि.	१२९	१००	१०००	-	-	-	१२९	१७०	१७०
२६	बैशा गाउँमा कुलोमा पक्की बाल	मि.	७२	१००	४३०	-	-	-	७२	४०८	९५
२७	कुलोमा शेरवाल निर्माण नवलपुर रुपलाल थारुको घरदेखि डबलपुसम्म मि.	६५	१००	५००	-	-	-	६५	४८५	९७	१००
२८	खानेपानी कर्गिकम (धारा खरिद)	गोटा	०	१००	५८०	-	-	०	०	०	०
२९	आधारभूत स्वास्थ्य चौकीमा शौचालय निर्माण तथा फोहर व्यवस्थापन	गोटा	१	१००	१५०	-	-	१	०	०	०
३०	भुवर भवानी माट्ठर सटर निर्माण	गोटा	१	१००	१६१०	-	-	१	१८३	६२	३०
३१	खेलकुद्द- फूटबल सङ्घालन	पटक	१	१००	२२०	-	-	१	२१९	१००	१००
३२	गणेश आ.व. साइकल स्टयाएड निर्माण	गोटा	१	१००	१००	-	-	१	०	०	०
३३	माथेवास ससाक्ख बेश क्याम्प भवन रंग रोगन	गोटा	१	१००	२०	-	-	१	०	०	०
३४	आकस्मिक तथा विविध कार्यक्रम	गोटा	४	१००	४००	-	-	४	२१९	५३	१००
३५	बेलासपुर भुपार थान पर्खाल निर्माण	गोटा	१	१००	७६	-	-	१	६९	९२	१००
३६	ज्योति चर्च बनघुमी प्लाष्ट	गोटा	१	१००	१५०	-	-	१	१३९	९३	१००
		जम्मा	१००	१४९००	-	-	-	८८६	५७६	५६१७	

तयार गर्नेको सम्हिता :-
योजना शाखा प्रमुख १११
प्राप्ति रिपोर्ट तथा लिखित क्रम
संसदीय अधिकारी अधिकारी अधिकारी
कार्यालय अधिकारी अधिकारी

आ.प्र. शाखा प्रमुखको सम्हिता :-
लेखा अधिकृत
गोपनीय राज्यपाल
गोपनीय राज्यपाल
गोपनीय राज्यपाल
गोपनीय राज्यपाल

कार्यालय प्रमुखको सम्हिता :-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
प्राप्ति रिपोर्ट तथा लिखित क्रम
कार्यालय प्रमुख प्रमुख प्रमुख



रासी सोनारी गाउँपालिका

अग्रीया, बाँके

टोल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत सञ्चालित बडा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष :- २०७१/०८०

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य			गत आ.व.सम्मको प्रगति %			प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %		
		इकाई	परिमाण	भौतिक रकम	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	परिमाण	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति
१	रासीसोनारी गाउँपालिका बडा नं. ४				-	-	-	-	-	-
२	बाल विकास देखि कक्षा २ सम्म अंग्रेजी माध्यम पुस्तक खरिद	जना	३५९	१००	४००	-	-	३५९	३९९	९८
३	कृषि तथा फाशु बिमा पूर्ण अनुदान (बाल्का, भैसी, गेडा, रांगा आदी) संख्या	जना	२९४२	१००	१०००	-	-	२९४२	३७०	१००
४	जेष्ठ नारीक सम्मान कार्यक्रम	जना	१४३	१००	१६०	-	-	१४३	१३९	८७
५	भ्रमण अवलोकन, जेष्ठ नारीक, महिला स्वयंसेवीका प्रोत्साहन, शहिद तथा वेपता सम्मान समेत	पटक	१	१००	२०९	-	-	१	०	०
६	कृन्त धनको विक खरिद	घरधूरी	११७	१००	१४०	-	-	११७	१३६	९७
७	उन्नत धान बिउ ५० प्रतिशत अनुदान	प्र.श.	१००	१००	२४९	-	-	१००	०	०
८	प्राविधिक शिक्षा डिल्टोमा अव्ययन नि:शुल्क (५ जना)	जना	१०	१००	२०००	-	-	१०	११५०	९८
९	सहिद तथा वेपता सम्मान कार्यक्रम	प्र.श.	१००	१००	१००	-	-	१००	०	०
१०	मूल धान बिउ ५० प्रतिशत अनुदान	क्वी-टल	१२२	१००	२४९	-	-	१२२	२४९	१००
११	बाल विकास देखि एक कक्षा सम्म अंग्रेजी माध्यम संचालन १ व्यवस्थापन	जना	२४२	१००	१९९	-	-	२४२	१९८	९९
१२	मार्धी महोत्सव तथा थार राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन	पटक	२	१००	७५	-	-	२	०	०
१३	गहु १ मकै ५० प्रतिशत अनुदान	घरधूरी	६७	१००	५८	-	-	६७	५७	१००
१४	जनतासँग बडा अध्यक्ष कार्यक्रम	गोटा	७	१००	३७६	-	-	७	९९३	३०
१५	बरगदहान टोलमा बाटो पी.सि.सि.	मि.	५२	१००	४००	-	-	५२	४००	१००

प्रकाश
प्रशासनिक सेवा विभाग
कार्यालय राजधानी ललितपुर
कोली गढी

अग्रीया
प्रकाश
देखिकोटा
गोप्य सुनार राजधानी
तत्त्वानुसारी अधिकारी

प्रमुख
प्रशासनिक सेवा विभाग
कार्यालय राजधानी



ગુજરાત સરકાર
ગુજરાત વિદ્યાર્થી પ્રદૂષણ
નિયંત્રણ કાર્યક્રમ

(રૂ. હજારમા)

ટોલ વિકાસ તથા અન્ય સંસ્થા માર્ફત સર્વાલિત બડા સ્તરિય આયોજના તથા કાર્યક્રમનું વાર્ષિક પ્રગતિ વિવરण

આધ્યિક વર્ષ :- ૨૦૭૯/૦૮૦

ક્ર.સ.	કામકો વિવરણ	આયોજનાનો વાર્ષિક લાક્ષ્ય				ગત આ.વ.સમાનો પ્રાતિ %	પ્રતિવેદન અવધિસમાનો કૂલ પ્રગતિ %	કૈફિયત	
		ઇકાઈ	પરિમાણ	ભૌતિક	વાર્ષિક રકમ				
૧૫	બરાદાહન ટોલ જાને બાટો PCC	મિ.	૬૬	૧૦૦	૫૦૦	-	-	૬૬	૪૬૮
૧૬	ગૌરી ગારું ચોક દેખિ ઉત્તર બાટો PCC	મિ.	૬૬	૧૦૦	૫૦૦	-	-	૬૬	૪૭૭
૧૭	બજાસ્કો ઘર દેખિ જાંગ બહાડુરનો ઘર સમ્મ બાટો સ્તરઉન્નતિ	મિ.	૪૯૨	૧૦૦	૫૦૦	-	-	૪૯૨	૪૮૬
૧૮	બલ્લિયાં પુનકો ટોલ જાને બાટો પી.સિ.સિ.	મિ.	૫૨	૧૦૦	૩૦૦	-	-	૫૨	૨૯૧
૧૯	બુક્કાન ટોલકો ચોક દેખિ દરક્ષિણ જાને બાટો સ્તરઉન્નતી	મિ.	૨૩૬	૧૦૦	૩૦૦	-	-	૨૩૬	૩૦૦
૨૦	પાલિઙ્ગમા બાટો સ્તરઉન્નતિ	મિ.	૨૦૦	૧૦૦	૫૫૦	-	-	૨૦૦	૫૫૦
૨૧	ઔરાહન ટોલ પી.સિ.સિ.	મિ.	૩૯	૧૦૦	૬૫૦	-	-	૩૯	૯૪૬
૨૨	લાઙ્ગાએ ચોક દેખિ ઉત્તર જાને બાટો સ્તર ઉન્નતિ	મિ.	૭૨	૧૦૦	૪૦૦	-	-	૭૨	૩૮૬
૨૩	ગોઠ દેખિ બાંસ ખોલિ હુદે ખેરભાઈ સમ્મ બાટો સ્તરઉન્નતિ	મિ.	૨૨૦	૧૦૦	૧૬૦	-	-	૨૨૦	૮૯૮
૨૪	દઢ્પુર્વમા નાલી નિરન્તરતા	મિ.	૫૦	૧૦૦	૨૫૦	-	-	૫૦	૨૩૯
૨૫	નંયાબંસી દેખિ લટનીયાં જાને બાટો નાલી નિમણ	મિ.	૬૬	૧૦૦	૪૦૦	-	-	૬૬	૩૦૦
૨૬	કુમાલ ટોલકો બાટો PCC	મિ.	૫૦	૧૦૦	૩૦૦	-	-	૫૦	૨૪૬
૨૭	મુખેદય ગ્ર.વિ. સોલાર ખરિદ	ગોટા	૬	૧૦૦	૧૬૦	-	-	૬	૮૪
૨૮	દેવપુરા ગાડેંકો ખલ્લાન ટોલમા પક્કિ નાલી	મિ.	૨૯	૧૦૦	૨૬૦	-	-	૨૯	૨૩૮
૨૯	મુર્યાલાપુર ચોક દેખિ પણ્ણુમ જાને બાટોનાલી નિર્મણ (નિર્નિરતા)	મિ.	૩૮	૧૦૦	૪૬૦	-	-	૩૮	૪૩૬
૩૦	દેવપુરા ચોક દેખિ દરક્ષિણ જાને બાટોનાલી (નિર્નિરતા)	કિ.મિ.	૫૩	૧૦૦	૩૦૦	-	-	૫૩	૨૮૮
૩૧	જિમ ખાના ભવન નિર્મણ	ગોટા	૬	૧૦૦	૮૦૦	-	-	૬	૮૦૦
૩૨	અન્ધરપુરા ચાર્ચ ભવન નિર્મણ	ગોટા	૬	૧૦૦	૪૦૦	-	-	૬	૩૮૮
૩૩	મુર્યાલાપુર શિવ મદ્દ્રા નિર્મણ	ગોટા	૨	૧૦૦	૩૦૦	-	-	૨	૨૯૯
		જમ્બા	૧૦૦	૧૨૯૫૬	-	-	-	૧૦૯૧૩	૮૪૪૨૩
									૮૭૮૮

અંગે
દેવચીલી
નિર્મણ
નિર્મણ
નિર્મણ
નિર્મણ

અંગે
દેવચીલી
નિર્મણ
નિર્મણ
નિર્મણ
નિર્મણ

૫૦

ઓમ પ્રકાશ
દેવચીલી
પ્રશાસન
અધિકારી

શિવાનન્દ
દેવચીલી
નિર્મણ
નિર્મણ
નિર્મણ
નિર્મણ

रासी सोनारी गाउँपालिका

अगैया, बौंके

टोल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत मञ्चालित वडा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लाभ			गत आ.व.सम्मको प्रगति %			प्रतिवेदन अवधिसम्मको कुल प्रगति %			
		इकाई	परिमाण	भौतिक रकम	वार्षिक रकम	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	परिमाण	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति
रासीसोनारी गाउँपालिका वडा-नं. ५											
१	धांसको बीउ वितरण ५० प्रतिशत अनुदान	केजी.	५८७	१००	१००	-	-	-	-	-	-
२	महिला लक्षित मिलाइकटाई तालिम	जना	१८	१००	३००	-	-	५८७	९५	९५	९००
३	अपाङ्गा लक्षित कार्यक्रम	प्र.श.	१००	१००	८०	-	-	१८	१७६	४९	९००
४	धानको बीउ वितरण ५० प्रतिशत अनुदान	कुइन्टल	७०	१००	२५०	-	-	१००	०	०	०
५	शुजना युवा स्पोर्ट क्लबलाई खेल प्रतियोगिता संचालन खर्च	पटक	१	१००	२००	-	-	७०	२४४	९८	९००
६	बाढी सम्पदायलाई बाल्ला वितरण	घरधुरी	५	१००	२५	-	-	१	२००	१००	१००
७	स्वास्थ्य शिविर (१२५ जना लाभान्वित)	पटक	१	१००	११३	-	-	१	२००	१४	१००
८	सिद्धेश्वरी समाज सुधार क्लबको कार्यालय व्यवस्थापन	प्र.श.	१००	१००	५०	-	-	१००	०	०	०
९	गाउँको बीउ वितरण ५० प्रतिशत अनुदान	कुइन्टल	५७	१००	२००	-	-	५७	११९	१००	९००
१०	ललही सम्पूर्हिक बार खेतीको लागि ३ इन्च मोटर	गोटा	१०	१००	२५०	-	-	१०	०	०	०
११	जय बागेश्वरी अम्पाहाय बाल संरक्षण केन्द्र बिनोना	गोटा	१	१००	१५०	-	-	१	१५०	१००	१००
१२	मुक्त कर्मसुलाई दिली बहिनलाई बाल्लापालन व्यवसाय	मख्या	४०	१००	३००	-	-	४०	३००	१००	१००

तथार गर्नेको माहि :-
योजना शाखा प्रमुख १८/१९/२०७९

राजनीति विभाग
राजनीति विभाग
राजनीति विभाग
राजनीति विभाग
राजनीति विभाग

आ.प्र. शाखा प्रमुखको माहि :-
लेखा अधिकृत

कुमार चौधरी
कुमार चौधरी
कुमार चौधरी
कुमार चौधरी

कार्यालय प्रमुखको माहि :-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

टोल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत सञ्चालित बड़ा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरको वार्षिक प्रगति विवरण



आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य			गत आ.व.सम्मको प्रगति %			प्रतिवेदन अवधिसम्मको कल प्रगति %			
		इकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक रकम	वित्तीय खर्च	वित्तीय खर्च प्रगति	भौतिक प्रगति	परिमाण	वित्तीय खर्च	वित्तीय खर्च प्रगति
१३	महिला हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान कार्यक्रम	पटक	१	१,००	५०	-	-	-	१	३०	६०
१४	स्वास्थ्यको लागि सामग्री खरीद	प्र.श.	१,००	१,००	१,००	-	-	-	१,००	११	११
१५	पशुजन्य औषधी र औजार खरीद	प्र.श.	१,००	१,००	१११	-	-	-	१,००	०	०
१६	सैनात साना किसान सहकारी दध संकलन केन्द्र निर्माण	प्र.श.	१,००	१,००	७००	-	-	-	१,००	०	०
१७	मौसमी तथा बेमौसमी खेती को लागि शोटर वित्तण ५०% अनुदान गोटा	प्र.श.	१,००	१,००	३३०	-	-	-	११	०	०
१८	फर्निचर तथा फिल्चर्स	प्र.श.	१,००	१,००	१३०	-	-	-	१,००	१३०	१३०
१९	DPR निर्माण	गोटा	१	१,००	१२००	-	-	-	१	०	०
२०	बिनोना भित्री बाटोमा नाली निर्माण	मि.	१२७	१,००	५००	-	-	-	१२७	४८२	९६
२१	रामप्रसाद चोकदेखि उत्तरको बाटो पि.मि.सी.	मि.	१६	१,००	६००	-	-	-	१६	५८२	९७
२२	रामपुल जाने बाटोमा माटो पटान तथा ग्रामेल	मि.	०	१,००	४००	-	-	-	०	०	०
२३	टरुवा कुल बहादुर खत्रीको घरदेखि कमान सिंहको घरसम्म बाटोमा माटो तथा ग्रामेल	मि.	०	१,००	३००	-	-	-	०	०	०
२४	चाँचरफर्का दिङ्गापुर टोलमा नाली पि.मि.सी.	मि.	२३६	१,००	१,००	-	-	-	२३६	८८७	९५
२५	खल्ला झुरपानी सितारमको घरदेखि उत्तरतर्फ बाटो स्तरोन्नति	मि.	३४६	१,००	३००	-	-	-	३४६	२३९	८०

तचार नम्बरको सहि :-

योजना शाखा प्रमुख
राजनीति, संरक्षण, सुरक्षा
मंत्रालय, राजनीति, संरक्षण, सुरक्षा
मंत्रालय, राजनीति, संरक्षण, सुरक्षा

आ.प्र. शाखा प्रमुखको सहि :-
लेखा अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
आम प्रकाश देवकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राजनीति, संरक्षण, सुरक्षा

टोल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत सञ्चालित बडा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०



(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य				गत आ.व्र.सम्मको प्रगति %				प्रतिवेदन अवधिसम्मको कुल प्रगति %	
		इकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक रकम	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	परिमाण	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति
२६	ठुवा बाजिरामको घरदेखि उत्तरित नाली निर्माण	मि.	१३०	१००	६००	-	-	-	१३०	५००	८३
२७	उचुवा जुपानी कुकारी थारुको घरदेखि दोहन थारुको घर जाने बाटो पि.सि.सी.	मि.	६९	१००	५००	-	-	-	६९	४८५	९७
२८	जवरपुर क्षिरमाको घर जाने बाटोमा नाली निर्माण	मि.	११९	१००	५००	-	-	-	११९	४६८	९४
२९	ठुवा मन्दिर हुँदै कविराज कैंकवाको घाससम्म जाने बाटोमा माटो पटान	मि.	०	१००	२००	-	-	-	०	०	०
३०	चन्द्र बहादुरको घर देखि नमस्ते चोक सम्मको बाटो कालो पञ्च	मि.	०	१००	१८००	-	-	-	०	०	०
३१	ठुवा कुल बहादुर खर्चीको घर देखि कमान सिंहको घाससम्म बाटोमा माटो तथा ग्राहेल	मि.	०	१००	१४६	-	-	-	०	०	०
३२	खानेपानी धारा वितरण	गोटा	७०	१००	७००	-	-	-	७०	१४५	२१
३३	भुवर भवानी मा.वि. बिनैना चिलिङ्ग मेशिन	गोटा	१	१००	७००	-	-	-	१	०	०
३४	मुलीडैडमा खा.पा.कुवा निर्माण	गोटा	१	१००	२००	-	-	-	१	०	०
३५	मुली डाँडाङ्मा खाने पानी कुवा निर्माण	गोटा	१	१००	१०५	-	-	-	१	०	०
३६	आकस्मिक कार्य तथा विविध आयोजना	गोटा	३	१००	४००	-	-	-	३	२३२	५८
३७	आलिनगर समय भवानी मन्दिरमा चौतरा निर्माण	गोटा	१	१००	३००	-	-	-	१	०	०
३८	भुवर भवानी मा.वि.को चाइरिङ्ग र पङ्क्खा	गोटा	५०	१००	२७०	-	-	-	५०	२६९	९७
	जम्मा		१००	१४९६९	-	-	-	-	६०७४	४२.९०	४८.९६

तथार गर्नेको सहि :-

योजना शाखा प्रमुख शान्ति प्रसाद कौरला
राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति

आ.प्र. शाखा प्रमुखको सहि :-

लेखा अधिकृत

ओम प्रकाश ओम प्रकाश
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कार्यालय प्रमुखको सहि :-

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रकाश देवकलेटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रासी सोनारी गाउऱपालिका

अमोर्या, बांकी

टोल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत मञ्चालित वडा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहस्तको वार्षिक प्रगति विवरण

आधिक वर्ष : २०१९/०८०

(क. हजारमा)

क्र. स.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लाक्ष्य					गत आ.व.सम्मको प्रगति %	प्रतिवेदन अवधिसम्मको कुल प्रगति %	भौतिक प्रगति	कैफियत
		इकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक रकम	वित्तीय खर्च				
रासीसोनारी गाउऱपालिका वडा नं. ६										
१	पत्रकारीता तथा उद्घोषण तालिम	जना	३०	१००	१००	-	-	-	-	-
२	जनजाति सम्बन्धि कार्यक्रम	जना	०	१००	१००	-	-	३०	१००	१००
३	थारु गोचाली समाज नेपाल माधी भिलन तथा थारु राष्ट्रिय सम्मेलन	पटक	२	१००	१००	-	-	२	१००	१००
४	नारी दिवस	पटक	१	१००	५०	-	-	१	५०	१००
५	विपद तथा अन्य विविध कार्यक्रम	गोटा	३	१००	६५०	-	-	३	६४७	१००
६	अपाङ्गनाता सम्बन्धि कार्यक्रम	प्र.श.	१००	१००	१००	-	-	१००	०	०
७	धानको विड ५० प्रतिशत अनुदान	कवीन्टल	१४३	१००	५००	-	-	१४३	२१०	१००
८	दलित सम्बन्धि कार्यक्रम	प्र.श.	१००	१००	१५०	-	-	१००	०	०
९	जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान कार्यक्रम	प्र.श.	१००	१००	१५०	-	-	१००	०	०
१०	युवा सम्बन्धि कार्यक्रम	पटक	१	१००	१५०	-	-	१	१५०	१००
११	विभिन्न सिपुलक तालिम	प्र.श.	१००	१००	१००	-	-	१००	०	०
१२	विपद तथा अन्य भैपरी आउने कार्यक्रम	प्र.श.	१००	१००	७५०	-	-	१००	७५०	१००
१३	महिला स्वयंसंसेविकालाई प्रोत्साहन	प्र.श.	१००	१००	१००	-	-	१००	०	०
१४	महिला सम्बन्धि कार्यक्रम	प्र.श.	१००	१००	१५०	-	-	१००	०	०
१५	शाहिद तथा लेपना परिवार	प्र.श.	१००	१००	१००	-	-	१००	०	०
१६	प्रभा कृषि सहकारी तेल उथागमा साझेदारी	प्र.श.	१००	१००	५००	-	-	१००	०	०

११८
प्रभा कृषि सहकारी तेल उथागमा साझेदारी

प्रभाकर रामेश्वर केशव
कालारंग प्रभाकर रामेश्वर केशव

गोरख कुमार अधिकारी
गोरख कुमार अधिकारी

११९
अमोर्या बांकी
अमोर्या बांकी

१२०
ओम प्रकाश देवकेश्वर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०

योल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत सञ्चालित बडा स्टरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

प्रधानमंत्री कार्यालय
वित्त विभाग
देशभरका लालका
प्रगति विवरण
प्रधानमंत्री कार्यालय
देशभरका लालका
प्रगति विवरण

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य				गत आ.व.सम्मको प्रगति %				प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %			
		इकाई	परिमाण	भौतिक रकम	वार्षिक खर्च	वितीय खर्च	वितीय प्रगति	भौतिक प्रगति	परिमाण	वितीय खर्च	वितीय प्रगति	भौतिक प्रगति	
१७	छात्रबृति	प.श.	१००	१००	१५०	-	-	-	१००	०	०	०	
१८	गहुको बिउ ५० प्रतिशत अनुदान	वन्हीन्टर्ल	१८९	१००	५००	-	-	-	१८९	४९९	१००	१००	
१९	कला संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम	प.श.	१००	१००	५०	-	-	-	१००	५०	१००	१००	
२०	एकल महिला	प.श.	१००	१००	१५०	-	-	-	१००	०	०	०	
२१	शिक्षक अध्यापन अनुमति निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम	जना	१०५	१००	१२०	-	-	-	१०५	५०	४२	१००	
२२	गर्भवती महिला प्रोत्साहन कार्यक्रम	जना	१६२	१००	३००	-	-	-	१६२	१५०	५०	१००	
२३	दशें वा दुर्गा पूजा कार्यक्रम	प.श.	१००	१००	५०	-	-	-	१००	५०	१००	१००	
२४	नयाँ सूजनशील उथमी सहकारी (आयआर्जनमा लगानी- गड्डैलामल)	प.श.	१००	१००	४००	-	-	-	१००	४००	१००	१००	
२५	गर्मी पिडित सहकारी (आयआर्जनमा लगानी)	प.श.	१००	१००	३००	-	-	-	१००	०	०	१००	
२६	परम्परागत पेशालाई ग्रोत्साहन कार्यक्रम साझेदारी	प.श.	१००	१००	२००	-	-	-	१००	०	०	१००	
२७	मुक्त कमलहरी	प.श.	१००	१००	२५०	-	-	-	१००	०	०	१००	
२८	रेडक्रस भवन निर्माण सोनारी उप-शाखा	गोटा	१	१००	१००	-	-	-	१	०	०	०	
२९	विपद तथा अन्य भैपरी कार्यक्रम	प.श.	१००	१००	२२५	-	-	-	१००	१८६	८३	१००	
३०	उज्ज्वलको घरको चोक ढेवी मेहमानपुर जाने बाटो सम्म पि.सि.सि	मि.	०	१००	५००	-	-	-	०	०	०	०	
३१	प्रतिक्रियाको घर दोखि जित बहादुर मल्लको खेत सम्म बाटो माटो पटान तथा ग्रामेल	मि.	१८०	१००	३००	-	-	-	१८०	२२६	७५	१००	
३२	करमट्या टोल बाटो माटो पटान ग्रामेल	मि.	२७०	१००	२००	-	-	-	२७०	१८९	९५	१००	
३३	गम बहादुर परियारको घरदेखी हुलाकी मार्ग अद्यो पि.सि.सि निर्माण	मि.	४०	१००	५००	-	-	-	४०	४५६	९९	१००	
३४	फन्डिट टोल (टपरी) माटो पटान तथा ग्रामेल	मि.	२८५	१००	५००	-	-	-	२८५	४८३	८७	१००	

प्रधानमंत्री कार्यालय
देशभरका लालका
प्रगति विवरण
प्रधानमंत्री कार्यालय
देशभरका लालका
प्रगति विवरण

अमित यादव
कुमार दासगांव
शिवाय अधिकारी
लेला अधिकारी

अमित यादव
कुमार दासगांव
शिवाय अधिकारी
प्रधान प्रशासकीय अधिकृत

टोल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत मञ्चालित बड़ा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०

(रु. हजारमा)

क्र.स.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य				गत आ.व.सम्मको प्रगति %	प्रतिवेदन अवधिसम्मको कुल प्रगति %	कैफियत
		इकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक			
३५	चिप्पको घर देखि छोट्कोपूर्व हुँदै हलाकी राजमार्ग सम्म बाटो पि.सि.सि.	मि.	०	१००	५००		०	०
३६	खल्ला टपरिमा नाली निर्माण	मि.	१५६	१००	५००		१४५	४७९
३७	मुकुन्द पाण्डेको घरदेखी अम्बैया सम्म बाटो पि.सि.सि	मि.	१४६	१००	५००		१४५	४८४
३८	ठाडपूर्वा बाटो देखी नहरको इयाम हुँदै किसुनलालको घर सम्म माटो पाटान ग्रावेल	मि.	६५	१००	१००		६५	८७
३९	लक्ष्मीजापुर अधुरो बाटो पि.सि.सि	मि.	२७	१००	५००		२७	४७२
४०	ढलैया देखी गुलरी खेल मैदान सम्म बाटो पि.सि.सि	मि.	४०	१००	५००		४०	४८६
४१	जारैयाको पुल देखिए पुरानो गाउँ जाने बाटोमा माटोपटान तथा ग्राम्भेल	मि.	०	१००	५००		०	०
४२	छोटकोपूर्वा चोक देखी बोप केन्द्र सम्म विधुत विस्तार	गोटा	०	१००	५००		०	०
४३	आखरिहान पर्व बाटो पाटान ग्राविल र विधुत पेल	मि.	७५	१००	५००		७५	४८०
४४	ढलैया नहर आउटलेट निर्माण	गोटा	१	१००	१००		१	७२
४५	बम्लहवामा खा.पा.धारा सहित प्रतिक्षालय	गोटा	२	१००	५००		२	३८६
४६	परसेवाको घरदेखी तिलकरमको घर सम्म एकतर्फ नाली निर्माण	मि.	०	१००	२००		०	०
४७	पदनहा गाउँको अधुरो नाली निर्माण	मि.	१२६	१००	५००		१२६	४७६
४८	सदेशा चर्चा	गोटा	१	१००	२५०		१	०
४९	क्याम्पसको गेट र नाली निर्माण	मि.	०	१००	५००		०	०
५०	दिपञ्चेती प्रा.वि.	गोटा	१	१००	५००		१	४६६
५१	सरस्वती मा.वि.को पर्वत निर्माण	मि.	१४०	१००	५००		१४०	४८३
	जम्मा	१००	१५९९५	-	-		१२९९१	५८.०९
							१२९९१	५८.८२

१२९९१
५८.८२

१२९९१
५८.८२

१२९९१
५८.८२

१२९९१
५८.८२

आम प्रवासी देवकला
प्रमुख प्रशासकोमा आदिकृत

रासी सोनारी गाउँपालिका

अगैया, बौंके

टोल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत मञ्चालित वडा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

आधिकारिक वर्ष :- २०७९/०८०

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य			गत आ.व.सम्मको प्रगति %	प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %	कैफियत
		इकाई	परिमाण	भौतिक रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	
रासी सोनारी गाउँपालिका वडा नं. ७							
१	सांस्कृतिक प्रवर्द्धन कार्यक्रम	प्र.श.	१००	१००	३५०	-	-
२	यवा तथा खेतकद कार्यक्रम (फटवल खेत सञ्चालन)	पटक	१	१००	१५०	-	-
३	नारी दिवस कार्यक्रम	पटक	०	१००	२५	-	-
४	महिला हिमा न्युनीकरणका लागि संचार अनुशिक्षण गोष्ठी	संख्या	१५	१००	१००	-	-
५	जनजाति लक्षित कार्यक्रम - ड्रेस वितरण	संख्या	६३	१००	१००	-	-
६	बीउ बिजन खारिद तथा वितरण	कर्बीन्टल	०	१००	८६०	-	-
७	गाउँको उन्नत बीउ वितरण	कर्बीन्टल	३००	१००	२४९	-	-
८	साहिद तथा बेपता परिवार लक्षित कार्यक्रम	जना	०	१००	१००	-	-
९	झेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम- झुलु वितरण	जना	५०४	१००	३६०	-	-
१०	मधेश्वरी तथा मुस्लिम लक्षित कार्यक्रम (संचार पैचक्रम)	प्र.श.	१००	१००	१००	-	-
११	मुक्त कमलहरी लक्षित कार्यक्रम	जना	०	१००	१००	-	-
१२	सचारी साधन मर्मत रु. ५०००००/- सेवा परामर्श रु. ५०००००/- विद्युत महशुल रु. ५०००००/- रनिङा शिल्ड रु. ४०००००/- पत्रपिकिका रु. १०००००/-	प्र.श.	१००	१००	२९०	-	-
१३	धानको उन्नत बीउ वितरण	कर्बीन्टल	०	१००	२००	-	-

तथार गर्नेको महि : *११५*
योजना प्राप्तवार्षिक
संस्थान विभाग राज्यपाल
संसदीय विभाग
राज्यपाल शाखा प्रमाणवाक्य

आ.प. शाखा प्रमाणवाक्यको सहित : *११५*
लोखा अधिकृत
संसदीय विभाग
राज्यपाल शाखा प्रमाणवाक्य
संसदीय विभाग
राज्यपाल शाखा प्रमाणवाक्य

कार्यालय प्रमुखको महि :- *११५*
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवालय
प्रमुख देवकोटी अधिकृत
प्रमुख देवकोटी अधिकृत
प्रमुख देवकोटी अधिकृत
प्रमुख देवकोटी अधिकृत

टोल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत सञ्चालित बड़ा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरको वार्षिक प्रगति विवरण

आधिकारिक वर्ष :- २०७९/०८०

दिनांक : २०७९/०८/०८



(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य				गत आवासमको प्रगति %				प्रतिवेदन अवधिसमम्बो कूल प्रगति %	
		इकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक रकम	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	परिमाण	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति
१४	बालमैत्री लक्षित कार्यक्रम	प्र.श.	१००	१००	५०	-	-	-	५०	५०	५०
१५	लालपुरमा अधुरो नवदुर्गा मन्दिर निर्माण	गोटा	१	१००	२००	-	-	-	१७२	८६	१००
१६	गलालादिला ठाँचा निर्माण	गोटा	१	१००	२००	-	-	-	१	०	०
१७	साहियापुर समूह घर तारबार	मि.	१३९	१००	२००	-	-	-	१३९	१८६	१३
१८	अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण (१) तथा तारबार (०)	मि.	०	१००	२००	-	-	-	०	०	०
१९	शिव मन्दिर मर्म गेंदबाँ र नयाँ वस्ती	गोटा	१	१००	२००	-	-	-	१	११४	१७
२०	विभिन्न योजनाको DPR निर्माण	गोटा	१	१००	५००	-	-	-	१	०	०
२१	गोपालको घर देखि अतवारीको घर सम्म माटो पटान र ग्रामेल	मि.	०	१००	२५०	-	-	-	०	०	०
२२	बघौदा रोड देखि घिर बहादुर जि.मि.को घर जाने बाटो स्तरोन्नति	मि.	३६०	१००	३००	-	-	-	३६०	२०९	६७
२३	खर्चिहवाको घर देखि भात बोहाराको घर सम्म पक्की नाली	मि.	१४२	१००	८००	-	-	-	१४२	७७६	१७
२४	दिप प्रकाश स्कूल जाने बाटोमा कर्त्तव्य निर्माण	गोटा	१	१००	५००	-	-	-	१	४९९	१८
२५	टाकर देखि बलीगमको घर सम्म टुक्राक निर्माण	मि.	२०६	१००	१५०	-	-	-	२०६	१२६	८४
२६	खल्ला झगडिया देखि पेखरा थान सम्म टुक्राक निर्माण	मि.	४००	१००	४००	-	-	-	४००	३८८	१७
२७	बुर्दी कुमारको घर देखि सुन्दर मुआउको घर सम्म PCC	मि.	११५	१००	५००	-	-	-	११५	३८९	७६
२८	छपरतल्लीमा अधुरो पक्की नाली निर्माण	मि.	१०६	१००	४००	-	-	-	१०६	३८८	१७
२९	सरी गाउँको बाटो स्तरोन्नति	मि.	४८	१००	४००	-	-	-	४८	३४८	८७
३०	छोट्कउ गाउँको घर देखि बारातीको खेत सम्म माटो पटान र ग्रामेल	मि.	०	१००	३००	-	-	-	०	०	०
३१	गाउत मान्दर जाने बाटोमा कर्त्तव्य निर्माण	गोटा	१	१००	२००	-	-	-	१	०	०

तथा गर्नेको महिना : ८/८/२०८०
योजना राख्या प्रमुख मान्दर
संस्था विवर : मान्दर राज्यपाल
संस्था विवर : मान्दर राज्यपाल

आ.प्र. शाखा प्रमुखको सहित
लेखा अधिकृत मान्दर
योजना राख्या प्रमुख मान्दर
संस्था विवर : मान्दर राज्यपाल

कार्यालय प्रमुखको महिना : ८/८/२०८०
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मान्दर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मान्दर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मान्दर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मान्दर



दोल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत सञ्चालित बड़ा स्टरीयो-आयोजना तथा कार्यक्रमहरूके वार्षिक प्रणालि विवरण

આર્થિક વર્ષ :- ૩૦૧૯૯/૦૮૦

۹۵

हृषीकेश
संग्रह

तथार गर्नेको महिना
योजना शाया प्रमाण
प्रभावी विकास कार्यक्रम

गोरख पुस्तकालय
तेजस्वी

कार्यालय प्रमुखको सहित उपर्युक्त प्रशासकीय अधिकृतको देवकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रशासकीय अधिकृत

कुमार तेलवा अध्यक्ष



રાસી સોનારી ગાઉપાલિકા

અગ્નેયા, બુંદે

ટોલ વિકાસ તથા અન્ય સંસ્થા માર્કેટ સર્વાલિત વડા સ્તરિય આયોજના તથા કાર્યક્રમહાલકો વાર્ષિક પ્રગતિ વિવરण

આધિક વર્ષ :- ૨૦૭૯/૦૮૦

ક્ર.સ.	કામકો વિવરણ	આયોજનાનો વાર્ષિક લાભ્ય				ગત આ.વ.સમાનો પ્રગતિ %	પ્રતિવેદન અવધિસમાનો કૂલ પ્રગતિ %	કૈફિયત	
		ઇકાઈ	પરિમાણ	ભૌતિક	વાર્ષિક રકમ	વિત્તીય ખર્ચ	પરિમાણ	વિત્તીય ખર્ચ	
રાસીસોનારી ગાઉપાલિકા વડા નં. ૮									
૧	જાનજાતિ કાર્યક્રમ	પ્ર.શ.	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	-	-	-	-
૨	સહકારી શિક્ષા તથા વ્યાસપાન કાર્યક્રમ	પ્ર.શ.	૧૦૦	૧૦૦	૧૫૦	-	-	૧૦૦	૦
૩	સામુદ્દરિયક હોમસ્ટે પ્રવર્દ્ધન કાર્યક્રમ બાળાપુર	ગોટા	૧	૧૦૦	૩૦૦	-	-	૧	૦
૪	બાળબાળિકા કાર્યક્રમ	પ્ર.શ.	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	-	-	૧૦૦	૦
૫	અપાઙ્ગના ભાએકા વ્યક્તિહરૂકા લાગી કાર્યક્રમ	પ્ર.શ.	૧૦૦	૧૦૦	૧૫૦	-	-	૧૦૦	૦
૬	માનવ અધિકાર શિક્ષા કાર્યક્રમ	પ્ર.શ.	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	-	-	૧૦૦	૦
૭	વડાકો ડિક્રોન્ટ્રી નિર્માણ	ગોટા	૧	૧૦૦	૩૦૦	-	-	૧	૩૦૦
૮	વન્યજન્તુ ખસ્તિ રાહત સહયોગ	લના	૬૦	૧૦૦	૩૦૦	-	-	૬૦	૦
૯	મહિલા બાળક લાગી કાર્યક્રમ	પ્ર.શ.	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	-	-	૧૦૦	૦
૧૦	આકાસ્પિક તથા મર્મન સમભાર કાર્યક્રમ	ગોટા	૩	૧૦૦	૨૦૦	-	-	૩	૨૦૦
૧૧	દાલિત વર્ગ કાર્યક્રમ	પ્ર.શ.	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	-	-	૧૦૦	૦
૧૨	ફોરાર વ્યવસ્થાપન વિદ્યુત મિટર જડાન રૂ. ૧૦૦૦૦૦૦ કાર્યાલય મર્મત ૫,૦૦૦૦ બોંચા વ્યવસ્થાપન માલીકો પારિશ્રમિક રૂ. ૫,૦૦૦૦	પ્ર.શ.	૧૦૦	૧૦૦	૨૦૦	-	-	૧૦૦	૭૯
૧૩	માધી મહોત્સવ થારુ સમેલન રૂ. ૩૦૦૦૦૧- શિવરાત્રી પર્વ ખર્ચ રૂ. ૨૦૦૦૦૧-	પટક	૨	૧૦૦	૫૦	-	-	૨	૫૦
૧૪	વિવિધ કાર્યક્રમ ખર્ચ (વિભિન્ન સમન્વયાત્મ બૈઠક ખર્ચ)	પટક	૧૦	૧૦૦	૮૦	-	-	૧૦	૮૦
(રૂ. હજારમા)									

સાચાના રજીસ્ટરેડ પ્રાન્તિક પત્રાની પણ પ્રાન્તિક પત્રાની
અધિકારીની રજીસ્ટરેડ પત્રાની
અધિકારીની રજીસ્ટરેડ પત્રાની

અનોધ પ્રકાશની વેબસાઈટ
પ્રમુખ પ્રશાસની અધિકારીની
તરતા અધિકારીની

અનોધ પ્રકાશની વેબસાઈટ
પ્રમુખ પ્રશાસની અધિકારીની

आर्थिक वर्ष :- २०७९/८०

टोल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत सञ्चालित बड़ा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

(रु. हजाराम)

क्र.स.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य				गत आ.व.सम्मको प्रगति %				प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %			
		इकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक	वित्तीय	वित्तीय खर्च	परिमाण	वित्तीय खर्च	भौतिक	प्रगति	वित्तीय	भौतिक
१५	विद्यालय अनुदान जनशक्ति मा.बि. बालापुर	प्र.श.	१००	१००	५००	-	-	-	-	१००	४८४	९७	१००
१६	पशुपंक्षीकालानि औषधि खरिद	प्र.श.	१००	१००	२००	-	-	-	-	१००	०	०	०
१७	आयुर्वेदिक औषधि किलनिक शिविर	पटक	१	१००	२००	-	-	-	-	१	०	०	०
१८	साझाड सिस्टम तथा रंगोलान शिवशक्ति मा.बि.फेरनी	गोटा	१	१००	३५०	-	-	-	-	१	३५०	१००	१००
१९	ल्यापट प्रयोग	गोटा	१	१००	१५०	-	-	-	-	१	१४३	९५	१००
२०	टाक्ने टोलमा स्त्र्याब कल्भर्ट निर्माण	गोटा	१	१००	२५०	-	-	-	-	१	१८२	७३	१००
२१	धर्मांगी विष्ट टोल मनोज के.सी.को घर देखि निलकराम डाँगीको घरसम्म बाटो स्तरोन्नति	मि.	४९६	१००	६५०	-	-	-	-	४९६	५४३	८४	१००
२२	शान्तिटोल स्त्र्याब कल्भर्ट निर्माण	गोटा	१	१००	१००	-	-	-	-	१	१६	१६	१००
२३	सभाहाला आगाडि देखि बन्धुको घर हुँदै गेट सम्म बाटो ग्रामेल नयाँगाउँ	मि.	८५०	१००	८००	-	-	-	-	८५०	७७६	९७	१००
२४	बिहुत बिस्तार बडा नं. ८	गोटा	१२	१००	३००	-	-	-	-	१२	२३५	७६	१००
२५	बिहुत बिस्तार सहित नाली सरसफाई (पोल १२ बटा बरिद)	मि.	५५०	१००	५००	-	-	-	-	५५०	३८८	१६	१००
२६	कृषि सिंचाइ तथा खानेपानी सम्बन्धी ५० प्रतिशत अनुदान	प्र.श.	१००	१००	५००	-	-	-	-	१००	०	०	०
२७	सिंचाइ टुङ्कुलो, ओभरी	मि.	३८०	१००	२००	-	-	-	-	३८०	११४	११	१००
२८	भगवती आ.बि.मा खानेपानी मर्मत ओभरी	गोटा	१	१००	१००	-	-	-	-	१	१६	१६	१००
२९	खानेपानी पाइपलाई विस्तार बालापुर	मि.	०	१००	१२५	-	-	-	-	०	०	०	०
३०	खानेपानी पाइपलाईन विस्तार तथा च्याम्बर निर्माण	गोटा	४	१००	४००	-	-	-	-	४	३८८	१६	१००
३१	ओभरी शान्तिटोल ढला निकास	मि.	६२	१००	१००	-	-	-	-	६२	७३०	८९	१००
३२	द्युमपाई खरिद	गोटा	१८	१००	३००	-	-	-	-	१८	२३६	७७	१००
३३	पेरानी अधुरो नाली सरसफाई	गोटा	१	१००	१००	-	-	-	-	१	०	०	०

प्रमुख कार्यालय
गोरख कार्यालय
प्रधान सचिव
प्रधान सचिव

शान्तिटोल
प्रधान सचिव
प्रधान सचिव

ओप्र. प्रधान सचिव
प्रधान सचिव
प्रधान सचिव



गोरख कार्यालय



टोल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत सञ्चालित बड़ा समीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरको वार्षिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०

(रु. हजारांग)

क्र.स.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य				गत आ.व.सम्मको प्रगति %				प्रतिवेदन अवधिसम्मको कुल प्रगति %	
		इकाई	परिमाण	भौतिक रकम	वार्षिक खर्च	वित्तीय खर्च	भौतिक प्रगति	परिमाण	वित्तीय खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
३४	ओभरी नमुना टोल डल निकास	प्र.श.	१,००	१,००	५००			१,००	५७	११	४३
३५	सडकबत्ती एकम् फोहर व्यवस्थापन	गोटा	४५	१,००	३००			४५	२९९	९७	१००
३६	रेडक्स उपशाखा भवन निर्माण ओभरी	गोटा	१	१,००	३००			१	०	०	०
३७	मेस तारजाली, पेरानी	र.पि.	३६९	१,००	१,००			३६९	८७३	९७	१००
३८	ओभरी सिद्धेश्वर मन्दिरमा होमकुण्ड र मूर्ति व्यवस्थापन	गोटा	५	१,००	१२५			५	१२९	९७	१००
३९	वन तथा वातावरणको पर्खाल निर्माण ओभरी	कि.पि.	०	१,००	३००			०	०	०	०
४०	बालापुरमा नाली निर्माण	पि.	२६०	१,००	१२००			२६०	११६४	९७	१००
४१	आराधना चर्चाको पर्खाल निर्माण ओभरी	गोटा	१	१,००	१,००			१	०	०	०
४२	सत्य बचन परमेश्वरीय मन्दिर व्यवस्थापन बालापुर	प्र.श.	१,००	१,००	१,००			१,००	७८	७८	१००
४३	खेलकुद मैदान व्यवस्थापन जिम र फ्लैम	प्र.श.	१,००	१,००	१५०			१,००	०	०	०
४४	गोशाला व्यवस्थापन	प्र.श.	१,००	१,००	१००			१,००	३६	३६	६४
४५	कलिमाटी मन्दिरको मैदान मर्मत तथा मेला	प्र.श.	१,००	१,००	१५०			१,००	१५०	१००	१००
	जम्मा		१,००	१३०८०	-			१३९९	६३२.६०	५७.०६	

तथा गर्नेको महिः:-
योजना शाखा प्रमुख

आ.प्र. शाखा प्रमुखको महिः:-
लेखा अधिकृत
गोपनीय राज्यपाल राज्यपाल
गोपनीय राज्यपाल राज्यपाल
गोपनीय राज्यपाल राज्यपाल

कार्यालय प्रमुखको महिः:-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
आम् प्रकाश
प्रमुख प्रशासकीय आधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय आधिकृत



रासी सोनारी गाउँपालिका

अगैया, बाँके

टोल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत मञ्चालित वडा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

आधिकारिक वर्ष :- २०७९/०८०

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य				गत आ.व.सम्मको प्रगति %	प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %	कैफियत	
		इकाई	परिमाण	भौतिक रकम	वार्षिक खर्च				
रासीसोनारी गाउँपालिका वडा नं. १									
१	छात्र छात्राहरुलाई Basic Computer तालिम	जना	१६८	१००	४५०	-	-	-	-
२	व्यवसायिक भृत्यालकहरलाई पशु स्वास्थ्य तालिम	जना	१००	१००	-	-	१६८	४५०	१००
३	विभिन्न संघ-संस्थाहरुलाई अनुदान	प्र.श.	१००	१००	५००	-	१००	०	०
४	विरुद्ध विजन घरिद ५० प्रतिशत अनुदान	के.जि.	२५२०	१००	३००	-	२५२०	८८	१००
५	यांसको विक्र विजन वितरण	के.जि.	६००	१००	१५०	-	६००	१०	१०
६	कला संस्कृति संरक्षण (पञ्चे बाजा तालिम)	जना	७	१००	१००	-	७	१००	१००
७	माहिलाहरुका लागि पाठ्यर शिविर	जना	१२०	१००	१००	-	१२०	१००	१००
८	युवा लक्षित कार्यक्रम रु. ५०००००- वैकटेश्वर मन्दिर पुजा खर्च रु. ५०००००।-	प्र.श.	१००	१००	१००	-	१००	५०	६०
९	युवा लक्षित कार्यक्रम	पटक	१	१००	८०	-	१	६८	८५
१०	गोशाला व्यवस्थापन (गोठाला पारीश्रमिक)	जना	२	१००	१००	-	२	१८९	१९६

तथार गर्नेको महिः ८८८
योजना शाखा प्रमुख महेश्वरी
जलालपुर नगरपालिका
नेपाल लोक विकास कोष

आ.प्र. शाखा प्रमुखको महिः १
तेजेखा अधिकृत सुनील
महालक्ष्मी नगरपालिका
नेपाल लोक विकास कोष

कार्यालय प्रमुखको महिः :- १
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख

टोल विकास तथा उन्नय संस्था मार्फत सञ्चालित बड़ा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरको वार्षिक प्राप्ति विवरण

आधिक वर्ष :- २०७९/०८०

(रु. हजारमा)

क्र.स.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य				गत आ.व.सम्मको प्राप्ति %	प्रतिवेदन अवधिसम्मको कल प्राप्ति %	कैफियत कैफियत प्रदर्शन
		इकाई	परिमाण	भौतिक रकम	वार्षिक खर्च			
११	औषधि खरिद- नागरिक आरोग्य केन्द्र	प्र.श.	१,००	१,००	१५०	-	-	१००
१२	प्रहरी चौकी भवन निर्माण	गोटा	१	१००	१०००	-	-	१००
१३	राष्ट्रपति शैक्षिक संघार कार्यक्रमबाट निर्माणाधिन जनता मा.वि.को ४ कोठे भवन निर्माणमा आपु रकम थप	गोटा	१	१००	४००	-	-	१००
१४	वडा कार्यालयको अधुगो भवन निर्माण र आयुर्वेद सेवा केन्द्रका लागि कोठा विभाजन	गोटा	१	१००	५००	-	-	१००
१५	विभिन्न योजनाहरूको DPR	गोटा	१	१००	५००	-	-	१००
१६	लाहुरे टोल जाने बाटोमा हाम पाइप तथा कर्जबे निर्माण र तटबन्ध	मि.	१३	१,००	३००	-	-	१००
१७	ढंकेरी थार गाउँमा नाली निर्माण	मि.	११	१००	४६०	-	-	१००
१८	महादेवामा नाली निर्माण	मि.	२१४	१००	७६०	-	-	१००
१९	तल्लो छेरी देखि शेर बहादुर खत्रीको घर सम्म नाली निर्माण	मि.	१६४	१००	६००	-	-	१००
२०	महादेवामा बाटो कालोपत्रे र नालि निर्माण	मि.	४००	१००	१४००	-	-	१००
२१	ढंकेरी थार गाउँमा नाली निर्माण	मि.	१२९	१००	४४६	-	-	१००
२२	वडा विभिन्न स्थानमा नाली सरसकाई	मि.	४३९	१००	२००	-	-	१००
२३	हामपाइप खरिद	गोटा	१	१००	१००	-	-	१००
२४	छेरि थार गाउँमा नाली निर्माण	मि.	११०	१००	६५०	-	-	१००

तथार गर्नेको माहिती:-
योजना शाखाप्रमाण
तेब्बा अधिकृत
संस्थान नाम: राजित
संस्थान नाम: राजित
संस्थान नाम: राजित

आ.प्र. शाखा प्रमाणवको माहिती:-
तेब्बा अधिकृत
संस्थान नाम: राजित
संस्थान नाम: राजित
संस्थान नाम: राजित

कार्यालय प्रमाणवको माहिती:-
प्रमाण व्यापारिक अधिकृत
उपायुक्त प्रबोधक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख देवकोटा आदित्यत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
देवकोटा आदित्यत

टोल विकास तथा अन्य संस्था मार्फत सञ्चालित बड़ा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष :- २०७९/०८०

(रु. हजारमा)


क्र.सं.	कामको विवरण	आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य				गत आ.व.सम्मको प्रगति %				प्रतिवेदन अवधिसम्मको कूल प्रगति %		
		इकाई	परिमाण	भौतिक	वार्षिक	विस्तीय	खर्च	विस्तीय	भौतिक	परिमाण	विस्तीय खर्च	विस्तीय
२५	ढकेरी कृष्ण बास्तविको घर - बेदप्रसाद वलीको घर हैंडकेरी चोक देखि भण्डारी चोकसम्म ढबे तर्फ नाली निर्माण तथा बाटो स्तरोन्ती	मि.	२१८	१००	१४५०	-	-	-	-	२१८	१४५६	९७
२६	खिमबहादुर थारुको घरदेखि गुमाने दमाईको घर सम्म नयां बाटो निर्माण	मि.	३०	१००	२००	-	-	-	-	३०	०	०
२७	विद्युतिय पोल खरिद तथा शि फेज मिटा जडान	गोटा	२८	१००	२००	-	-	-	-	२८	२००	९००
२८	महादेवामा खानेपानी धागा वितरण	गोटा	१०	१००	१५०	-	-	-	-	१०	०	०
२९	फोहर व्यवस्थापन (डैशबोर्न खरिद)	गोटा	२७	१००	४१४	-	-	-	-	२७	३८३	९३
३०	ढकेरी बजार क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापन	प्र.शा.	१००	१००	३००	-	-	-	-	१००	०	०
३१	वैंकटेश्वर मन्दिर क्षेत्रमा सटर निर्माण शैवाचालय मर्मत र वडाका अन्य स्थानका मठ-मन्दिरहरु मर्मत तथा गंगरेगन	गोटा	१	१००	७००	-	-	-	-	१	५०७	७२
३२	खेरी खल्चानमा तार जालि	र.प्रि.	२१०	१००	२१०	-	-	-	-	२१०	०	०
३३	आकस्मिक कार्य	गोटा	२	१००	२००	-	-	-	-	२	१५०	७५
		जम्मा	१००	१३४८९	-	-	-	-	-	८५७७	६३६९	७९६२

तथा गर्नेको महिः :-
योजना शाखा प्रमुख

आ.प्र. शाखा प्रमुखको महिः :-
तेखा अधिकृत

कार्यालय प्रमुखको महिः :-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


मानानन्द पेठेल उपायकुल
मानानन्द पेठेल उपायकुल


ओम प्रकाश देवकलेटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर २
कचनापुरमा निर्माण भएको पक्की बाटो ।



राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा
जडान गरिएको सिंचाइ बोरिङ ।



राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ सिधनवामा निर्माण सम्पन्न कालोपत्रे ।



वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम २०८० श्रावण ३० र ३१ गतेको केही झलकहरु



Designed by: शितलबहादुर चौधरी
योजना शाखा